



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/132

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL CUICHAT 0+000.00 AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-132/2023

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL CUICHAT 0+000.00 AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 03/06/2023

Fecha Fin: 31/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,500,000.00

Monto Original del Contrato: \$2,500,000.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: MIRHAM SA DE CV

Status:

Domicilio: 29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO

Colonia: PUEBLA

C.P.: 72210

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MIR980518PF8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
46	MCP/RFR/023-043/132	Activo	02/06/2023	31/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
504	ESTATALES	\$2,500,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuucaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
0006357098	C01841	21/11/2023	0119951466 APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 20231112-07-007	EB8C4F3D-4152-4721-8F10-8FCBD8AE7ADB	MIRHAM SA DE CV	PAGO DE F-80 - Obra Pública : OP-043/132 ESTIMACION 1 (UNO-FINIQUITO) DEL CONTRATO	\$2,500,000.00
Total							\$2,500,000.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDUMBRES Y NIVELACION DE TERRENO	0.93	23,169.53	23,169.53	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.59	14,782.49	14,782.49	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAS EXCAVADAS	4.50	112,382.77	112,382.77	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.08	1,887.37	1,887.37	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.36	33,920.84	33,920.84	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	5.67	141,780.96	141,780.96	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	2.94	73,448.57	73,448.57	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	23.06	576,398.00	576,398.00	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	33.25	831,278.22	831,278.22	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN L	4.16	103,875.54	103,875.54	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.01	25,219.65	25,219.65	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	2.26	56,597.50	56,597.50	100.00	100.00
CUNE003	CUNETETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., (5.02	125,617.03	125,617.03	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDUMBRES Y NIVELACION DE TERRENO	0.05	1,158.48	1,158.48	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.13	3,284.70	3,284.70	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.71	17,778.56	17,778.56	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETERIL	2.41	60,233.10	60,233.10	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.89	22,207.07	22,207.07	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	0.45	11,318.72	11,318.72	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	0.07	1,669.29	1,669.29	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	0.14	3,451.48	3,451.48	100.00	100.00
DEM004	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACIÓN SIN RECUPERACION	0.20	5,049.11	5,049.11	100.00	100.00
EXCA010	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL	0.13	3,297.76	3,297.76	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPu

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	0.45	11,303.71	11,303.71	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.37	9,321.04	9,321.04	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEME	2.89	72,368.40	72,368.40	100.00	100.00
ZAMP002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA	2.16	53,876.32	53,876.32	100.00	100.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	0.56	13,943.31	13,943.31	100.00	100.00
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.11	27,869.31	27,869.31	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.66	16,485.79	16,485.79	100.00	100.00
REUBPOSTELE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	0.60	15,043.16	15,043.16	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.15	3,736.12	3,736.12	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.67	16,784.42	16,784.42	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE AL	0.38	9,461.68	9,461.68	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
 Estado de Puebla
 Avances de Obra
 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 | 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/143

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-143/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: PEPEXTA.

Fecha Inicio: 13/05/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 10/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,871,253.58

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,871,253.58

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: HHGERMANI SA DE CV

Domicilio: PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3

Colonia: CENTRO

C.P: 73900

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: HHG190829P37

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
37	MCP/R33/023-043/143	Activo	12/05/2023	10/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,871,253.58

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

0054524209 C01779 07/11/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

1e5dfec8-b74e-
 4f81-8186-
 331194e9e5d1

HHGERMANI SA DE CV

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

PAGO DE F-331194E9E5D1 - \$2,871,253.58
 Obra Pública : OP-043/143
 ESTIMACION 1 (FINIQUITO)
 DE LOS TRABAJOS DEL

Total \$2,871,253.58

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11243	DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA O PINTADA SIN RECUPERACIÓN, HAS	0.80	22,984.83	22,984.83	100.00	100.00
11247	DESMONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA (12 KG/ML) SIN RE	2.32	66,496.57	66,496.57	100.00	100.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10	0.08	2,189.55	2,189.55	100.00	100.00
11003	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN I	0.35	9,910.43	9,910.43	100.00	100.00
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, IN	0.10	2,867.44	2,867.44	100.00	100.00
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO C/VARILLA RECUPERABLE D	0.07	1,919.12	1,919.12	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.07	1,917.17	1,917.17	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.03	989.84	989.84	100.00	100.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.40	11,535.04	11,535.04	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.55	44,504.44	44,504.44	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.47	13,358.40	13,358.40	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.68	134,306.84	134,306.84	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	2.02	57,889.29	57,889.29	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	2.13	61,019.57	61,019.57	100.00	100.00
22001	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 50 C	1.01	28,963.10	28,963.10	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	4.43	127,199.05	127,199.05	100.00	100.00
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX COLOR BLANCO SI	0.42	11,988.21	11,988.21	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.28	8,156.74	8,156.74	100.00	100.00
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE	44.34	1,273,189.68	1,273,189.68	100.00	100.00
GALVATEJA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMA	13.33	382,838.02	382,838.02	100.00	100.00
CUMBRERA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y	0.41	11,888.24	11,888.24	100.00	100.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	2.49	71,520.31	71,520.31	100.00	100.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.43	12,458.03	12,458.03	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.55	15,670.21	15,670.21	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.62	17,924.51	17,924.51	100.00	100.00
8052 09	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD(I	14.28	410,042.92	410,042.92	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

					Fecha y	18/feb./2024
					hora de Impresión	04:31 p. m.
2050 12	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" DE DIÁ	0.65	18,546.14	18,546.14	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL LED	1.09	31,212.14	31,212.14	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.15	4,332.45	4,332.45	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.31	9,034.07	9,034.07	100.00	100.00
PLACACONMEMO	SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OE	0.15	4,401.23	4,401.23	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,871,253.58	\$2,871,253.58	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/148

Nombre: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Descripción: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-148/2023

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Localidad: PAHUATAHU.

Fecha Inicio: 20/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$8,723,780.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$8,723,780.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV

Domicilio: CALLE NACIONAL No. 20

Colonia: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
Y CALLE PRINCIPAL SAN BARTOLOME
C.P.: 75219

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PUE070326G51

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
65	MCP/R33/023-043/148	Activo	19/07/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$8,723,780.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0084034137 C01571 19/10/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

836BD344-E295-
 484D-8BCA-
 312CE4DB40AC

COMPAÑIA PAVIMENTADORA,
 URBANIZADORA,
 EDIFICADORA Y
 ARRENDARORA MAC SA DE

PAGO DE F-714 - Obra
 Pública : OP-043/148
 ESTIMACION 1(UNO) DEL
 CONTRATO NUMERO:

\$5,442,117.40

Total **\$5,442,117.40**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1.2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANC	0.00	265.35	265.35	100.00	100.00
2.1.5	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL III ROCA A CIELO ABIERTO, 0.00 A 2.00 M, DE	0.05	4,132.67	4,132.67	100.00	100.00
3.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM.	0.05	4,323.18	4,323.18	100.00	100.00
3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM.	0.08	7,339.75	5,403.49	73.62	73.62
3.3.3	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INC	0.06	5,095.97	5,095.97	100.00	100.00
3.1.1	CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HAE	0.15	12,937.69	9,750.50	75.37	75.37
4.5.5	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA E	0.07	6,530.92	0.00	0.00	0.00
2282 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LC	0.01	681.92	0.00	0.00	0.00
S/C-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 2.00 MTS	0.06	5,455.06	0.00	0.00	0.00
2160 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.08	6,695.73	0.00	0.00	0.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.01	892.88	0.00	0.00	0.00
2130 010	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO	0.00	88.02	0.00	0.00	0.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.00	335.29	0.00	0.00	0.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.08	6,599.85	0.00	0.00	0.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.04	3,459.58	0.00	0.00	0.00
8068 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 2 1/2"	0.05	4,299.19	0.00	0.00	0.00
8068 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 45° POR...2 1/2"	0.01	661.83	0.00	0.00	0.00
8068 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNION DE.....2 1/2"	0.01	596.14	0.00	0.00	0.00
8068 235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y.....4"	0.01	857.10	0.00	0.00	0.00
8068 199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y.....4"	0.03	2,831.33	0.00	0.00	0.00
8068 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE....4" DE DIÁMETRO	0.03	2,567.03	0.00	0.00	0.00
8068 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° POR...4"	0.04	3,275.89	0.00	0.00	0.00
8068 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE.....4" D	0.05	4,632.30	0.00	0.00	0.00
8068 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE REFORZADO DE....4" DE DIAMETRO.	0.00	389.16	0.00	0.00	0.00
8068 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE....4" DE DIAMETRO.	0.00	367.48	0.00	0.00	0.00
4120 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO C	0.23	19,894.46	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Costo Acum	Fecha In	Fecha Fin
4120 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO (0.06	5,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" PARA BARRA :	0.03	2,722.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GAL. ABERTURA DE 55 X 5	0.05	4,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4122 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS M/	0.02	1,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANC	1.14	99,311.59	67,929.60	68.40	68.40	68.40
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXC	5.08	443,548.67	303,389.18	68.40	68.40	68.40
2.1.5	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL III ROCA A CIELO ABIERTO, 0.00 A 2.00 M, DE	17.38	1,515,790.43	1,036,805.25	68.40	68.40	68.40
2.4.1	PLANTILLA DE MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA	1.04	90,351.27	61,800.35	68.40	68.40	68.40
2.5.1	EXCAVACIÓN ABISONADA CON EQUIPO EN CEPAS PARA TUBERÍA, INCLUYE- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I O II, COMPACTA	8.58	748,562.45	512,019.92	68.40	68.40	68.40
2050 022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	41.97	3,661,070.18	2,504,189.44	68.40	68.40	68.40
2051 031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	3.13	273,384.14	186,756.24	68.31	68.31	68.31
2051 051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	2.91	253,788.16	173,619.57	68.41	68.41	68.41
2051 080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0.64	55,870.18	38,074.49	68.15	68.15	68.15
2051 089	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIC	0.04	3,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2051 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.04	3,302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2051 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.04	3,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.38	33,478.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 010	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO	0.01	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.02	1,676.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.38	32,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.20	17,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y...4" DE DIÁ	0.02	1,948.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE...4"	0.02	1,837.38	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDROTOMA DE PVC DE 4" x 1/2"	0.05	4,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y...4" DE DIÁ	0.05	4,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8022 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PS	0.08	7,359.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.45	39,599.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.24	20,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXC	0.30	25,966.09	16,833.46	64.83	64.83	64.83
3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM.	2.88	251,532.63	166,517.65	66.20	66.20	66.20
3.1.1	CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HAE	2.83	246,809.43	169,658.63	68.74	68.74	68.74
3.3.3	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INC	2.31	201,579.23	138,089.30	68.50	68.50	68.50
3.3.1	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (3/16") ALAMBRON, DE FY=	0.34	29,683.39	20,334.10	68.50	68.50	68.50



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Costo	Fecha	Estado
S/C-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCL	0.90	78,202.56	70,382.30	0.00	0.00	0.00
S/C-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO, INC	0.14	12,548.36	1,756.77	0.00	0.00	0.00
S/C-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCL	0.02	1,374.28	274.85	0.00	0.00	0.00
S/C-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE 1/2", IN	0.20	17,288.64	3,457.72	0.00	0.00	0.00
9030 01	PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO.	0.18	15,929.39	2,867.29	10,545.28	66.20	66.20
9060 04	LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO I	0.11	9,945.26	1,098.00	6,583.78	66.20	66.20
1.2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANC	0.00	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO PARA CEPAS O ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXC	0.00	296.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN TIPO I O II, COMPACTA	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE M.	0.01	1,190.86	119.08	0.00	0.00	0.00
3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM	0.18	15,715.16	2,828.72	0.00	0.00	0.00
3.1.1	CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HAE	0.30	26,314.15	7,894.23	0.00	0.00	0.00
3.3.3	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INC	0.22	19,229.80	4,288.55	0.00	0.00	0.00
4.5.5	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA E	0.07	5,984.28	658.27	0.00	0.00	0.00
4100 06	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEM	0.02	1,818.87	363.77	0.00	0.00	0.00
4130 02	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	0.00	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2244 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.21	18,329.26	3,809.14	0.00	0.00	0.00
8068 235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y.....4"	0.04	3,856.95	154.28	0.00	0.00	0.00
8068 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 45° POR...4" DE DIAMETRO.	0.05	4,784.03	239.20	0.00	0.00	0.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.02	1,339.31	267.86	0.00	0.00	0.00
2160 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.23	20,087.19	4,622.73	0.00	0.00	0.00
2051 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	1,981.27	396.25	0.00	0.00	0.00
2051 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.02	2,091.48	418.29	0.00	0.00	0.00
2130 010	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO	0.00	264.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	1,005.86	201.17	0.00	0.00	0.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.23	19,799.56	4,546.35	0.00	0.00	0.00
2244 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.21	18,329.26	3,809.14	0.00	0.00	0.00
2051 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	1,981.27	396.25	0.00	0.00	0.00
2051 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.02	2,091.48	418.29	0.00	0.00	0.00
2130 010	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	1,005.86	201.17	0.00	0.00	0.00
2280 09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 D	0.13	11,037.32	1,525.22	0.00	0.00	0.00
2282 097	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 100	0.05	4,783.96	239.20	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Valor Unit	Valor Total	Porcentaje	Valor Acumulado	Porcentaje Acumulado
2170 016-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y CONTRA GOLPE DE AF	0.82	71,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 235	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y.....4"	0.01	1,285.65	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y.....4"	0.01	1,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE....4" DE DIÁMETRO	0.04	3,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° POR...4"	0.03	2,456.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CEDULA 40 ROSCADA DE.....4" D	0.08	6,948.45	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° POR...4"	0.03	2,456.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8068 93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE....4" DE DIAMETRO.	0.01	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO C	0.16	13,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA CERCA DE 3" DE DIÁMETRO CÉD	0.06	5,481.06	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" PARA BARRA :	0.11	9,800.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4120 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GAL. ABERTURA DE 55 X 5	0.18	15,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4122 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS M/	0.03	2,876.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANC	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	MURO DE 14 CM. DE ESPESOR TABIQUE ROJO/ CEMENTO ARENA 1:4.	0.09	8,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE M,	0.02	2,173.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 250 KG/CM.	0.05	4,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	CIMBRA ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HAE	0.13	11,664.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.3	ACERO DE REFUERZO DIFERENTES DIÁMETROS (Ø), DE FY=4200 KG/CM2, INC	0.10	8,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (3/16") ALAMBRON, DE FY=	0.02	1,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.5	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA MORTERO ARENA E	0.08	7,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4100 06	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEM	0.03	2,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4130 02	ACABADO ESCOBILLADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3	0.00	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7001 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULA	0.05	4,630.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7004 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX LAVABLE, EN INTEI	0.05	4,254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
7004 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRE	0.00	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00
S/C-7	EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO DRIPPER 200	0.09	8,144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.11	9,860.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$8,723,780.00	\$5,442,117.40	% 62.38	%62.38	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/152

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-152/2023

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Localidad: YOHUALICHAN.

Fecha Inicio: 20/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 17/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$4,327,813.75

Status:

Monto Original del Contrato: \$4,063,480.00

Monto Modificado del Contrato: \$4,327,813.75

Empresa Contratada: VICTOR HERNANDEZ CRUZ

Domicilio: CALLE REVOLUCION, NUM. 61

Colonia: CENTRO

C.P: 73900

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: HECV890728GL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
51	MCP/R33/023-043/152	Activo	19/07/2023	17/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$4,327,813.75

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0027038038	C01550	09/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F12B754F-64A5-4A99-81A4-6B0262F3D0BE	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	PAGO DE F-35 - Obra Pública : OP-043/152 ESTIMACIÓN 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS DEL PAGO DE F-36 - Obra Pública : OP-043/152 ESTIMACION No. 3 FINIQUITO DE LOS PAGO DE F-34 - Obra Pública : OP-043/152 ESTIMACION 1, CORRESPONDIENTE AL	\$1,431,228.10
0055587016	C01575	21/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	05E9DCDA-5C46-4D15-AA4D-7DCAABDA1CB4	VICTOR HERNANDEZ CRUZ		\$871,372.84
0093470019	C01325	22/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-34	VICTOR HERNANDEZ CRUZ		\$2,025,212.81
Total							\$4,327,813.75

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.89	38,393.54	0.00	0.00	0.00
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN C	6.11	264,484.76	0.00	0.00	0.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	1.23	53,410.37	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.58	155,084.53	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.52	65,585.82	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	17.67	764,776.55	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.48	20,848.59	10,439.91	50.07	50.07
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F' C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍM	8.93	386,534.27	193,267.13	49.99	49.99
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLO	1.01	43,735.83	43,735.83	100.00	100.00
PAVEMP01	ELABORACION DE EMPEDRADO CON PIEDRA BRASA SEMI LABRADA A UNA C.	35.14	1,520,621.67	1,349,713.08	88.75	88.75
JUNT001	ELEBORACION DE JUNTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2 CM Y 1.5	14.64	633,803.07	562,567.47	88.74	88.74
MURET-CONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE AL	0.27	11,870.37	11,870.37	100.00	100.00
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE AI	0.21	9,232.44	9,232.44	99.98	99.98
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F' C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.24	10,485.47	5,242.73	49.99	49.99
REUBPOSTELE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	0.77	33,174.96	0.00	0.00	0.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F' C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE E	0.37	15,965.38	0.00	0.00	0.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	4.23	183,274.15	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.31	13,292.74	13,292.74	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	1.81	78,520.81	78,520.81	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.57	24,718.43	24,718.43	100.00	100.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Total	% 100	\$4,327,813.75	\$2,302,600.94	% 53.20	%53.20
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/153

Descripción: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA, DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-153/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA, DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Localidad: NAHUIOGPAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 13/08/2023

Fecha Fin: 10/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$4,109,880.00

Monto Original del Contrato: \$4,109,880.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status: Activo

Empresa Contratada: MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ

Domicilio: 2 NORTE No. 215

Colonia: TEPEACA

C.P.: 75200

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CAHM7604055S2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
89	MCP/R33/023-043/153	Activo	12/08/2023	10/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$4,109,880.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

0088674275 C01936 13/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

A874B63A-0866-
 46BC-BAEC-
 6656DFEBD664

MARCO AURELIO CARVAJAL
 HERNANDEZ

PAGO DE F-101 - Obra
 Pública : OP-043/153
 ESTIMACION 1 (UNO) DEL
 CONTRATO MCP/R33/023-

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

\$2,886,108.12

Total **\$2,886,108.12**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.90	36,999.19	36,999.19	100.00	100.00
DEM046	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BRASA HASTA 30 CENTÍMET	1.83	75,261.21	75,261.21	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.32	13,122.57	13,122.57	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	5.58	229,134.96	229,134.96	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.10	4,177.06	4,177.06	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.37	56,455.90	56,455.90	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.48	183,951.66	183,951.66	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	3.42	140,702.49	140,702.49	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	20.19	829,677.85	829,677.85	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON C	43.24	1,777,075.19	888,537.60	50.00	50.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.38	138,768.38	69,384.19	50.00	50.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.51	62,237.51	0.00	0.00	0.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	3.56	146,420.37	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.58	23,719.68	11,859.84	50.00	50.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.09	3,605.28	3,605.28	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.30	12,221.41	12,221.41	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.32	54,240.21	54,240.21	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETI	5.16	212,160.66	212,160.66	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.58	23,719.68	23,719.68	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR /	0.85	34,744.32	34,744.32	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.15	6,152.04	6,152.04	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.18	7,238.18	0.00	0.00	0.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE AL	0.26	10,637.66	0.00	0.00	0.00
LIM005	ESTE SEPA SOPADO CON PIEDRA LAJA DE LA REGION ASENTADO Y JUNTEA LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.67	27,456.54	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$4,109,880.00	\$2,886,108.12	% 70.22	%70.22



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/154

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES,
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN,
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-154/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Fecha Inicio: 03/06/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 31/08/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,231,610.72

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,231,610.72

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ

Domicilio: LA ESPAÑITA 2 C6

Colonia: LA MARGARITA

C.P.: 72560

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PEOR820221M37

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
45	MCP/R33/023-043/154	Activo	02/06/2023	31/08/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$1,231,610.72

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0007354087	C01822	16/11/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	92FCB068-E8D4-4B4A-970A-DAB7AA0F5B77	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	PAGO DE F-99 - Obra Pública : OP-043/154 ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DEL	\$667,698.96
0063579063	C01210	12/08/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	F-97	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	PAGO DE F-97 - Obra Pública : OP-043/154 ESTIMACION 1 (UNO), CORRESPONDIENTE AL	\$563,911.76

Total **\$1,231,610.72**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DES	0.15	1,870.11	0.00	0.00	0.00
11078	DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 14 X 20 CM. INCLUYE	0.36	4,426.49	0.00	0.00	0.00
DEM025	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	0.32	3,897.92	0.00	0.00	0.00
DEM001	DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 METRO	0.56	6,918.83	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.96	11,825.09	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.84	10,327.31	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.86	10,578.93	0.00	0.00	0.00
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ES	1.01	12,380.66	0.00	0.00	0.00
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	3.06	37,639.81	0.00	0.00	0.00
CIM002	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO C	2.66	32,803.59	0.00	0.00	0.00
DALA209	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 1.	6.26	77,131.82	0.00	0.00	0.00
MUBLO023	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1.	6.89	84,859.46	0.00	0.00	0.00
CAS095	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200	3.46	42,645.43	0.00	0.00	0.00
CAS097	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150	1.47	18,103.38	0.00	0.00	0.00
FIR008	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM	3.23	39,729.35	39,729.35	100.00	100.00
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA COMÚN R	12.08	148,777.84	0.00	0.00	0.00
APMU003	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	7.14	87,902.61	87,902.61	100.00	100.00
CIS2.5X2X2	CISTERNA DE TABIQUE APLANADO INTERIOR DE 2.50 X 2.00 X 2.00 METROS EI	3.45	42,530.68	0.00	0.00	0.00
31253	FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 CON UN ÁF	0.99	12,183.21	12,183.21	100.00	100.00
PLACA-CONMEMC	COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEAD,	0.23	2,794.60	2,794.60	100.00	100.00
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETRO:	5.85	71,993.11	71,993.11	100.00	100.00
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS.	2.05	25,253.01	25,253.01	100.00	100.00
PISO003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CEN	0.78	9,608.56	9,608.56	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Identificador	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Porcentaje
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX CUALQUIER COLO	3.67	45,205.73	45,205.73	100.00	100.00
IMP012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO COI	1.99	24,514.40	24,514.40	100.00	100.00
S/C 001	RECUBRIMIENTO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMEI	0.39	4,857.91	4,857.91	100.00	100.00
32212	SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA Prensada DE 17X22 CM. COLOC. S	0.79	9,724.27	9,724.27	100.00	100.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESA/	4.53	55,782.68	47,474.62	85.09	85.09
ELEC035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE DE GLOBO DE 6" EN COLOR NEC	0.65	7,977.90	7,977.90	100.00	100.00
LUMI001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ECM CRISTAL TRANS /01/NGO MA	1.15	14,208.21	14,208.21	100.00	100.00
VENTILADORFARI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE REGILETE FARMINGTON 52-	1.19	14,666.05	14,666.05	100.00	100.00
C-CARGA004	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240	0.08	944.27	944.27	100.00	100.00
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y BARRILLA COPERWE	0.12	1,471.40	1,471.40	100.00	100.00
INSHS001	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS D	1.44	17,772.71	8,886.36	50.00	50.00
ACC024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ÁNFORA BLANCO CON MORTERO I	0.39	4,847.15	4,847.15	100.00	100.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO I	0.24	2,896.90	2,896.90	100.00	100.00
ACC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO ÁNFORA CON MORTERO CEMENTO-	0.49	6,089.23	6,089.23	100.00	100.00
ACC025-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 0.40X0.40 M2. DE ACERO INOXIDAE	0.31	3,837.84	3,837.84	100.00	100.00
ACC029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE SEMIEMPOTF	0.74	9,100.85	9,100.85	100.00	100.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS CON SALIDA	0.58	7,128.12	7,128.12	100.00	100.00
INSTT002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DE 2 TINACO	0.19	2,303.06	2,303.06	100.00	100.00
GA005	SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 13 MM Y 10 MM., INCLUYE: \	0.46	5,709.98	5,709.98	100.00	100.00
PTA008	PUERTA DE 0.80 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM	1.48	18,283.15	18,283.15	100.00	100.00
41346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE	5.46	67,212.84	67,212.84	100.00	100.00
41202	SUM. Y FABRICACION DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL PA	0.96	11,790.37	11,790.37	100.00	100.00
41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN AC	1.87	22,981.19	22,981.19	100.00	100.00
45137	SUM Y COL DE ESCALERA MARINA DE 4.50 DE ALTURA POR 60CMS DE ANCHC	0.43	5,352.45	5,352.45	100.00	100.00
71448	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO S	0.80	9,848.29	9,848.29	100.00	100.00
71429	SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANC	0.44	5,421.80	5,421.80	100.00	100.00
71428	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO HECHA DE PIEL COM	0.50	6,207.18	6,207.18	100.00	100.00
71447	SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO	4.00	49,292.99	49,292.99	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,231,610.72	\$667,698.96	% 54.21	%54.21



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/155

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO" "C.C.T. 21DPB0911F".

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO"

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: OP/33A-155/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: XILOXOCHICO DE RAFAEL

Fecha Inicio: 10/06/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 07/09/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,403,147.72

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,323,966.12

Monto Modificado del Contrato: \$2,403,147.72

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV

Domicilio: MIGUEL HIDALGO NUMERO 6

Colonia: CENTRO

C.P.: 73920

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CIP161122BKA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
43	MCP/R33/023-043/155	Activo	09/06/2023	07/09/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,323,966.12
502	FISM	\$79,181.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCvet

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

0030096037	C01107	10/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-192	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	PAGO DE F-192 - Obra Pública : OP-043/155 ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$858,298.77
0047552082	C01576	25/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	EEE9CAF9-3766-4DD5-9833-3F89BBF42930	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	PAGO DE F-3F89BBF42930 - Obra Pública : OP-043/155 ESTIMACION No. 2 FINIQUITO DE LOS	\$1,465,667.35
0047552082	C01576	25/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	EEE9CAF9-3766-4DD5-9833-3F89BBF42930	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	PAGO DE F-3F89BBF42930 - Obra Pública : OP-043/155 ESTIMACION No. 2 FINIQUITO DE LOS	\$79,181.60
Total							\$2,403,147.72

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.30	7,149.45	0.00	0.00	0.00
11077	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROI	0.21	5,099.10	0.00	0.00	0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10	0.58	13,844.39	0.00	0.00	0.00
11085	DEMOLICION A MANO DE ESCALONES DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/C	0.06	1,363.88	0.00	0.00	0.00
DEM014	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	0.11	2,557.83	0.00	0.00	0.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	1.83	43,953.07	0.00	0.00	0.00
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.84	20,295.02	0.00	0.00	0.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.63	15,032.74	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	5.26	126,430.42	0.00	0.00	0.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.75	41,957.29	0.00	0.00	0.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	1.90	45,721.98	0.00	0.00	0.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.63	39,070.66	0.00	0.00	0.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	5.39	129,432.72	0.00	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.58	14,011.09	0.00	0.00	0.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	3.78	90,777.22	90,777.22	100.00	100.00
32074	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 1.20 X 0.30 MTS Y 10 DE ESPES	0.54	13,040.02	13,040.02	100.00	100.00
MUPI001	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMI	0.48	11,652.37	11,652.37	100.00	100.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	48.88	1,174,597.02	822,217.89	70.00	70.00
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELA	5.38	129,308.12	129,308.12	100.00	100.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.33	32,042.15	32,042.15	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	% Avance	Valor Cumulado
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.41	9,756.67	9,756.67	100.00	100.00
14012	REGISTRO PLUVIAL 60 X 60 X 95 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PL	0.48	11,490.75	11,490.75	100.00	100.00
14005	SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO ELECTRICO DE	0.20	4,776.09	4,776.09	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT P,	0.78	18,631.22	18,631.22	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.55	13,137.35	13,137.35	100.00	100.00
S/C-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.69	40,493.84	40,493.84	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.41	9,848.08	9,848.08	100.00	100.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	5.01	120,464.84	120,464.84	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	2.41	57,851.75	57,851.75	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.33	7,818.69	7,818.69	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	5.27	126,676.90	126,676.90	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE AL	0.49	11,877.08	11,877.08	100.00	100.00
CANCH004	ESTE SERA FORRADO CON PIEDRA LA IA DE LA REGION ASENTADO Y II INTEFA SUMINISTRACIÓN Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 1	0.28	6,681.81	6,681.81	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.26	6,306.11	6,306.11	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,403,147.72	\$1,544,848.95	% 64.28	%64.28



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/156

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOYOTL

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-156/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOYOTL C.C.T.21DPB0888V

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: LIMONCO.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 10/06/2023

Fecha Fin: 07/09/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,538,004.60

Monto Original del Contrato: \$2,538,004.60

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status:

Empresa Contratada: JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS

Domicilio: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS # 10 LOCALIDAD AYOTOXCO DE GUER

Colonia: C.P: 73570

Estado: PUEBLA

Telefono: S/N

RFC: HESL660319KZA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
44	MCP/R33/023-043/156	Activo	09/06/2023	07/09/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,538,004.60

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

Fecha y | 18/feb./2024

hora de Impresión | 04:31 p. m.

0054524105	C01695	07/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	21AE2CF6-7EB6-4CAA-B3A6-CBF953DF55A2	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	PAGO DE F-CBF953DF55A2 ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO) DEL CONTRATO No. MCP/R33/023-043//156	\$1,734,236.95
0087262020	C01138	11/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-53F4CF5289BF	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	PAGO DE F-53F4CF5289BF - Obra Pública : OP-043/156 ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO NUMERO	\$803,767.65

Total **\$2,538,004.60**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.35	8,795.75	0.00	0.00	0.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	0.03	764.56	0.00	0.00	0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 1C	0.02	459.52	0.00	0.00	0.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.82	20,691.79	0.00	0.00	0.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.46	11,560.42	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	3.87	98,264.44	0.00	0.00	0.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.55	39,318.22	0.00	0.00	0.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.84	21,296.95	0.00	0.00	0.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.55	39,289.48	0.00	0.00	0.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	4.95	125,718.84	0.00	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.40	10,173.17	0.00	0.00	0.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	50.52	1,282,303.58	854,869.07	66.67	66.67
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELA	4.54	115,121.46	115,121.46	100.00	100.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.34	34,050.73	34,050.73	100.00	100.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.52	13,082.48	13,082.48	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.70	17,821.87	17,821.87	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.59	14,944.14	14,944.14	100.00	100.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.67	17,039.75	17,039.75	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.45	11,324.27	11,324.27	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO CAMPANA INDUSTRIAL LED	1.05	26,729.25	26,729.25	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.39	9,847.25	9,847.25	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.31	7,757.04	7,757.04	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	1.17	29,789.86	29,789.86	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	4.45	112,986.60	112,986.60	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE A	0.47	11,873.23	11,873.23	100.00	100.00
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EI	0.19	4,851.19	4,851.19	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E	0.46	11,673.42	11,673.42	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	0.61	15,384.91	15,384.91	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	0.07	1,674.11	1,674.11	100.00	100.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BAN	0.04	1,015.64	1,015.64	100.00	100.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	328.89	328.89	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.26	6,693.84	6,693.84	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.05	1,315.45	1,315.45	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.12	3,162.44	3,162.44	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.41	10,289.29	10,289.29	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	4.48	113,786.45	113,786.45	100.00	100.00
RELLENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	0.25	6,432.87	6,432.87	100.00	100.00
TUA004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DI	0.01	358.12	358.12	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.16	3,996.13	3,996.13	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.19	4,774.82	4,774.82	100.00	100.00
14100-E	GRADAS HECHAS EN OBRA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE	8.24	209,179.55	209,179.55	100.00	100.00
REJA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACE	2.10	53,402.48	53,402.48	100.00	100.00
45198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CM. X 3/1	0.12	3,017.66	3,017.66	100.00	100.00
45120	REPARACION DE TABLERO Y POSTE DE BASKET, INCLUYE PINTURA SOLDADL	0.22	5,662.69	5,662.69	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,538,004.60	\$1,734,236.95	% 68.33	%68.33



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/159

Descripción: CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: OP/33A-159/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 242) C. C. T. 21MM90012

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 27/07/2023

Fecha Fin: 03/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$4,951,460.00

Monto Original del Contrato: \$4,951,460.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: GAPCID, S.A. DE C.V

Status: Activo

Domicilio: CALLE VICENTE GUERRERO NUM. EXT. 11

Colonia: Atzalan **C.P:** 73940

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: GAP170929QR7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
61	MCP/R33/023-043/159	Activo	26/07/2023	03/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$4,951,460.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y | 18/feb./2024

hora de Impresión | 04:31 p. m.

0028120018	C01992	28/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	E56888AA-7E23-4A2F-99E5-CD2C45C2026D	GAPCID, S.A. DE C.V	PAGO DE F-205 - Obra Pública : OP-043/159 ESTIMACION 2 DEL CONTRATO NO.	\$1,356,398.36
0042435016	C01873	02/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	4CDEC2DF-7E8D-4366-9C09-027817F52376	GAPCID, S.A. DE C.V	PAGO DE F-193 - Obra Pública : OP-043/159 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO NO.	\$2,229,302.55

Total **\$3,585,700.91**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11056	LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTU	0.02	844.74	844.74	100.00	100.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.19	9,214.92	9,214.92	100.00	100.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPI	0.21	10,630.90	10,630.90	100.00	100.00
12060	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADO CON MORTERO CEM-CA	4.34	214,911.36	214,911.36	100.00	100.00
12157	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE PARA FILTRO, MEZCLADO EN F	0.37	18,255.60	18,255.60	100.00	100.00
12158	SUMINISTRO Y RELLENO DE BALASTRO COMPACTADO C/MEDIOS MECANICO	1.62	80,040.00	80,040.00	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.57	28,283.70	28,283.70	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	2.05	101,694.67	101,694.67	100.00	100.00
11053	DESMONTAJE DE MALLA CICLON CON ALTURA MAXIMA DE 2.50 M, CON BARF	0.03	1,598.02	1,598.02	100.00	100.00
43004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA T/CICLON CAL. 10.55X55MI	0.34	17,067.03	0.00	0.00	0.00
31298	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 ARMADO CON	0.12	6,184.75	0.00	0.00	0.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.08	4,186.51	4,186.51	100.00	100.00
12148	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVEST. EN OBRA A CUALQUIER PRO	0.58	28,782.07	28,782.07	99.97	99.97
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPI	0.75	37,258.55	37,258.55	100.00	100.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CC	2.70	133,708.57	133,708.57	100.00	100.00
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, INC	0.13	6,554.87	6,554.87	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.70	84,197.59	84,197.59	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.24	61,193.74	61,193.74	100.00	100.00
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	0.03	1,441.44	1,441.44	100.00	100.00
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADC	0.92	45,757.27	45,757.27	100.00	100.00
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABII	1.05	52,056.04	52,056.04	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	2.08	103,171.57	103,171.57	100.00	100.00
12077	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO AS	0.34	16,666.53	16,666.53	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	COMPLETADO
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	4.14	204,801.19	204,801.19	100.00	100.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	0.35	17,512.15	17,512.15	100.00	100.00
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO.	0.76	37,682.55	37,682.55	100.00	100.00
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZON.	1.62	80,456.00	80,456.00	100.00	100.00
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INC	1.09	53,809.38	53,809.38	100.00	100.00
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIME	4.32	213,713.33	213,713.33	99.99	99.99
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	8.63	427,299.28	427,299.28	99.98	99.98
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	9.21	456,203.64	456,203.64	99.98	99.98
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	0.22	10,918.04	10,918.04	99.99	99.99
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	0.58	28,534.00	28,534.00	99.99	99.99
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADC	2.24	110,853.49	110,853.49	99.99	99.99
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABII	1.72	85,395.88	85,395.88	100.00	100.00
21314-A	CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO RESISTENCIA NORMAL, DE F 'C=2500	7.33	362,861.80	225,875.76	62.23	62.23
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON M	0.17	8,235.63	0.00	0.00	0.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5	0.81	39,895.51	39,895.51	100.00	100.00
31019	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM C/4 VAR. 3, F'Y	0.57	28,206.20	28,206.20	100.00	100.00
DALA033	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 1	0.18	9,102.26	9,102.26	100.00	100.00
31001	ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCL	0.43	21,344.01	21,344.01	100.00	100.00
38027	LOSA DE CONCRETO FORRADA DE AZULEJO F'C=200 KG/CM2 10 CM ESP. ARM	0.06	3,135.41	0.00	0.00	0.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CC	1.60	79,127.18	79,127.18	100.00	100.00
32003	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A PLOMO Y REGLA,	2.08	102,803.56	67,378.18	65.54	65.54
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUN	1.51	74,752.45	0.00	0.00	0.00
34167	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR Y 14 CI	0.19	9,174.75	9,174.75	100.00	100.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	0.23	11,520.83	0.00	0.00	0.00
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVEL/	0.83	40,890.19	0.00	0.00	0.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PEL	0.91	44,974.42	0.00	0.00	0.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE U	0.04	2,139.97	0.00	0.00	0.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y AC	0.11	5,289.37	0.00	0.00	0.00
32102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESM	2.37	117,448.20	0.00	0.00	0.00
34003-INI	PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS. TRABES Y PLAFOI	2.87	142,235.06	0.00	0.00	0.00
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	2.82	139,500.61	0.00	0.00	0.00
38146-A	MAMPARA EN SANIT. D/MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM.C/VAR. #3 EN RETI	0.61	30,418.87	30,418.87	100.00	100.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN S	0.04	1,785.52	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Porcentaje	Fecha y hora de Impresión
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MAI	0.20	9,758.48	0.00	0.00	0.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA (0.13	6,205.61	0.00	0.00	0.00
33013-INI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS [0.18	9,052.11	0.00	0.00	0.00
33016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO A BA	0.02	966.26	0.00	0.00	0.00
33020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 6 MM. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y	0.08	4,089.88	0.00	0.00	0.00
33025	S. Y C. DE TOPES DE PISO PARA PUERTAS	0.01	290.67	0.00	0.00	0.00
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLO	0.83	40,995.44	0.00	0.00	0.00
52044	S Y C DE CODO EXTENSION DE FIERRO GALV. C-40 DE 51 MM. PARA WC Y ACI	0.11	5,364.77	0.00	0.00	0.00
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NOR	0.16	8,147.49	0.00	0.00	0.00
33199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLAN	0.32	15,939.84	0.00	0.00	0.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN ST,	0.21	10,229.97	0.00	0.00	0.00
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA,	0.32	15,710.99	0.00	0.00	0.00
33203	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCI	0.16	7,928.07	0.00	0.00	0.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.07	3,399.99	0.00	0.00	0.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.01	580.81	0.00	0.00	0.00
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	0.02	974.33	0.00	0.00	0.00
37035	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO.	0.03	1,624.70	0.00	0.00	0.00
71452	PIZARRON INTERACTIVO MINI BOARD MPT8, MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO,	1.13	55,954.50	55,954.50	100.00	100.00
71429	SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANC	0.16	8,132.73	0.00	0.00	0.00
71447	SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO	0.07	3,286.16	0.00	0.00	0.00
S/C 001	SUMINISTRO DE SILLA TIPO BUTACA DE ESTRUCTURA METALICA METALICA RI	2.01	99,627.90	99,627.90	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.25	12,561.52	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.43	21,428.10	0.00	0.00	0.00
42100	S. FAB. Y C. MAMPAR. 0.50 X 1.50 P/ MINGIT. C/ALUM. DURANOD. ANOD. LIN. 2	0.06	3,002.08	0.00	0.00	0.00
42102	SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALL	0.44	21,696.87	0.00	0.00	0.00
42104	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PUERTA PARA DUCTO PEREFIL TUBULAR ES	0.07	3,314.97	0.00	0.00	0.00
46018-INI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA	2.45	121,271.53	0.00	0.00	0.00
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE AL	0.71	35,079.10	0.00	0.00	0.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC	0.07	3,295.33	0.00	0.00	0.00
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA I	1.02	50,437.73	50,437.73	100.00	100.00
51051	SAL. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LAMINA GAL	0.63	31,066.89	31,066.89	100.00	100.00
51040-AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR ARBOT/	0.04	1,757.96	0.00	0.00	0.00
51360	S Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS QO312L, 3 FASES 4 HIL	0.19	9,496.41	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Costo Ejec	Porcentaje	Costo Ejec
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIF	0.06	3,055.39	0.00	0.00	0.00	0.00
56003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER ABATIBLE	0.86	42,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00
53115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS QUE INCLUYE: C.	0.09	4,671.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54032	SUM.Y COL.DE PLACA PILOTO PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS INCL.MODULO 1	0.02	846.65	0.00	0.00	0.00	0.00
52027-A	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO TERMOPLUS Y SANIT. PVC C	1.13	56,188.92	56,188.92	100.00	100.00	100.00
52052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA NO.25 PARA PISO, TRES BOCAS,	0.21	10,458.42	10,458.42	100.00	100.00	100.00
52509	S. Y C. DE TUBO VENTILA DE PVC. 50MM.DIAM. INCLUYE 2 CODOS, TEE Y MATI	0.03	1,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLL	0.05	2,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUY	0.06	3,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
51482	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 10	0.01	535.63	0.00	0.00	0.00	0.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 8	0.03	1,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETR	0.03	1,468.27	0.00	0.00	0.00	0.00
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON T,	0.08	3,816.24	3,816.24	100.00	100.00	100.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DI.	0.04	1,912.38	0.00	0.00	0.00	0.00
51303	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE	0.11	5,228.91	0.00	0.00	0.00	0.00
14011	REGISTRO HIDRAULICO 40X40X50CM.A BASE DE TABIQUE APLANADO C/FONC	0.02	1,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00
52581	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 19 MM	0.06	3,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00
52479	SUMINISTRO DE TUBO DE 20 CM. DE DIAM. DE PVC SANITARIO CON CAMPAN,	0.41	20,411.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14118	REGISTRO SANITARIO DE AGUAS GRISES DE .70 X .50 X 1.20, TAPA DE CONCF	0.39	19,242.27	0.00	0.00	0.00	0.00
82056	CONSTRUCCIÓN DE MURO CUBRE DOS TINACOS (08 OBRA EXTERIOR), INCL	1.57	77,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACA-CONMEMC	COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEAD,	0.06	2,794.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$4,951,460.00	\$3,585,700.91	% 72.42	%72.42	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 | 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/162

Nombre: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0+280.00 Y 0+670.00,

Descripción CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0+280.00 Y 0+670.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-162/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: CUAUHTAPANALOYAN,

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 17/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$344,462.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$344,462.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Domicilio: Calle 4 Norte, S/N

Colonia: Centro

C.P: 73940

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PCO2301181SA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
84	MCP/R33/023-043/162	Activo	18/08/2023	17/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$344,462.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

0063313026 C01605 23/10/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

326B8F2B-B060-
 49FB-9C8E-
 E85DC3F613C4

PCJARA CONSTRUYE, S.A.S.
 DE C.V.

PAGO DE F-E85DC3F613C4
 - Obra Pública : OP-043/162
 ESTIMACION 1 (UNO-
 FINIQUITO) DEL CONTRATO

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

\$344,462.00

Total \$344,462.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.09	296.84	296.84	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	2.74	9,427.32	9,427.32	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	1.61	5,558.05	5,558.05	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR V	0.75	2,588.31	2,588.31	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	2.70	9,297.62	9,297.62	100.00	100.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	37.11	127,844.34	127,844.34	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.55	5,336.72	5,336.72	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	4.50	15,489.13	15,489.13	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.73	2,513.95	2,513.95	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	0.06	206.40	206.40	100.00	100.00
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	8.44	29,056.23	29,056.23	100.00	100.00
CIMB013	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN MURO	1.00	3,450.64	3,450.64	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	4.25	14,648.55	14,648.55	100.00	100.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	4.06	13,995.74	13,995.74	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.05	170.50	170.50	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	0.58	1,984.62	1,984.62	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.02	67.65	67.65	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	0.27	917.33	917.33	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTE	0.87	2,987.44	2,987.44	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.36	1,230.41	1,230.41	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	3.94	13,564.16	13,564.16	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON C	8.37	28,844.56	28,844.56	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	0.65	2,253.65	2,253.65	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	0.20	679.59	679.59	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	0.46	1,597.92	1,597.92	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.17	592.53	592.53	100.00	100.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METI	1.56	5,357.00	5,357.00	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	3.57	12,295.30	12,295.30	100.00	100.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	6.09	20,970.94	20,970.94	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	3.13	10,793.13	10,793.13	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.13	445.43	445.43	100.00	100.00
Total		% 100	\$344,462.00	\$344,462.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/163

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 0+000.00 AL 0+350.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 0+000.00 AL 0+350.00 EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-163/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: AYOTZINAPAN.

Fecha Inicio: 19/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,423,076.27

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,859,400.00

Monto Modificado del Contrato: \$3,423,076.27

Empresa Contratada: PEDRO LOPEZ HERNANDEZ

Domicilio: AV. 15 DE NOVIEMBRE No. 15

Colonia: CONTLA

C.P.: 73900

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: LOHP780926A78

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
56	MCP/R33/023-043/163	Activo	18/07/2023	16/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,859,400.00
502	FISM	\$563,676.27

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0041078016	C01574	21/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	025a3cba-7725-4f7f-b7fa-62a0f61775b4	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE F-A126 - Obra Pública : OP-043/163 ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO No.	\$1,672,740.71
0041078016	C01574	21/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	025a3cba-7725-4f7f-b7fa-62a0f61775b4	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE F-A126 - Obra Pública : OP-043/163 ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO No.	\$563,676.27
0095218035	C01193	28/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-A 123	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE F-A 123 - Obra Pública : OP-043/163 ESTIMACION 1 (UNO), CORRESPONDIENTE AL	\$1,186,659.29
Total							\$3,423,076.27

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.93	31,771.53	0.00	0.00	0.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.40	13,522.15	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.60	157,402.29	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.10	3,581.96	0.00	0.00	0.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.42	48,503.72	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.61	157,964.61	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	2.44	83,674.77	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	20.16	690,238.26	0.00	0.00	0.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	44.55	1,525,107.04	1,525,107.04	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.48	119,186.17	119,186.17	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.61	20,770.96	20,770.96	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.04	35,485.18	35,485.18	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE	2.47	84,610.95	84,610.95	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.09	3,154.62	3,154.62	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.27	9,166.06	9,166.06	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.39	47,460.18	47,460.18	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETERO	5.45	186,425.54	186,425.54	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.61	20,770.96	20,770.96	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	0.89	30,303.84	30,303.84	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	0.13	4,615.62	4,615.62	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

						Fecha y	18/feb./2024
						hora de Impresión	04:31 p. m.
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.28	9,662.24	9,662.24	100.00	100.00	
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.16	5,598.90	5,598.90	100.00	100.00	
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN O ESPECIAL	0.23	7,775.78	7,775.78	100.00	100.00	
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTE	0.51	17,439.67	17,439.67	100.00	100.00	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.69	23,577.17	23,577.17	100.00	100.00	
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.35	11,880.73	11,880.73	100.00	100.00	
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.00	25.75	25.75	100.00	100.00	
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.02	544.72	544.72	100.00	100.00	
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	1.88	64,228.74	64,228.74	100.00	100.00	
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR V	0.01	313.73	313.73	100.00	100.00	
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	0.02	805.79	805.79	100.00	100.00	
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	0.21	7,177.28	7,177.28	100.00	100.00	
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.01	281.34	281.34	100.00	100.00	
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.00	48.02	48.02	100.00	100.00	
Total		% 100	\$3,423,076.27	\$2,236,416.98	% 65.33	%65.33	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/164

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-164/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 21DPB0003F

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: TUZAMAPAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,684,984.29

Monto Original del Contrato: \$2,569,864.00

Monto Modificado del Contrato: \$2,684,984.29

Status: Activo

Empresa Contratada: JOSE LUIS GARCIA GARCIA

Domicilio: CALLE PINO SUAREZ, NUM 7

Colonia: CENTRO

C.P.: 73060

Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Telefono:

RFC: GAGL9305048M2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
48	MCP/R33/023-043/164	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,569,864.00
502	FISM	\$56,746.60
502	FISM	\$58,373.69



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
0001484136	C01375	27/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	e73787b9-df7e-4ad4-aafo-c009134878dF	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	PAGO DE F-MP21 - Obra Pública : OP-043/164 ESTIMACION 2 PARCIAL DE LOS TRABAJOS DEL	\$932,014.09
0004575084	C01720	13/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	fec041bb-c52d-4dde-901d-55f7c7cc43a9	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	PAGO DE F-MP27 - Obra Pública : OP-043/164 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL	\$741,325.54
0004575084	C01720	13/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	fec041bb-c52d-4dde-901d-55f7c7cc43a9	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	PAGO DE F-MP27 - Obra Pública : OP-043/164 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL	\$56,746.60
0004575084	C01720	13/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	fec041bb-c52d-4dde-901d-55f7c7cc43a9	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	PAGO DE F-MP27 - Obra Pública : OP-043/164 ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL	\$58,373.69
0023159098	C01178	25/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-MP15	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	PAGO DE F-MP15 - Obra Pública : OP-043/164 ESTIMACION 1 PARCIAL DE LOS TRABAJOS DEL	\$896,524.37
Total							\$2,684,984.29

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.33	8,918.34	0.00	0.00	0.00
11077	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROI	0.16	4,208.91	0.00	0.00	0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 1C	0.46	12,452.90	0.00	0.00	0.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.89	23,994.08	0.00	0.00	0.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.93	25,052.28	0.00	0.00	0.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.44	11,805.89	0.00	0.00	0.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	0.10	2,623.36	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.75	127,468.20	0.00	0.00	0.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	2.12	56,823.79	0.00	0.00	0.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.87	23,350.32	0.00	0.00	0.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.46	39,289.48	0.00	0.00	0.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	3.99	107,120.11	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Valor Unit	Valor Total	Avance	Avance %
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.64	17,197.79	0.00	0.00	0.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	51.55	1,384,002.75	52,554.05	3.79	3.79
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA	5.71	153,258.99	123,771.13	80.75	80.75
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.36	36,482.23	29,185.78	79.98	79.98
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.37	9,811.93	9,811.93	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.66	17,821.87	17,821.87	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.60	16,108.60	16,108.60	100.00	100.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.16	4,259.80	4,259.80	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.42	11,325.31	11,325.31	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.51	40,493.84	40,493.84	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.37	9,840.57	9,840.57	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.31	8,205.97	8,205.97	100.00	100.00
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CC	1.94	52,161.27	52,161.27	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	2.22	59,579.69	59,579.69	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.30	8,040.19	8,040.19	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	3.76	100,830.91	100,830.91	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.43	11,645.47	11,645.47	100.00	100.00
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EI	0.18	4,851.19	4,851.19	100.00	100.00
45120	REPARACION DE TABLERO Y POSTE DE BASKET, INCLUYE PINTURA SOLDADL	0.24	6,313.79	6,313.79	100.00	100.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	245.68	245.68	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.06	1,634.17	1,634.17	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	0.01	274.83	274.83	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.04	971.23	971.23	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.29	7,685.97	7,685.97	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMI	2.24	60,065.03	60,065.03	100.00	100.00
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	0.16	4,429.43	4,429.43	100.00	100.00
TUA004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DI	0.02	604.13	604.13	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.09	2,353.32	2,353.32	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.08	2,209.48	2,209.48	100.00	100.00
14100-E	GRADAS HECHAS EN OBRA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE	7.79	209,171.20	209,171.20	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,684,984.29	\$856,445.83	% 31.90	%31.90



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/165

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-165/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPB0244D

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: CAPOLA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,105,927.93

Monto Original del Contrato: \$2,640,160.00

Monto Modificado del Contrato: \$3,105,927.93

Status: Activo

Empresa Contratada: JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER

Domicilio: CALIXTO BARBOSA No. 320

Colonia: BARRIO DE COCULCO

C.P.: 75910

Estado: PUEBLA

Telefono: 2383925565

RFC: BOOJ7602086G9

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
52	MCP/R33/023-043/165	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,640,160.00
502	FISM	\$465,767.93

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

0068132021 C01980 20/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

07610BC7-FD91- JUAN CARLOS BOLAÑOS
 429E-BCF9- OLIVIER
 E173EB4D3C8E

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-AFAD24 - Obra \$2,610,300.78
 Pública : OP-043/165
 ESTIMACION 1 (UNO) DE
 LOS TRABAJOS DEL

Total \$2,610,300.78

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.25	7,723.09	7,723.09	100.00	100.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	3.84	119,148.23	119,148.23	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.50	15,576.55	15,576.55	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.23	131,508.48	131,508.48	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.46	45,391.38	45,391.38	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	1.12	34,728.54	34,728.54	100.00	100.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.27	39,290.31	39,290.31	100.00	100.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	3.89	120,765.60	120,765.60	100.00	100.00
11132-1	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTA	3.89	120,917.63	120,917.63	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	8.40	260,901.45	260,901.45	100.00	100.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	1.05	32,646.30	32,646.30	100.00	100.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	40.52	1,258,437.60	1,258,437.60	100.00	100.00
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELA	4.49	139,391.91	139,391.91	100.00	100.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.10	34,049.43	0.02	0.00	0.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.32	9,812.00	0.00	0.00	0.00
14012	REGISTRO PLUVIAL 60 X 60 X 95 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PL	0.37	11,555.90	0.00	0.00	0.00
14005	SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 60 X60 INC	0.15	4,803.17	0.00	0.00	0.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT P,	0.63	19,499.88	0.00	0.00	0.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.43	13,211.65	0.00	0.00	0.00
S/C-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.30	40,493.84	0.00	0.00	0.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.31	9,704.55	0.00	0.00	0.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	3.94	122,314.53	0.00	0.00	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	1.92	59,579.71	0.00	0.00	0.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.27	8,448.05	0.00	0.00	0.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	4.41	136,881.76	0.00	0.00	0.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.38	11,737.83	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

					Fecha y	18/feb./2024
					hora de Impresión	04:31 p. m.
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 1	0.22	6,717.97	0.00	0.00	0.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.22	6,816.90	0.00	0.00	0.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.02	570.62	570.62	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.26	7,961.38	7,961.38	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	0.11	3,520.36	3,520.36	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	0.57	17,665.35	17,665.35	100.00	100.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	7.82	242,906.76	242,906.76	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.31	9,624.22	9,624.22	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.05	1,625.00	1,625.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$3,105,927.93	\$2,610,300.78	% 84.04	%84.04



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/166

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00. EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-166/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: VISTA HERMOSA.

Fecha Inicio: 29/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 01/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,470,220.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,470,220.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: LEOBARDO MACARIO MOLINA

Domicilio: TEPEYAC No. 3832

Colonia: TEPEYAC

C.P: 75726

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MAML811125EP3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
62	MCP/R33/023-043/166	Activo	28/07/2023	01/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,470,220.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0028543133	C01347	26/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	7A325042-4339-40FC-8F70-85F3226DCF15	LEOBARDO MACARIO MOLINA	PAGO DE F-156 - Obra Pública : OP-043/166 ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO NUMERO	\$1,880,960.74
0080702129	C01966	15/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	B5C49C19-DAB6-4967-985D-7F3264F06CA0	LEOBARDO MACARIO MOLINA	PAGO DE F-157 - Obra Pública : OP-043/166 ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DEL CONTRATO NUMERO	\$589,259.26
Total							\$2,470,220.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y REPERCUSSIONES	0.82	20,279.70	3,755.50	18.51	18.51
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.41	10,069.69	1,864.75	18.52	18.52
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	3.05	75,354.98	13,954.63	18.51	18.51
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	2,286.36	423.40	18.51	18.51
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.25	30,928.50	5,727.50	18.51	18.51
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.08	100,823.78	18,671.07	18.51	18.51
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	2.19	53,986.37	9,997.48	18.51	18.51
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	16.73	413,226.68	76,523.46	18.51	18.51
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	39.31	970,920.00	179,800.00	18.51	18.51
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN EL TERRENO	3.08	76,044.96	14,082.40	18.51	18.51
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR	1.49	36,698.69	36,698.69	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	3.49	86,309.57	86,309.57	100.00	100.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., (CANTONERA)	5.46	134,993.38	26,784.40	19.83	19.83
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y REPERCUSSIONES	0.05	1,297.90	225.33	17.35	17.35
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.18	4,401.46	764.72	17.37	17.37
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.80	19,741.46	3,427.34	17.35	17.35
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETERO	3.11	76,700.79	13,316.10	17.36	17.36
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.70	17,278.62	2,999.76	17.35	17.35
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	0.51	12,601.50	12,601.50	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	0.09	2,240.12	388.97	17.36	17.36
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	324.35	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.73	18,101.66	0.00	0.00	0.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	0.32	8,004.19	0.00	0.00	0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR	0.34	8,470.81	0.00	0.00	0.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	0.41	10,041.35	0.00	0.00	0.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	6.86	169,563.72	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.27	6,718.30	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.05	1,134.35	0.00	0.00	0.00
REGTRANS-5.00	REJILLA TRANSVERSAL DE 5.00 X 0.70 X 1.00 M. DE ALTURA, CON MUROS DE	1.99	49,273.53	49,273.53	100.00	100.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.84	20,734.07	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.18	4,440.13	4,440.13	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.49	12,023.18	12,023.18	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.62	15,205.85	15,205.85	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,470,220.00	\$589,259.26	% 23.85	%23.85



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 | 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/168

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J, EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-168/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Localidad: PINAHUISTA.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$626,400.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$626,400.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: HHGERMANI SA DE CV

Domicilio: PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3

Colonia: CENTRO

C.P.: 73900

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: HHG190829P37

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
68	MCP/R33/023-043/168	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$626,400.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y

hora de Impresión

0001344111	C01923	13/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	DFBEA5D5-639D -4CC7-B0B3- 6ED2023D9AFB	HHGERMANI SA DE CV	PAGO DE F-6ED2023D9AFB - Obra Pública : OP-043/168 ESTIMACION NO. 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS DEL PAGO DE F-58797fd2f009 - Obra Pública : OP-043/168 ESTIMACION No.1 DE LOS TRABAJOS DEL COTRATO	18/feb./2024 04:31 p. m.	\$127,258.38
0081207037	C01709	08/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	E650AE1E-3DF4- 46CD-9117- 58797FD2F009	HHGERMANI SA DE CV			\$387,905.53

Total **\$515,163.91**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.24	1,505.51	1,505.51	100.00	100.00
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON AC/	0.06	393.07	393.07	100.00	100.00
11178	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA	0.38	2,409.68	2,409.68	100.00	100.00
DEM001	DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACIÓN HASTA 1.50 METRO	5.63	35,294.06	35,294.06	100.00	100.00
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURA	0.08	478.48	478.48	100.00	100.00
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETA	1.02	6,401.44	6,401.44	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.84	11,525.26	11,525.26	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	4.71	29,515.20	29,515.20	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	4.60	28,798.22	28,798.22	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	0.38	2,360.46	2,360.46	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	4.55	28,518.80	28,518.80	100.00	100.00
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓ	4.06	25,419.57	25,419.57	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	4.13	25,871.22	25,871.22	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE ES	1.56	9,776.70	9,776.70	100.00	100.00
31027	MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN	28.68	179,637.88	179,637.86	100.00	100.00
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.32	1,989.32	1,989.32	100.00	100.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	3.87	24,246.15	24,246.15	100.00	100.00
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CC	3.30	20,653.79	20,653.79	100.00	100.00
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAÍDA DE FUERA DE LA OBRA	10.36	64,885.97	64,885.97	100.00	100.00
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJ	2.47	15,483.15	15,483.15	100.00	100.00
MEJTERRCEM	RELLENO DE SUELO CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO, DOSIFI	3.99	25,016.91	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.74	4,610.63	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	5.74	35,949.62	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

MURET-CONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE AL	1.87	11,685.17	0.00	0.00	0.00
43004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA T/CICLON CAL. 10.55X55M	5.24	32,851.89	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.18	1,121.85	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$626,400.00	\$515,163.91	% 82.24	%82.24



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/169

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS C.C.T. 21EMS0033B

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-169/2022

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: XILOXOCHICO DE RAFAEL

Fecha Inicio: 15/07/2023

Ubicación: AVILA CAMACHO MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,507,129.65

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,873,900.00

Monto Modificado del Contrato: \$3,507,129.65

Empresa Contratada: CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE VALLE DE ANAHUAC No. 74

Colonia: LOMAS DEL VALLE

C.P.: 72595

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CCP1809219E8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
49	MCP/R33/023-043/169	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,873,900.00
502	FISM	\$633,229.65

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0052185071	C01145	17/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-48	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-48 - Obra Pública : OP-043/169 ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL PAGO DE F-50 - Obra Pública : OP-043/169 ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DE LOS PAGO DE F-50 - Obra Pública : OP-043/169 ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO) DE LOS	\$1,401,901.32
0066443063	C01567	18/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	ee6757e-3132-4f46-843c-25001c055468	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.		\$1,471,998.68
0066443063	C01567	18/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	ee6757e-3132-4f46-843c-25001c055468	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.		\$633,229.65
Total							\$3,507,129.65

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.31	10,943.35	0.00	0.00	0.00
11077	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROI	0.03	1,062.06	0.00	0.00	0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 1C	0.02	689.27	0.00	0.00	0.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.31	45,969.95	0.00	0.00	0.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.39	13,697.01	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.09	143,398.07	17,965.97	12.51	12.51
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.58	55,473.31	10,887.61	19.62	19.62
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.77	27,104.56	0.00	0.00	0.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.31	45,838.70	0.00	0.00	0.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	3.57	125,048.88	0.00	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.56	19,666.48	0.00	0.00	0.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	50.33	1,765,068.89	882,534.44	50.00	50.00
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA	5.57	195,360.63	146,520.47	75.00	75.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.20	41,954.57	31,465.92	74.99	74.99
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.28	9,811.93	9,811.93	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.51	17,821.87	17,821.87	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.54	19,010.30	19,010.30	100.00	100.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.07	2,577.84	2,577.84	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.38	13,210.43	13,210.43	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.15	40,493.84	40,493.84	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.28	9,850.28	9,850.28	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.28	9,651.03	9,651.03	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	1.67	58,436.37	58,436.37	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.35	12,424.61	12,424.61	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	5.74	201,461.09	201,461.09	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.34	11,877.08	11,877.08	100.00	100.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 1	0.14	4,851.18	4,851.18	100.00	100.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	423.99	423.99	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.10	3,362.63	3,362.63	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	0.01	475.54	475.54	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR CON COMPACTADOR	0.02	729.43	729.43	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	0.38	13,264.56	13,264.56	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMF	4.70	164,673.34	164,673.34	100.00	100.00
FIL001	SUMINSTRTO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE 10 A 40 MM	0.31	10,891.47	10,891.47	100.00	100.00
TUA004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNICOPLE ANGER DI	0.02	603.87	603.87	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.18	6,452.88	6,452.88	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.17	6,058.97	6,058.97	100.00	100.00
14100-E	GRADAS HECHAS EN OBRA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE	11.33	397,439.39	397,439.39	100.00	100.00
Total		% 100	\$3,507,129.65	\$2,105,228.33	% 60.03	%60.03



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 | 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/170

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-170/2022

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO C.C.T. 21EMS0032C

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR)
Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 07/10/2023

Fecha Fin: 30/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,864,702.81

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,864,702.81

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE VALLE DE ANAHUAC No. 74
Colonia: LOMAS DEL VALLE **C.P.:** 72595
Estado: PUEBLA
Telefono:
RFC: CCP1809219E8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
80	MCP/R33/023-043/170	Activo	06/10/2023	30/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,864,702.81

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

0091145018 C01733 16/11/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

e9e4ebb4-6402-
 4d56-a64b-
 c9344e882ad8

CORRE CAMINOS Y
 PUENTES, S.A. DE C.V.

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-52 - Obra
 Pública : OP-043/170
 ESTIMACION No. 1 DE LOS
 TRABAJOS DEL CONTRATO

\$1,323,096.39

Total \$1,323,096.39

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.32	9,090.71	9,090.71	100.00	100.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 1C	2.11	60,533.65	18,160.10	30.00	30.00
DEM014	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	0.12	3,304.62	3,304.62	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	1.24	35,565.28	35,565.28	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.54	15,418.05	15,418.05	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	1.14	32,535.98	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.80	137,363.94	123,627.55	90.00	90.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.89	54,027.16	48,624.45	90.00	90.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	1.08	30,977.38	27,879.65	90.00	90.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.83	52,387.08	47,148.37	90.00	90.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	5.60	160,504.48	144,454.03	90.00	90.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.70	20,180.78	20,180.78	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	10.44	298,994.64	298,994.64	100.00	100.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	47.98	1,374,457.42	481,060.10	35.00	35.00
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA	5.31	152,140.53	38,035.14	25.00	25.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.61	46,211.71	11,552.92	25.00	25.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	0.34	9,811.93	0.00	0.00	0.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.62	17,821.87	0.00	0.00	0.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.67	19,330.31	0.00	0.00	0.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.15	4,259.94	0.00	0.00	0.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.53	15,099.02	0.00	0.00	0.00
S/C-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.88	53,991.78	0.00	0.00	0.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.34	9,848.08	0.00	0.00	0.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.27	7,805.69	0.00	0.00	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	2.42	69,434.98	0.00	0.00	0.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	5.48	156,877.54	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.41	11,877.08	0.00	0.00	0.00
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EI	0.17	4,851.18	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,864,702.81	\$1,323,096.39	% 46.19	%46.19



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/171

Descripción: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-171/2023

Nombre: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA C.C.T.21DPR2178J

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: VISTA HERMOSA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,226,546.18

Monto Original del Contrato: \$2,099,600.00

Monto Modificado del Contrato: \$2,226,546.18

Status: Activo

Empresa Contratada: MARCOS REGINO TORIBIO

Domicilio: CALLE 5 DE FEBRERO No. 14

Colonia: CENTRO

C.P.: 75950

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: RETM800121372

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
54	MCP/R33/023-043/171	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,099,600.00
502	FISM	\$122,314.53
502	FISM	\$4,631.65



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
0049513108	C01321	12/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-85	MARCOS REGINO TORIBIO	PAGO DE F-85 - Obra Pública : OP-043/171 ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO NO.	\$1,232,066.02
0054524122	C01701	07/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	B260F73A-0DBD-4B38-A587-CCFCFB3214B4	MARCOS REGINO TORIBIO	PAGO DE F-86 - Obra Pública : OP-043/171 ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO) DEL CONTRATO	\$492,234.42
0054524122	C01701	07/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	B260F73A-0DBD-4B38-A587-CCFCFB3214B4	MARCOS REGINO TORIBIO	PAGO DE F-86 - Obra Pública : OP-043/171 ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO) DEL CONTRATO	\$122,314.53
0054524122	C01701	07/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	B260F73A-0DBD-4B38-A587-CCFCFB3214B4	MARCOS REGINO TORIBIO	PAGO DE F-86 - Obra Pública : OP-043/171 ESTIMACION 3 (TRES-FINIQUITO) DEL CONTRATO	\$4,631.65
0069373067	C01087	04/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-84	MARCOS REGINO TORIBIO	PAGO DE F-84 - Obra Pública : OP-043/171 ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO No.	\$375,299.56
Total							\$2,226,546.18

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.28	6,210.76	0.00	0.00	0.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	0.17	3,833.85	0.00	0.00	0.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 1C	0.54	12,121.03	0.00	0.00	0.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA`	0.80	17,872.43	0.00	0.00	0.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.51	11,395.96	0.00	0.00	0.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.37	97,206.31	0.00	0.00	0.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.72	38,404.82	0.00	0.00	0.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.91	20,328.91	0.00	0.00	0.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.76	39,290.31	0.00	0.00	0.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	5.41	120,417.38	0.00	0.00	0.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.37	8,217.81	0.01	0.00	0.00
S/C-1	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA A BASE DE ESTRUCTURA ME	43.28	963,743.02	0.01	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Costo Total	Avance %	Avance %
S/C-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL 24 TROQUELADA	3.56	79,288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23020	SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.47	32,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 6.10ML. DE DESARR. APRC	0.44	9,811.86	0.00	0.00	0.00	0.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.70	15,594.05	15,594.05	100.00	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.54	12,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TUCE006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.54	11,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.55	12,230.20	12,230.20	100.00	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO CC	1.82	40,493.77	40,493.77	100.00	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.41	9,106.01	9,106.01	100.00	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.25	5,477.87	5,477.87	100.00	100.00	100.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	5.49	122,314.53	0.00	0.00	0.00	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	1.34	29,789.84	29,789.84	100.00	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	4.81	107,065.67	107,065.67	100.00	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.52	11,640.73	11,640.73	100.00	100.00	100.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 1	0.22	4,851.19	4,851.19	100.00	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E	0.19	4,189.54	4,189.54	100.00	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	9.13	203,250.10	203,250.10	100.00	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	0.99	22,117.26	22,117.26	100.00	100.00	100.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BA	0.60	13,422.48	13,422.48	100.00	100.00	100.00
REJA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACE	3.41	75,887.11	75,887.11	100.00	100.00	100.00
45198	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 20 X 20 CM. X 3/1	0.17	3,772.32	3,772.32	100.00	100.00	100.00
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PAR/	0.32	7,053.68	7,053.68	100.00	100.00	100.00
34004-INI	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA LAVABLE EN MUROS	0.12	2,623.54	2,623.54	100.00	100.00	100.00
DEM006	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN M3	0.04	942.81	942.81	100.00	100.00	100.00
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'C= 20	0.58	12,932.97	12,932.97	100.00	100.00	100.00
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MAN	0.12	2,609.07	2,609.07	100.00	100.00	100.00
41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN AC	0.82	18,185.86	18,185.86	100.00	100.00	100.00
34015	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA METALIC	0.12	2,572.50	2,572.50	100.00	100.00	100.00
41211	S. Y C. DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS CON CUADRO DE 1/2" SOLERA DE 1	0.60	13,372.01	13,372.01	100.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,226,546.18	\$619,180.60	% 27.81	%27.81	



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/172

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00, EN LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-172/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: CAXALTEPEC.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,756,856.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,756,856.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE MIGUEL ALVARADO, NÚM. 91

Colonia: CENTRO

C.P: 73560

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: FAS180731NR0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
66	MCP/R33/023-043/172	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,756,856.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0018479052	C01985	21/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	E63A5A5A-8CE1-4BCD-AEF5-84D702A20EBB	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-31 - Obra Pública : OP-043/172 ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$1,130,269.48
0088785018	C01579	27/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	A98A3700-BCD3-4238-921C-30E35EFF70A3	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-30 - Obra Pública : OP-043/172 ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$1,626,586.52

Total **\$2,756,856.00**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.63	17,237.75	17,237.75	100.00	100.00
DEM014	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA	1.02	28,131.62	28,131.62	100.00	100.00
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURA	0.13	3,464.87	3,464.87	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.58	15,924.68	15,924.68	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIA	6.72	185,366.32	185,366.32	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.07	1,943.41	1,943.41	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	0.95	26,315.85	26,315.85	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.11	85,706.69	85,706.69	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	3.09	85,252.36	85,252.36	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	14.65	403,997.97	403,997.97	99.99	99.99
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPE	30.01	827,465.00	827,465.00	99.98	99.98
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	2.34	64,611.59	64,611.59	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	1.18	32,478.84	32,478.84	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	2.77	76,405.14	76,405.14	100.00	100.00
REG020	BOCA DE TORMENTA DE 4.50 X 1.00 X 1.20 METROS DE ALTURA, CON MUROS	1.17	32,226.76	32,226.76	100.00	100.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METI	4.95	136,553.11	136,553.11	100.00	100.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIAL	0.29	8,044.86	8,044.86	100.00	100.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFIC	0.47	12,922.84	12,922.84	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.04	1,149.19	1,149.19	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.14	3,893.59	3,893.59	99.99	99.99
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	0.63	17,282.56	17,282.56	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETI	2.46	67,911.54	67,911.54	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.27	7,560.65	7,560.65	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLO	0.40	11,036.30	11,036.30	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.07	1,960.54	1,960.54	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.66	18,182.20	18,182.20	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	1.21	33,489.85	33,489.85	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE ES	0.44	12,091.82	12,091.82	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMI	12.13	334,377.53	334,377.53	100.00	100.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.52	14,318.94	14,318.94	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.51	14,118.01	14,118.01	100.00	100.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	0.51	14,194.00	14,194.00	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	1.08	29,856.13	29,856.13	100.00	100.00
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	0.27	7,410.92	7,410.92	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	1.31	36,039.94	36,039.94	100.00	100.00
41342	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAF	0.99	27,269.43	27,269.43	100.00	100.00
34035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y	0.19	5,251.24	5,251.24	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.43	11,740.93	11,740.93	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.33	9,029.14	9,029.14	100.00	100.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.21	5,684.01	5,684.01	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.14	3,952.05	3,952.05	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE A	0.44	12,213.97	12,213.97	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.46	12,791.86	12,791.86	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,756,856.00	\$2,756,856.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuucaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/173

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAEL
ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE
CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL
0+250.00, EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICALTIPAN,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-173/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: TATAHUICALTIPAN.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN
DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,076,574.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,076,574.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Domicilio: AV. MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, NÚM. 99

Colonia: CENTRO

C.P: 73930

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: RPC190926UY7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
53	MCP/R33/023-043/173	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,076,574.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0007354020	C01723	16/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	84893061-016C-4503-A522-F0C412AEFA6F	RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-26 - Obra Pública : OP-043/173 ESTIMACION No. 2 DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	\$634,984.48
0018479105	C01988	21/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	FFF698A4-86F9-4BC4-A3FF-7452CAEB6DF2	RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-27 - Obra Pública : OP-043/173 ESTIMACION No. 3 (TRES) DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	\$330,591.37
0077158020	C01515	05/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	C8A39DF9-A74E-4159-AA4B-ECE642177ED6	RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-25 - Obra Pública : OP-043/173 ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	\$802,847.29
Total							\$1,768,423.14

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE PUNTO DE NIVELACION	0.83	17,230.23	17,230.23	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.39	8,124.15	8,124.15	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	6.83	141,899.96	141,899.96	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	1,937.23	1,937.23	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.26	26,237.85	26,237.85	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.11	85,445.33	85,445.33	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	2.66	55,300.67	55,300.67	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	22.47	466,671.85	466,671.85	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	39.95	829,512.69	812,922.45	98.00	98.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.10	64,410.47	63,122.27	98.00	98.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.55	32,185.07	26,713.61	83.00	83.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	3.64	75,683.77	62,817.53	83.00	83.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., (6.45	133,890.10	0.01	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE PUNTO DE NIVELACION	0.05	1,126.65	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.06	1,305.52	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.18	24,580.40	0.00	0.00	0.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILL	3.20	66,406.17	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.36	7,395.00	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR ,	0.52	10,793.80	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	0.02	505.74	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,REPELLADO Y PIR	0.54	11,170.40	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.10	2,014.56	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.61	12,746.39	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,076,574.00	\$1,768,423.14	% 85.16	%85.16



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/174

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+020.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0+000.00 AL

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-174/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Localidad: TZOJIACO.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,124,504.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,124,504.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V.

Domicilio: AV. IGNACIO ZARAGOZA, NÚM. 414

Colonia: PUEBLA

C.P.: 72310

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: COE180810N16

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
55	MCP/R33/023-043/174	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,124,504.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y

hora de Impresión

0051046055	C01561	12/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	7D084362-90F7-4419-837D-4E3BE0AFBE5C	CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-2145 - Obra Pública : OP-043/174 ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO),	\$495,639.73
0091440036	C01197	30/08/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	F-2112	CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-2112 - Obra Pública : OP-043/174 ESTIMACION 1 (UNO), CORRESPONDIENTE AL	\$628,864.27

Total **\$1,124,504.00**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.76	8,493.98	0.00	0.00	0.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.56	6,242.92	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.15	46,681.82	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	956.88	0.00	0.00	0.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE 1	1.15	12,957.26	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.75	42,198.58	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	2.62	29,489.57	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	17.18	193,144.29	0.00	0.00	0.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPE	36.14	406,361.11	406,361.09	99.99	99.99
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	2.83	31,839.33	31,839.33	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIO	0.26	2,969.60	2,969.60	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	0.83	9,352.91	9,352.91	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	1.95	21,978.71	21,978.71	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.10	1,082.42	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.28	3,148.91	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	1.45	16,258.28	0.00	0.00	0.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILL	5.68	63,905.44	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIO	0.63	7,127.04	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLO	0.92	10,387.10	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.14	1,581.68	0.00	0.00	0.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.03	371.49	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.86	9,644.43	0.00	0.00	0.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.65	7,298.13	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuricaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

						Fecha y	18/feb./2024
						hora de Impresión	04:31 p. m.
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.50	5,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	1.03	11,617.28	0.00	0.00	0.00	0.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	10.84	121,859.62	0.00	0.00	0.00	0.00
RELLENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	1.09	12,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.24	2,730.76	0.00	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.38	4,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.85	9,524.81	0.00	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.56	6,304.95	6,304.95	100.00	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.41	4,606.12	4,606.12	100.00	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONVI	1.09	12,227.02	12,227.02	100.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,124,504.00	\$495,639.73	% 44.08	%44.08	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/175

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00, EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-175/2023

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: TEPETITAN ZACATIPAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 19/07/2023

Fecha Fin: 16/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,761,077.46

Monto Original del Contrato: \$2,542,720.00

Monto Modificado del Contrato: \$2,761,077.46

Status: Activo

Empresa Contratada: GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ

Domicilio: CALLE GENERAL BARRIOS, No. 103

Colonia: XILOXOCHICO DE RAFAEL **C.P:** 73563

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MOHG840124HZ7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
64	MCP/R33/023-043/175	Activo	18/07/2023	16/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,542,720.00
502	FISM	\$218,357.46

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0047552065	C01577	25/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	cdceaaf1-3cae-4ec9-8bd1-28570d96a648	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	PAGO DE F-20 - Obra Pública : OP-043/175 ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO NÚMERO:	\$1,681,335.12
0080702199	C01970	15/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	21a50634-3e3e-41af-baf1-86fe1d6eb297	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	PAGO DE F-21 - Obra Pública : OP-043/175 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO	\$861,384.88
0080702199	C01970	15/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	21a50634-3e3e-41af-baf1-86fe1d6eb297	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	PAGO DE F-21 - Obra Pública : OP-043/175 ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO	\$218,357.46
Total							\$2,761,077.46

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.82	22,550.40	22,550.40	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.49	13,463.91	13,463.91	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	5.68	156,787.85	156,787.85	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.14	3,932.40	3,932.40	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.25	34,399.80	34,399.80	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.06	112,073.40	112,073.40	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	2.74	75,543.71	75,543.71	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	19.01	524,781.84	524,781.84	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON C	39.05	1,078,208.40	1,078,208.40	99.99	99.99
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.06	84,546.60	84,546.60	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.65	17,887.20	17,887.20	99.98	99.98
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	0.93	25,595.40	25,595.40	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	2.18	60,146.00	60,146.00	100.00	100.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., (5.84	161,120.52	161,120.52	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.05	1,353.02	1,353.02	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.17	4,584.85	4,584.85	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.74	20,387.93	20,387.93	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETI	2.89	79,896.66	79,896.66	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.32	8,943.60	8,943.60	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR ,	0.47	13,029.12	13,029.12	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.08	2,314.87	2,314.87	100.00	100.00
DESASO01	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANO	0.30	8,416.01	8,416.01	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.16	4,392.80	4,392.80	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.42	11,642.29	11,642.29	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.61	16,721.40	16,721.40	100.00	100.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	242.90	242.90	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.36	10,009.84	10,009.84	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.27	7,583.93	7,583.93	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.12	3,298.91	3,298.91	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	0.33	9,111.64	9,111.64	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMI	5.22	144,107.74	144,107.74	100.00	100.00
RELLENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	0.38	10,629.13	10,629.13	100.00	100.00
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.12	3,241.74	3,241.74	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.25	6,842.89	6,842.89	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.84	23,288.76	23,288.76	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,761,077.46	\$2,761,077.46	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/176

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC DEL CAD 0+000.00 AL 0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-176/2023

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC DEL CAD 0+000.00 AL 0+300.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: SAN ANDRÉS TZICUILAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Fecha Fin: 12/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,063,756.00

Monto Original del Contrato: \$2,063,756.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status: Activo

Empresa Contratada: PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Domicilio: Calle 4 Norte, S/N

Colonia: Centro

C.P.: 73940

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PCO2301181SA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
60	MCP/R33/023-043/176	Activo	14/07/2023	12/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,063,756.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0001484100	C01351	27/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	398B8F08-8577-40C6-BAB6-E89BB522503F	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-E89BB522503F - Obra Pública : OP-043/176 ESTIMACION 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$1,032,135.16
0042435050	C01914	02/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	92B81ABC-D208-4200-93F8-AD647A65039D	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-AD647A65039D - Obra Pública : OP-043/176 ESTIMACION No. 3 (TRES) DE LOS TRABAJOS DEL	\$269,789.01
0084034171	C01573	19/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	0C6B0C06-834B-4F35-A2E5-89C458B781D0	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-A2E5-89C458B781D0 - Obra Pública : OP-043/176 ESTIMACION No. 2 DE LOS	\$471,610.69
Total							\$1,773,534.86

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.88	18,068.16	0.00	0.00	0.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.31	6,405.98	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	5.41	111,632.83	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.10	2,035.10	0.00	0.00	0.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.33	27,533.76	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.35	89,698.39	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	2.30	47,483.00	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	18.36	378,875.95	0.00	0.00	0.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	41.85	863,777.76	388,699.99	45.00	45.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.28	67,706.88	30,468.10	45.00	45.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.73	35,736.12	23,824.08	66.65	66.65
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE	4.07	83,985.16	55,990.09	66.65	66.65
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.13	2,710.22	2,710.22	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.15	3,151.63	3,151.63	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	2.87	59,165.57	59,165.57	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETELLA	7.73	159,558.49	159,558.49	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	0.86	17,831.52	17,831.52	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR /	1.26	25,988.64	0.01	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	0.08	1,582.76	0.00	0.00	0.00
S/C-001	REJILLA TRANSVERSAL DE 4 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS I	1.56	32,238.49	0.00	0.00	0.00



Usu: supervisor

Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO,REPELLADO Y PIR	0.57	11,768.56	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.09	1,756.10	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.73	15,064.93	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,063,756.00	\$741,399.70	% 35.92	%35.92



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/177

Nombre: CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H.

Descripción CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-177/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: ZACATIPAN.

Fecha Inicio: 02/09/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 30/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$908,280.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$908,280.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V.

Domicilio: RINCON DE LOS LIMONEROS 33

Colonia: RINCON ARBOLEDAS

C.P.: 72460

Estado: PUEBLA

Telefono: 01 (222) 228 08 23

RFC: ECO021024JR6

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
76	MCP/R33/023-043/177	Activo	01/09/2023	30/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$908,280.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Usr: supervisor
Rep: rptObraPública

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

0083863550	C01991	28/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	C83E3CBF-D48B -4261-8968- 7C9BB728EB0F	EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V.	PAGO DE F-179 - Obra Pública : OP-043/177 ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO LA CANTIDAD	\$466,385.89
0102152266	C01728	16/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	88F9874D-1D92- 4A51-A42F- 6AD8A6FF34CD	EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V.	PAGO DE F-177 - Obra Pública : OP-043/177 ESTIMACION 1 (UNO) LA CANTIDAD DE \$ 309,325.88	\$441,894.11

Total \$908,280.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.13	1,147.43	1,147.43	100.00	100.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.31	2,844.96	2,844.96	100.00	100.00
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.69	6,294.62	6,294.62	100.00	100.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPI	0.59	5,340.64	5,340.64	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.11	1,032.97	1,032.97	100.00	100.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CC	1.68	15,238.31	15,238.31	100.00	100.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	0.49	4,472.80	4,472.80	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.39	3,581.76	3,581.76	100.00	100.00
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, IN	0.17	1,555.25	1,555.25	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	0.19	1,759.81	1,759.81	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	0.30	2,696.04	2,696.04	100.00	100.00
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CA	2.36	21,463.76	21,463.76	100.00	100.00
12184	CADENA DE CONCRETO F'C=150Kg/cm2 SECCION 14X35CM ARMADA CON 4 V/	1.25	11,311.11	11,311.11	100.00	100.00
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIME	4.92	44,716.29	44,716.29	100.00	100.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	1.19	10,848.34	10,848.34	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	5.74	52,090.86	52,090.86	100.00	100.00
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	1.54	14,018.07	14,018.07	100.00	100.00
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	0.50	4,559.29	4,559.29	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	4.37	39,648.10	39,648.10	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.61	5,521.29	5,521.29	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	3.22	29,221.69	29,221.69	100.00	100.00
31001	ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCL	0.80	7,268.43	7,268.43	100.00	100.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5	2.58	23,423.45	23,423.45	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROG.	COMPLETADO
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON	0.87	7,901.05	7,901.05	100.00	100.00
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON	1.00	9,063.20	9,063.20	100.00	100.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CC	3.19	28,958.26	28,958.26	100.00	100.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	0.34	3,077.02	3,077.02	100.00	100.00
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVEL/	1.99	18,092.87	18,092.87	100.00	100.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PEL	0.37	3,320.09	3,320.09	100.00	100.00
32102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESM	2.92	26,544.89	26,544.89	100.00	100.00
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUY	0.35	3,151.48	3,151.48	100.00	100.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE U	0.08	747.43	747.43	100.00	100.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y AC	0.70	6,355.71	6,355.71	100.00	100.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y F	4.20	38,112.10	38,112.10	100.00	100.00
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGI	2.93	26,634.37	26,634.37	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	3.17	28,763.66	28,763.66	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.10	879.02	879.02	100.00	100.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.01	127.26	127.26	100.00	100.00
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFC	2.77	25,124.31	25,124.31	100.00	100.00
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE AL	0.77	6,988.01	6,988.01	100.00	100.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC	0.21	1,927.57	1,927.57	100.00	100.00
41345	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BAÑ	3.49	31,688.75	31,688.75	100.00	100.00
34010-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONE	0.22	1,995.00	1,995.00	100.00	100.00
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA I	1.07	9,742.32	9,742.32	100.00	100.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DEL	0.65	5,870.45	5,870.45	100.00	100.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.	0.09	807.21	807.21	100.00	100.00
51379	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TI	0.38	3,451.65	3,451.65	100.00	100.00
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	5.36	48,662.06	48,662.06	100.00	100.00
56003-FLU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONE	1.00	9,105.88	9,105.88	100.00	100.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETR	0.32	2,926.10	2,926.10	100.00	100.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUY	1.02	9,277.68	9,277.68	100.00	100.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DI.	0.21	1,895.37	1,895.37	100.00	100.00
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON T,	1.26	11,403.33	11,403.33	100.00	100.00
39002	ROTULACION CON DESCRIPCION DE LA ESCUELA DE 1.90 X 1.00 INCLUYE MA	0.29	2,593.35	2,593.35	100.00	100.00
PLACACONMEMO	SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OE	0.58	5,298.89	5,298.89	100.00	100.00
S/C-2	SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO 376X370 MM X 5	5.29	48,071.79	48,071.79	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

S/C-3	MESA INFANTIL METALICA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO	1.69	15,309.33	15,309.33	100.00	100.00
71448	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO S	0.52	4,737.95	4,737.95	100.00	100.00
71447	SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO	0.12	1,091.04	1,091.04	100.00	100.00
71446	PINTARRON DE 2.40 x 1.20 METRO COLOR BLANCO PARA NIVEL DE 1RO A 6TO	0.58	5,277.91	5,277.91	100.00	100.00
82054	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCL	15.13	137,395.38	137,395.38	100.00	100.00
52311	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE FIERRO GALV. C-40 IN	0.50	4,547.86	4,547.86	100.00	100.00
TAPA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO O CISTERN	0.14	1,307.13	1,307.13	100.00	100.00
Total		% 100	\$908,280.00	\$908,280.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/178

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00.

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00. EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-178/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: AHUATENO.

Fecha Inicio: 30/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 27/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,342,620.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,342,620.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ

Domicilio: CERRADA DE MATAMOROS 7

Colonia: LA MESITA

C.P: 73160

Estado: PUEBLA

Telefono: 7767456126

RFC: MARI7007184Y4

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
79	MCP/R33/023-043/178	Activo	29/08/2023	27/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,342,620.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Usr: supervisor
Rep: rptObraPúblicaUet

0068132054 C01984 20/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

796C02B9-8FBF- MARIA ISABEL MARTINEZ
4F7D-A1F2- RODRIGUEZ
093F6A1648C1

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

PAGO DE F-362 - Obra \$2,342,620.00
Pública : OP-043/178
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)
DE LOS TRABAJOS DEL

Total \$2,342,620.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.80	18,806.50	18,806.50	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.42	9,902.43	9,902.43	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.92	115,229.89	115,229.89	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	2,117.00	2,117.00	100.00	100.00
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRADO	7.65	179,127.20	179,127.20	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.22	28,666.50	28,666.50	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.99	93,359.70	93,359.70	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	2.45	57,301.83	57,301.83	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS	18.19	426,148.36	426,148.36	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	38.41	899,884.50	899,884.50	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN INTERSECCIONES	3.01	70,455.50	70,455.50	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.63	14,824.80	14,824.80	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR	1.45	33,972.70	33,972.70	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	3.41	79,916.67	79,916.67	100.00	100.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON REFINADO	5.72	133,922.00	133,922.00	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.05	1,128.39	1,128.39	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.16	3,820.07	3,820.07	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.73	17,045.77	17,045.77	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLAS	2.83	66,386.68	66,386.68	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.63	14,824.80	14,824.80	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	1.85	43,302.80	43,302.80	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	0.08	1,922.68	1,922.68	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA OBRA	0.19	4,391.18	4,391.18	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA	0.52	12,213.05	12,213.05	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.60	13,949.00	13,949.00	100.00	100.00



Usu: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Total	% 100	\$2,342,620.00	\$2,342,620.00	% 100	% 100
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/179

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371. EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-179/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Localidad: CAPOLA.

Fecha Inicio: 19/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$849,700.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$849,700.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO

Domicilio:

Colonia:

C.P.:

Estado:

Telefono:

RFC: RORT671126H72

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
63	MCP/R33/023-043/179	Activo	18/07/2023	16/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$849,700.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

0020219024 C01989 27/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

706177A9-A25F-
 4187-B34D-
 5F142C22B8D6

TEODULFO RODRIGUEZ
 ROBLERO

PAGO DE F-A301 - Obra \$849,700.00
 Pública : OP-043/179
 ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO)
 DE LOS TRABAJOS DEL

Total \$849,700.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.12	997.16	997.16	100.00	100.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.30	2,548.74	2,548.74	100.00	100.00
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIE	0.67	5,734.56	5,734.56	100.00	100.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPI	0.52	4,443.03	4,443.03	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.08	683.97	683.97	100.00	100.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CC	1.81	15,340.42	15,340.42	100.00	100.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	0.47	3,970.18	3,970.18	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.30	2,585.07	2,585.07	100.00	100.00
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2, IN	3.30	28,021.23	28,021.23	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.32	36,691.35	36,691.35	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	2.13	18,083.79	18,083.79	100.00	100.00
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CA	2.66	22,586.48	22,586.48	100.00	100.00
12184	CADENA DE CONCRETO F'C=150Kg/cm2 SECCION 14X35CM ARMADA CON 4 V/	2.50	21,211.88	21,211.88	100.00	100.00
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIME	5.28	44,894.74	44,894.74	100.00	100.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	1.28	10,891.53	10,891.53	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	7.80	66,310.82	66,310.82	100.00	100.00
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	2.83	24,074.78	24,074.78	100.00	100.00
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	1.08	9,154.77	9,154.77	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	4.68	39,805.85	39,805.85	100.00	100.00
31001	ZOCLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCL	0.86	7,297.25	7,297.25	100.00	100.00
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5	2.77	23,516.52	23,516.52	100.00	100.00
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON	0.93	7,932.44	7,932.44	100.00	100.00
31026	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON	1.07	9,099.26	9,099.26	100.00	100.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CC	3.42	29,073.72	29,073.72	100.00	100.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUM	0.36	3,088.77	3,088.77	100.00	100.00
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVEL	2.14	18,165.00	18,165.00	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Costo Total	Porcentaje	Porcentaje
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PEL	0.39	3,333.33	3,333.33	3,333.33	100.00	100.00
32102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESM	3.14	26,650.69	26,650.69	26,650.69	100.00	100.00
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUY	0.37	3,164.07	3,164.07	3,164.07	100.00	100.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE U	0.09	750.43	750.43	750.43	100.00	100.00
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y AC	0.75	6,381.03	6,381.03	6,381.03	100.00	100.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y F	4.50	38,264.76	38,264.76	38,264.76	100.00	100.00
32010	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A NIVEL Y REGI	3.15	26,741.68	26,741.68	26,741.68	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	3.40	28,880.80	28,880.80	28,880.80	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.10	882.08	882.08	882.08	100.00	100.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.02	127.86	127.86	127.86	100.00	100.00
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFC	2.97	25,224.22	25,224.22	25,224.22	100.00	100.00
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE AL	0.83	7,015.82	7,015.82	7,015.82	100.00	100.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC	0.23	1,935.25	1,935.25	1,935.25	100.00	100.00
41345	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BAS	3.74	31,814.76	31,814.76	31,814.76	100.00	100.00
34010-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONE	0.24	2,003.11	2,003.11	2,003.11	100.00	100.00
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. GALV PARED DELGADA I	1.15	9,781.12	9,781.12	9,781.12	100.00	100.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DEL	0.69	5,893.80	5,893.80	5,893.80	100.00	100.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.	0.10	810.43	810.43	810.43	100.00	100.00
51379	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. TI	0.10	866.33	866.33	866.33	100.00	100.00
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	5.75	48,855.94	48,855.94	48,855.94	100.00	100.00
56003-FLU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONE	1.23	10,479.73	10,479.73	10,479.73	100.00	100.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETR	0.35	2,937.12	2,937.12	2,937.12	100.00	100.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUY	0.73	6,209.48	6,209.48	6,209.48	100.00	100.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DI	0.22	1,902.92	1,902.92	1,902.92	100.00	100.00
14062	REGISTRO ELECTRICO 60X60X80CM.C/BLOCK CEM.O TABIQUE PULIDO CON T,	0.45	3,816.24	3,816.24	3,816.24	100.00	100.00
39002	ROTULACION CON DESCRIPCION DE LA ESCUELA DE 1.90 X 1.00 INCLUYE MA	0.31	2,603.68	2,603.68	2,603.68	100.00	100.00
PLACACONMEMO	SUMINISTRO DE PLACA DE MARMOL ROTULADA CON INFORMACION DE LA OE	0.64	5,469.53	5,469.53	5,469.53	100.00	100.00
ZAMP001	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-A	0.87	7,364.84	7,364.84	7,364.84	100.00	100.00
ARRO001	ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA I	1.01	8,550.82	8,550.82	8,550.82	100.00	100.00
S/C-2	SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO 376X370 MM X 5	5.68	48,263.42	48,263.42	48,263.42	100.00	100.00
S/C-3	MESA INFANTIL METALICA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO	1.81	15,370.35	15,370.35	15,370.35	100.00	100.00
71448	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO S	0.56	4,756.78	4,756.78	4,756.78	100.00	100.00
71447	SILLA APILABLE ACOJINADA COLOR VINO	0.13	1,095.38	1,095.38	1,095.38	100.00	100.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

71446	PINTARRON DE 2.40 x 1.20 METRO COLOR BLANCO PARA NIVEL DE 1RO A 6TO	0.62	5,298.89	5,298.89	100.00	100.00
Total		% 100	\$849,700.00	\$849,700.00	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/188

Descripción: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Rehabilitación

Oficio de Asignación: TM/33A-188/2023

Nombre: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: ZACATIPAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,785,160.00

Monto Original del Contrato: \$2,785,160.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status: Activo

Empresa Contratada: ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.

Domicilio: 20 DE NOVIEMBRE No. 5109/A

Colonia: SAN BALTAZAR CAMPECHE **C.P.:** 72550

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: ZMO2201129V2

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
74	MCP/R33/023-043/188	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$2,785,160.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0068132038	C02011	20/12/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	03B80665-CD30-43DE-B809-12720AD46BC2	ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-4523 - Obra Pública : OP-043/188 ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) DE LOS TRABAJOS DEL	\$1,183,484.29
185240	C01641	27/10/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	FBC314BD-7F0D-4CA4-B277-9E524B099B9B	ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3853 - Obra Pública : OP-043/188 ESTIMACION No. 1 DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO	\$858,388.18
Total							\$2,041,872.47

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.12	3,349.21	3,349.21	100.00	100.00
DEM012	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURA	0.62	17,332.59	17,332.59	100.00	100.00
DEM014	DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	0.56	15,675.46	15,675.46	100.00	100.00
DEM009	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETA	0.37	10,318.15	10,318.15	100.00	100.00
DEM035	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	0.80	22,285.21	22,285.21	100.00	100.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. E	0.43	11,873.33	11,873.33	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.23	6,337.95	6,337.95	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.78	21,641.25	21,641.25	100.00	100.00
EXCA003-1	EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL	0.82	22,923.82	22,923.82	100.00	100.00
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPI	0.63	17,633.39	17,633.39	100.00	100.00
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	5.27	146,905.03	146,905.03	100.00	100.00
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	5.55	154,449.21	154,449.21	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN	2.00	55,601.73	55,601.73	100.00	100.00
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INC	7.38	205,655.51	205,655.51	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETEL	10.51	292,812.64	292,812.64	99.99	99.99
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.53	14,819.16	14,819.16	100.00	100.00
CAS049	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 12 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	1.88	52,467.26	52,467.26	100.00	100.00
MUTA012	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM EN 12 CM I	0.67	18,567.99	18,567.99	100.00	100.00
DALA121	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 15 CM, CONCF	1.52	42,402.29	42,402.29	100.00	100.00
REMU002	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA	6.55	182,494.22	182,494.22	100.00	100.00
APMU025	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CA	8.48	236,305.02	236,305.02	100.00	100.00
FIR010	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 0.10 mts. DE ESPESOR, INCLUYE: I	3.54	98,598.95	98,598.95	100.00	100.00
MUPR001	PRETEL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 12 CENTÍMETROS ASENTADO CON MOF	0.18	4,991.39	4,991.39	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Identificador	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Avance
AZT035	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTEN	0.06	1,594.35	1,594.35	100.00	100.00
FOESCO002	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMET	1.66	46,203.77	46,203.77	100.00	100.00
BASET1002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENT	0.26	7,285.37	7,285.37	100.00	100.00
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR BLANCO SI	3.11	86,637.51	0.02	0.00	0.00
IMP011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON DOÑ	2.10	58,540.20	58,540.20	100.00	100.00
PISO003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1a COLOR BEIGE DE 20x25 CM	0.48	13,315.00	13,315.00	100.00	100.00
32556	PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 60 X 40 CM. ASENTADA CON M	4.90	136,484.01	136,484.01	100.00	100.00
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA 9 X 50 CENTÍMETROS.	0.45	12,484.64	12,484.64	100.00	100.00
EU038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTERA AMÉRICA LAMINADA DE 4	0.30	8,231.67	8,231.67	100.00	100.00
31253	FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO F"C=150 KG/CM2 CON UN ÁF	1.05	29,329.42	29,329.42	100.00	100.00
36245	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGAS DE MADERA DE PINO CON SECCIÓN C	4.66	129,787.76	0.00	0.00	0.00
71425	SUMINISTRO DE MESA PARA COMPUTADORA DE 0.60 X 0.80 X 0.75 MTS HECH	0.49	13,629.56	0.00	0.00	0.00
71427	SUMINISTRO DE SILLA DE VISITA UZO. ACIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPIL	0.68	18,855.61	0.00	0.00	0.00
71428	SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO HECHA DE PIEL COM	2.67	74,499.98	0.00	0.00	0.00
71429	SUMINISTRO DE MESA PARA BIBLIOTECA DE 1.20 M DE LARGO 0.80 M DE ANC	0.10	2,710.91	0.00	0.00	0.00
71430	MUEBLE PARA DIRECCION, 0.92X0.32X2.5 M A BASE DE ENTREPAÑOS CON BA	0.58	16,207.57	0.00	0.00	0.00
71431	SUMINISTRO DE MUEBLE PARA SECRETARIA EN ADMON A BASE DE MAD PINC	1.99	55,465.45	0.00	0.00	0.00
71448	ESCRITORIO MODULAR, INCLUYE CAJON CON CHAPA Y CAJON CORREDISO S	0.71	19,696.61	0.00	0.00	0.00
INSHS001	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRÁULICOS D	0.64	17,772.78	17,772.78	100.00	100.00
ACC027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE CERAMICA COLOR BLANCO	0.10	2,839.12	0.00	0.00	0.00
33118	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC JUNIOR MCA. AMERICAN STANDAI	0.55	15,351.78	0.00	0.00	0.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAVABO BLANCO AMERICAN ST,	0.37	10,229.97	0.00	0.00	0.00
MAHE001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA DIVISIÓN DE WC, CON TABL	0.18	5,013.54	0.00	0.00	0.00
PUHE002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA DE WC, DE HERREI	0.29	7,984.69	0.00	0.00	0.00
REG001-1	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 C	0.26	7,314.29	7,314.29	100.00	100.00
INSTB001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMIL	0.43	11,954.77	0.00	0.00	0.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE	0.25	7,093.32	0.00	0.00	0.00
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CC	1.66	46,299.94	46,299.94	100.00	100.00
56001	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LED MAGG CATALOGO L-2465-6	0.63	17,549.47	0.00	0.00	0.00
LUMFAROL	LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MÉNSULA EN FIERRO FORJADO PAR	1.04	28,924.83	0.00	0.00	0.00
51040-AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON FOCO AHORRADOR ARBOT/	0.06	1,757.96	0.00	0.00	0.00
C-CARGA006	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD8 (F O S), 8P-100A, 2F-3H, 120/2-	0.06	1,576.25	1,576.25	100.00	100.00
46071-A	SUM. Y COLOC DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANONIZADO NAT. EN VENTANA	4.05	112,698.23	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

44019	S. Y C. DE DOMO TIPO ARCO CAÑON EN ACRILICO BRONCE DE 4 MM. DE ESP.	2.03	56,479.98	0.00	0.00	0.00
PTA006	PUERTA DE 0.90 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM	1.48	41,314.50	0.00	0.00	0.00
41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN AC	0.24	6,604.43	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,785,160.00	\$2,041,872.47	% 73.31	%73.31



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
 Estado de Puebla
 Avances de Obra
 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 | 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/189

Nombre: RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR.

Descripción RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-189/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 3 PERSONAS

Localidad: SAN ANDRÉS TZICUILAN.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,171,020.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,171,020.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ

Domicilio: IGNACIO ALLENDE No. 322

Colonia: SANTIAGO DE TULA

C.P: 75720

Estado: PUEBLA

Telefono: 2381600140

RFC: MUVV900529GM5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
73	MCP/R33/023-043/189	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$1,171,020.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

Fecha y

hora de Impresión

0054524052	C01817	07/11/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	2F458E89-98D1-41C4-BEC0-231474A47EA4	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-110 - Obra Pública : OP-043/189 ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA DEL CONTRATO	18/feb./2024 04:31 p. m.	\$554,465.91
0083863516	C02019	28/12/2023	FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014	0E52A7B1-49E7-434F-8C69-FAD5B8DE9D23	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-120 - Obra Pública : OP-043/189 ESTIMACION 2 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA		\$616,554.09

Total **\$1,171,020.00**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DE	0.36	4,245.11	4,245.11	100.00	100.00
11161	RETIRO DE TEJA EXISTENTE SOBRE LOSAS, TRABAJO REALIZADO HASTA 9.00	0.77	9,071.52	9,071.52	100.00	100.00
36223-AD	RETIRO DE VIGA DE MADERA DE SECCIÓN 12 x 24 CM CON RECUPERACIÓN, I	4.19	49,097.85	49,097.85	99.98	99.98
11054	DESMONTAJE DE PANEL DE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE	2.07	24,272.28	24,272.28	99.99	99.99
11090	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOME	2.13	24,974.57	24,974.57	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.11	1,281.12	1,281.12	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.11	1,311.01	1,311.01	100.00	100.00
CIMB008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	1.58	18,530.86	18,530.86	99.99	99.99
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	8.56	100,255.24	100,255.24	100.00	100.00
ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	2.32	27,141.65	27,141.65	99.98	99.98
ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	6.50	76,105.86	76,105.86	100.00	100.00
ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	4.46	52,256.09	52,256.09	100.00	100.00
ACE005	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO I	1.45	16,954.36	16,954.36	99.98	99.98
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	11.45	134,042.12	134,042.12	100.00	100.00
BASETI002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENT	0.60	7,041.30	7,041.30	100.00	100.00
APMUN003	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	6.52	76,320.31	76,320.31	100.00	100.00
PLACA-CONMEMC	COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA	0.26	3,051.04	3,051.04	100.00	100.00
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERÁMICA FANTASÍA CAMELOT DE 30 X 30 CENTÍMETRO:	0.16	1,874.30	1,874.30	100.00	100.00
PISO003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 1A COLOR BEIGE DE 20X25 CEN	0.31	3,627.74	3,627.74	100.00	100.00
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX CUALQUIER COLO	14.55	170,382.88	170,382.88	100.00	100.00
IMP012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO COI	12.94	151,540.90	151,540.90	100.00	100.00
32213	COLOCACION DE TEJA DE BARRO RECUPERADA DE MEDIA CAÑA CONICA EN	3.72	43,527.03	43,527.03	100.00	100.00
APLBAR01	SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ EN VIGAS DE MADERA A DOS MANOS,	2.15	25,229.63	25,229.63	100.00	100.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

					Fecha y	18/feb./2024
					hora de Impresión	04:31 p. m.
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DES/	5.98	70,025.07	70,025.07	99.99	99.99
LUMI001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ECM CRISTAL TRANS /01/NGO MA	2.69	31,461.04	31,461.04	100.00	100.00
FARCL01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO FAROL PARA PARED CFL M/	0.55	6,467.12	6,467.12	100.00	100.00
C-CARGA0004	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240	0.08	944.29	944.29	100.00	100.00
PUHE001-1	SUMINISTRO Y COLOCACION, PUERTA DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR C	1.14	13,394.17	13,394.17	100.00	100.00
REPCANCE	REHABILITACION DE HERRERÍA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, I	0.70	8,165.10	8,165.10	100.00	100.00
41202	SUM. Y FABRICACION DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL PA	1.57	18,428.44	18,428.44	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,171,020.00	\$1,171,020.00	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/191

Nombre: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Descripción: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLÓN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-191/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: ATEMOLÓN.

Fecha Inicio: 15/07/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 22/10/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,354,220.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$2,354,220.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE JOSEFA RAMIRO GAVILÁN, NÚM. 196

Colonia: SAN DIEGO

C.P: 73965

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: RGC220315NJ1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
81	MCP/R33/023-043/191	Activo	14/07/2023	22/10/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,354,220.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

0084034069 C01570 19/10/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

D025DA62-4C27-
 4E20-B424-
 42FAB49735D1 RIPESA GRUPO
 CONSTRUCTOR DEL ISTMO,
 S.A. DE C.V.

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-33 - Obra
 Pública : OP-043/191
 ESTIMACIÓN 1 (UNO-
 FINIQUITO) \$2,354,220.00

Total \$2,354,220.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	0.01	187.19	187.19	100.00	100.00
1042 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS CON PRESENCIA DE AGUA, PARA	0.12	2,803.41	2,803.41	100.00	100.00
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.15	3,451.61	3,451.61	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.29	6,818.97	6,818.97	100.00	100.00
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA	0.19	4,445.28	4,445.28	100.00	100.00
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FA	0.40	9,339.96	9,339.96	100.00	100.00
4100 02	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	0.19	4,505.79	4,505.79	100.00	100.00
2282 169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 25 CM DE LONG	0.02	424.79	424.79	100.00	100.00
2282 204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 3" X 2.00 MTS	0.09	2,166.14	2,166.14	100.00	100.00
2160 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.24	5,537.17	5,537.17	100.00	100.00
2051 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.05	1,195.96	1,195.96	100.00	100.00
2130 009	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" DE DIÁMETRO	0.00	56.58	56.58	100.00	100.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	335.38	335.38	100.00	100.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.29	6,750.23	6,750.23	100.00	100.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.13	2,989.55	2,989.55	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.15	3,459.53	3,459.53	100.00	100.00
2280 08	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 D	0.19	4,454.11	4,454.11	100.00	100.00
2282 096	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 45 GRADOS DE 75 M	0.04	981.36	981.36	100.00	100.00
2282 105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN GALVANIZADA DE 75 MM	0.04	992.10	992.10	100.00	100.00
2282 176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONG	0.02	533.76	533.76	100.00	100.00
2282 140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10 CM DE LONG	0.02	541.26	541.26	100.00	100.00
2282 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA DE 51 MM	0.02	464.63	464.63	100.00	100.00
2282 112-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° GALVANIZADA DE 51 MM	0.03	731.22	731.22	100.00	100.00
2280 09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 D	0.22	5,074.58	5,074.58	100.00	100.00
2282 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 100 MM	0.02	389.99	389.99	100.00	100.00
4120 01	POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40,	0.85	19,894.70	19,894.70	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y
 18/feb./2024
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Porcentaje	Fecha y hora de Impresión
4120 03	POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40,	0.31	7,348.52	7,348.52	100.00	100.00
4120 06	TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFEI	0.23	5,445.50	5,445.50	100.00	100.00
4120 07	MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 'MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SC	0.36	8,543.63	8,543.63	100.00	100.00
4122 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS M/	0.14	3,194.64	3,194.64	100.00	100.00
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	4.18	98,413.26	98,413.26	100.00	100.00
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA	6.80	160,016.10	160,016.10	100.00	100.00
1019 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZO	11.40	268,399.08	268,399.08	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODU	1.47	34,530.60	34,530.60	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXI	0.65	15,253.00	15,253.00	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODI	2.35	55,418.57	55,418.57	100.00	100.00
2050 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	13.49	317,610.90	317,610.90	100.00	100.00
2050 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	30.63	721,129.73	721,129.73	100.00	100.00
2051 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	437.56	437.56	100.00	100.00
2051 030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.43	10,138.84	10,138.84	100.00	100.00
2051 050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.76	17,993.03	17,993.03	100.00	100.00
2051 118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENS	0.01	322.20	322.20	100.00	100.00
2051 029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.45	10,672.42	10,672.42	100.00	100.00
2051 049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.52	12,264.83	12,264.83	100.00	100.00
2051 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0.01	250.49	250.49	100.00	100.00
2051 088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIC	0.02	428.20	428.20	100.00	100.00
2051 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.03	754.93	754.93	100.00	100.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.04	892.88	892.88	100.00	100.00
2160 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.34	8,115.74	8,115.74	100.00	100.00
2130 008	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO	0.00	50.30	50.30	100.00	100.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	335.38	335.38	100.00	100.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.29	6,750.23	6,750.23	100.00	100.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.13	2,989.55	2,989.55	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.15	3,459.53	3,459.53	100.00	100.00
2282 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LC	0.01	340.95	340.95	100.00	100.00
2282 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 32 MM	0.00	74.94	74.94	100.00	100.00
S/C 1	HIDROTOMA DE 2 1/2" x 1/2"	0.05	1,159.77	1,159.77	100.00	100.00
2282 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LC	0.06	1,363.79	1,363.79	100.00	100.00
2170 089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PS	0.15	3,474.11	3,474.11	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Id	Descripción	Cant	Costo Unit	Costo Total	Porcentaje	Valor
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.57	13,500.45	13,500.45	100.00	100.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.25	5,979.10	5,979.10	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.29	6,919.05	6,919.05	100.00	100.00
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL CC	0.02	452.37	452.37	100.00	100.00
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALC	0.03	808.81	808.81	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.84	19,670.11	19,670.11	100.00	100.00
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.	1.61	37,886.34	37,886.34	100.00	100.00
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA	0.42	9,889.60	9,889.60	100.00	100.00
S/C 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLI	5.94	139,913.81	139,913.81	100.00	100.00
S/C 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO, INC	3.36	79,005.33	79,005.33	100.00	100.00
S/C 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCL	0.28	6,545.74	6,545.74	100.00	100.00
S/C 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1/2", IN	0.77	18,077.90	18,077.90	100.00	100.00
1000 21-2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO I	0.02	583.29	583.29	100.00	100.00
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	0.00	35.81	35.81	100.00	100.00
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA/	0.02	535.78	535.78	100.00	100.00
S C	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.06	1,388.45	1,388.45	100.00	100.00
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	0.01	261.96	261.96	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.14	3,234.64	3,234.64	100.00	100.00
S C	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR I	0.01	121.80	121.80	100.00	100.00
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO R	0.93	21,812.81	21,812.81	100.00	100.00
9060 03	ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o. DE: CEMENTO, ACERO, TABIQUE, TUB	0.10	2,242.51	2,242.51	100.00	100.00
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	0.01	275.58	275.58	100.00	100.00
1060 02	HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	0.00	108.22	108.22	100.00	100.00
1131 01	A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	0.00	4.40	4.40	100.00	100.00
4030 02	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.02	498.57	498.57	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.22	5,114.23	5,114.23	100.00	100.00
4080 04	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN LOSA DE OBRA FA	0.30	7,107.46	7,107.46	100.00	100.00
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA	0.24	5,568.86	5,568.86	100.00	100.00
4100 02	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5 CM. DE ESPESOR.	0.06	1,486.84	1,486.84	100.00	100.00
4100 06	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA.	0.03	606.29	606.29	100.00	100.00
4130 02	ESCOBILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	0.00	88.43	88.43	100.00	100.00
2282 176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONG	0.03	800.64	800.64	100.00	100.00
2051 049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.02	402.13	402.13	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Costo Total	% Avance	Costo Total	% Avance
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.17	4,017.94	4,017.94	100.00	100.00	100.00
2160 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.34	8,115.74	8,115.74	100.00	100.00	100.00
2160 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.01	267.68	267.68	100.00	100.00	100.00
2051 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	377.46	377.46	100.00	100.00	100.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.02	446.44	446.44	100.00	100.00	100.00
2130 008	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO	0.00	56.58	56.58	100.00	100.00	100.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	335.38	335.38	100.00	100.00	100.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.29	6,750.23	6,750.23	100.00	100.00	100.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.13	2,989.55	2,989.55	100.00	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.15	3,459.53	3,459.53	100.00	100.00	100.00
2051 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	377.46	377.46	100.00	100.00	100.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.02	446.44	446.44	100.00	100.00	100.00
2130 008	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO	0.00	28.29	28.29	100.00	100.00	100.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.01	335.38	335.38	100.00	100.00	100.00
2280 07	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 D	0.08	1,973.89	1,973.89	100.00	100.00	100.00
2130 117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° DE FO FO BRIDADO DE 2 1/2"	0.08	1,914.30	1,914.30	100.00	100.00	100.00
2170 040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE 125 PSI CUERPO	0.61	14,326.52	14,326.52	100.00	100.00	100.00
2282 176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 30 CM DE LONG	0.01	266.88	266.88	100.00	100.00	100.00
2282 140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2" X 10 CM DE LONG	0.01	135.31	135.31	100.00	100.00	100.00
2282 112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE GALVANIZADA DE 51 MM	0.01	232.31	232.31	100.00	100.00	100.00
2282 084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO DE 90 GRADOS DE 51 M	0.01	182.80	182.80	100.00	100.00	100.00
2280 09	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBO GALVANIZADO CÉDULA 40 D	0.11	2,537.29	2,537.29	100.00	100.00	100.00
2282 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA GALVANIZADO DE 100 MM	0.02	389.99	389.99	100.00	100.00	100.00
4120 01	POSTE GALVANIZADO 2.00 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40,	0.59	13,926.29	13,926.29	100.00	100.00	100.00
4120 03	POSTE GALVANIZADO 2.50 M. ALTURA LIBRE, 2 1/2" DE DIAMETRO CEDULA 40,	0.22	5,248.94	5,248.94	100.00	100.00	100.00
4120 06	TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" DE DIAMETRO PARA BARRA SUPERIOR, INFEI	0.42	9,801.91	9,801.91	100.00	100.00	100.00
4120 07	MALLA GALVANIZADA C/ABERTURA DE 55 X 55 *MM. CALIBRE 10,5 INCLUYE SC	0.65	15,378.54	15,378.54	100.00	100.00	100.00
4122 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE TODOS LOS M/	0.12	2,875.17	2,875.17	100.00	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,354,220.00	\$2,354,220.00	% 100	% 100	



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/192

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: OP/33A-192/2023

Tipo de Contrato: LICITACION PUBLICA

Localidad: CUAHUTAMAZACO.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,397,140.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,397,140.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.

Domicilio: MORELOS No. EXT.17

Colonia: CASA BLANCA

C.P.: 72361

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: SAV191024AL7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
71	MCP/R33/023-043/192	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,397,140.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

0029727020 C01777 28/11/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

4b59d1be-4aab-
 404d-b23d-
 5808de0be3bb

S & V INFRAESTRUCTURA
 ANGELOPOLITANA, S.A. DE
 C.V.

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-A22 - Obra
 Pública : OP-043/192
 ESTIMACION 1 (UNO) DEL
 CONTRATO NUMERO:
\$949,592.02

Total \$949,592.02

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y RESECCION DE SERVIDORES	0.76	18,172.04	18,172.04	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.21	5,153.33	5,153.33	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	5.62	134,696.10	134,696.10	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	2,047.52	2,047.52	100.00	100.00
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRACION DE BALASTO Y COMPACTACION	2.95	70,772.01	70,772.01	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.15	27,679.36	27,679.36	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.76	90,191.74	90,191.74	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	3.43	82,228.92	82,228.92	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	21.64	518,651.00	518,651.00	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	36.42	872,988.19	0.00	0.00	0.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PAVIMENTO	2.96	70,890.62	0.00	0.00	0.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR	1.36	32,561.79	0.00	0.00	0.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	3.19	76,516.86	0.00	0.00	0.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS	1.67	40,046.10	0.00	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y RESECCION DE SERVIDORES	0.08	1,895.81	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.14	3,306.10	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.73	41,377.77	0.00	0.00	0.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETEL	4.68	112,121.64	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION	1.13	27,146.13	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	0.76	18,176.76	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	0.05	1,277.25	0.00	0.00	0.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA	0.48	11,586.79	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LADRILLOS	0.16	3,938.07	0.00	0.00	0.00
S/C-001	REJILLA TRANSVERSAL DE 6.20 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MURCERAMICO	1.91	45,869.93	0.00	0.00	0.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN EL DISEÑO	0.22	5,248.36	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.75	17,900.34	0.00	0.00	0.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	128.79	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.09	2,042.74	0.00	0.00	0.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.23	5,419.26	0.00	0.00	0.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR V	0.15	3,529.07	0.00	0.00	0.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	0.17	4,028.95	0.00	0.00	0.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	1.76	42,250.94	0.00	0.00	0.00
52475	S. Y C. DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO PARA DREN DE 101 MM DE DIAM	0.06	1,509.46	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.07	1,707.06	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.17	4,083.20	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,397,140.00	\$949,592.02	% 39.61	%39.61



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/193

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00. EN LA LOCALIDAD DE COAPAN, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-193/2023

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: COAPAN.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,968,520.00

Monto Original del Contrato: \$1,968,520.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status:

Empresa Contratada: MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ

Domicilio: FRANCISCO I MADERO No. 23

Colonia: PEZMATLAN

C.P.: 73904

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: BAOM7510174M0

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
75	MCP/R33/023-043/193	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,968,520.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0054524086	C01688	07/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	7F3EBBE7-7D10-434E-BBFB-47B0502E26BB	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	PAGO DE F-5 - Obra Pública : OP-043/193 : ESTIMACION 1 (UNO), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE F-6 - Obra Pública : OP-043/193 ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO).	\$1,427,255.14
0074326057	C01918	06/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	5CC824D8-D8AF-4FF9-8204-853082CF63A4	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ		\$541,264.86
Total							\$1,968,520.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y REPERCUSSIONES	0.84	16,519.63	16,519.63	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.36	7,031.48	7,031.48	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.15	81,670.91	81,670.91	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	1,862.12	1,862.12	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.25	24,630.26	24,630.26	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.17	82,030.08	82,030.08	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	2.21	43,424.59	43,424.59	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	19.82	390,066.29	390,066.29	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	40.17	790,713.28	790,713.28	99.99	99.99
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN INTERSECCIONES	3.14	61,849.90	61,849.90	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR	1.57	30,923.21	30,923.21	99.99	99.99
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	2.17	42,691.80	42,691.80	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE SERVIDORES Y REPERCUSSIONES	0.11	2,256.78	2,256.78	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.39	7,656.15	7,656.15	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	1.72	33,877.80	33,877.80	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA	6.78	133,535.02	133,535.02	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	1.30	25,657.34	25,657.34	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	1.10	21,639.80	21,639.80	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEDIANA	0.20	3,845.37	3,845.37	100.00	100.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.01	213.73	213.73	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.21	4,082.69	4,082.69	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS	0.24	4,801.53	4,801.53	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRANTE	0.13	2,541.05	2,541.05	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	0.34	6,694.27	6,694.27	100.00	100.00
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM	2.58	50,868.85	50,868.85	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.10	1,992.98	1,992.98	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.03	679.83	679.83	100.00	100.00
REGTRANS-4.00	REJILLA TRANSVERSAL DE 4.00 X 0.70 X 1.00 M. DE ALTURA, CON MUROS DE T	1.93	37,969.54	37,969.54	100.00	100.00
REUBPOSTELE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	0.84	16,587.48	16,587.48	100.00	100.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.53	10,514.61	10,514.61	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.31	6,143.10	6,143.10	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.59	11,618.11	11,618.11	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.61	11,930.42	11,930.42	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,968,520.00	\$1,968,520.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/194

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-194/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: CUATRO CAMINOS.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$740,660.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$740,660.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: HHGERMANI SA DE CV

Domicilio: PRIVADA GUILLERMO PRIETO No. 3

Colonia: CENTRO

C.P: 73900

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: HHG190829P37

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
69	MCP/R33/023-043/194	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$740,660.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

Fecha y

18/feb./2024

hora de Impresión | 04:31 p. m.

0045145037	C01919	07/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	BD52EF67-4DC9-4234-A878-70C87C8898E2	HHGERMANI SA DE CV	PAGO DE F-70C87C8898E2 - Obra Pública : OP-043/194 ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$276,155.84
0089816067	C01516	05/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	0105377f-3354-4375-b403-ff5ac37b9f71	HHGERMANI SA DE CV	PAGO DE F-4576 - Obra Pública : OP-043/194 ESTIMACION 1(UNO) DE LOS TRABAJOS DEL	\$464,504.16

Total **\$740,660.00**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.74	5,461.41	5,461.41	100.00	100.00
DEM012	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURA	0.09	643.48	643.48	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	1.18	8,708.22	8,708.22	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI	6.83	50,573.56	50,573.56	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.08	615.62	615.62	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	1.13	8,333.17	8,333.17	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.66	27,128.71	27,128.71	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	4.53	33,538.76	33,538.76	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	17.89	132,505.70	132,505.70	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPE	34.91	258,564.17	258,564.17	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	2.88	21,319.28	21,319.28	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	0.83	6,177.24	6,177.24	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	1.96	14,516.03	14,516.03	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.20	1,489.47	1,489.47	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.68	5,055.60	5,055.60	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	3.02	22,367.77	22,367.77	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETI	11.87	87,886.05	87,886.05	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	1.32	9,807.34	9,807.34	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLO	1.93	14,293.75	14,293.75	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.34	2,538.75	2,538.75	100.00	100.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	0.48	3,545.73	3,545.73	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	0.46	3,413.35	3,413.35	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	0.46	3,415.68	3,415.68	100.00	100.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.26	1,931.40	1,931.40	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DE 2.00 M. DE A	1.72	12,774.75	12,774.75	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.55	4,055.01	4,055.01	100.00	100.00
Total		% 100	\$740,660.00	\$740,660.00	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/195

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0+000.00 AL 0+186.00, EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA,

Tipo de Obra: Nueva

Oficio de Asignación: TM/33A-195/2023

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0+000.00 AL 0+186.00.

Modalidad: Contrato

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: PINAHUISTA.

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,901,124.00

Monto Original del Contrato: \$1,901,124.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Status: Activo

Empresa Contratada: GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ

Domicilio: CALLE GENERAL BARRIOS, No. 103

Colonia: XILOXOCHICO DE RAFAEL **C.P:** 73563

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MOHG840124HZ7

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
82	MCP/R33/023-043/195	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,901,124.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

0084034155 C01572 19/10/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

a2e0554a-ad2b-
 4649-973b-
 33218ac68be2

GEOVANNI MOLINA
 HERNÁNDEZ

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-19 - Obra Pública : OP-043/195
 ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE LOS TRABAJOS DEL

\$1,042,822.60

Total **\$1,042,822.60**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE PUNTO DE NIVELACIÓN	0.60	11,501.14	11,501.14	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.48	9,199.11	9,199.11	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.55	86,484.44	86,484.44	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.07	1,296.62	1,296.62	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE 10 A 15 CM	0.92	17,549.23	17,549.23	100.00	100.00
TERRASUM	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	4.46	84,860.77	84,860.77	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA	3.01	57,184.60	57,184.60	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	2.38	45,235.86	45,235.86	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	13.32	253,224.09	253,224.09	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPECIFICACIONES	28.94	550,278.65	0.02	0.00	0.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 E	2.27	43,144.83	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.29	5,540.72	0.00	0.00	0.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS)	0.69	13,173.61	0.00	0.00	0.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	1.63	30,958.43	0.00	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE PUNTO DE NIVELACIÓN	0.09	1,676.46	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.26	4,871.11	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	1.33	25,273.91	0.00	0.00	0.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETEL	5.21	99,071.55	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.58	11,081.43	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR	0.85	16,147.48	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	0.13	2,458.76	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LÍQUIDO	0.18	3,513.04	0.00	0.00	0.00
REGTRANS-4.00	REJILLA TRANSVERSAL DE 4.000 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUR	1.60	30,482.33	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.45	8,534.83	0.00	0.00	0.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4	0.05	944.08	944.08	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	1.00	18,992.08	18,992.08	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

						Fecha y	18/feb./2024
						hora de Impresión	04:31 p. m.
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS	0.95	18,085.27	18,085.27	100.00	100.00	
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.42	7,940.08	7,940.08	100.00	100.00	
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETIL	1.55	29,535.44	29,535.44	100.00	100.00	
MUPI002	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEME	17.20	326,991.63	326,991.63	100.00	100.00	
RELLENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	1.54	29,241.05	29,241.05	100.00	100.00	
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.52	9,833.23	9,833.23	100.00	100.00	
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.68	12,848.31	12,848.31	100.00	100.00	
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	1.15	21,875.55	21,875.55	100.00	100.00	
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.64	12,094.28	0.00	0.00	0.00	
Total		% 100	\$1,901,124.00	\$1,042,822.60	% 54.85	%54.85	



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/196

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.

Descripción CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO. EN LA LOCALIDAD DE TAXIPEHUATL, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-196/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: TAXIPEHUATL.

Fecha Inicio: 19/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 16/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$3,323,337.21

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,796,760.00

Monto Modificado del Contrato: \$3,323,337.21

Empresa Contratada: VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ

Domicilio: IGNACIO ALLENDE No. 322

Colonia: SANTIAGO DE TULA

C.P: 75720

Estado: PUEBLA

Telefono: 2381600140

RFC: MUVV900529GM5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
67	MCP/R33/023-043/196	Activo	18/08/2023	16/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,796,760.00
502	FISM	\$526,577.21

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

0008273024	C01771	27/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	1D646029-2C8C-4520-8571-F884E9B8E58D	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-113 - Obra Pública : OP-043/196 ESTIMACION 2 (DOS - FINIQUITO) DE LA OBRA	\$709,067.26
0008273024	C01771	27/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	1D646029-2C8C-4520-8571-F884E9B8E58D	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-113 - Obra Pública : OP-043/196 ESTIMACION 2 (DOS - FINIQUITO) DE LA OBRA	\$526,577.21
0089816100	C01530	05/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	7C5FA9A5-C210-462D-93C9-10008210F98E	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-107 - Obra Pública : OP-043/196 ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA DEL CONTRATO	\$2,087,692.74
Total							\$3,323,337.21

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.35	11,712.25	11,712.25	99.99	99.99
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	0.08	2,547.50	2,547.50	100.00	100.00
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10	0.33	10,944.77	10,944.77	99.99	99.99
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.41	13,472.79	13,472.79	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	0.93	30,932.06	30,932.06	99.99	99.99
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.39	13,107.73	13,107.73	100.00	100.00
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	4.49	149,309.01	149,309.01	100.00	100.00
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HAB	1.87	62,221.30	62,221.30	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	2.06	68,498.57	68,498.57	100.00	100.00
22004	CIMBRA A BASE DE TUBO DE CARTON PARA COLUMNAS CIRCULARES DE 40 C	1.38	45,796.80	45,796.80	100.00	100.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETI	4.61	153,323.37	153,323.37	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.11	3,755.26	3,755.26	100.00	100.00
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE	56.19	1,867,478.79	1,867,478.79	100.00	100.00
GALVATEJA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMA	9.22	306,359.21	306,359.21	99.99	99.99
CUMBRERA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y	0.27	8,821.80	8,821.80	99.99	99.99
23020	SUM. Y COL. DE CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL. #18 CON 89 CM. DE	1.19	39,516.39	39,516.39	99.99	99.99
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 6.10ML. DE DESARR. APRC	0.40	13,363.20	13,363.20	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.55	18,198.08	18,198.08	100.00	100.00
S/C-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LAMPARA LED TIPO UFO C	1.62	53,916.89	53,916.89	100.00	100.00
51384	S Y C INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETA 3 POLOS 70 A 100AMP	0.30	9,839.14	9,839.14	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

					Fecha y	18/feb./2024
					hora de Impresión	04:31 p. m.
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETR	0.09	2,999.18	2,999.18	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.86	28,434.38	28,434.38	100.00	100.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	3.62	120,292.05	120,292.05	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	0.90	29,788.81	29,788.81	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	5.04	167,607.04	167,607.04	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.26	8,520.40	8,520.40	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.36	11,853.29	11,853.29	100.00	100.00
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EI	0.18	6,028.32	6,028.32	100.00	100.00
DESM-POSTE	DESMONTAJE Y RETIRO DE POSTE CON LUMINARIA, INCLUYE: EL RETIRO Y L/	0.34	11,199.20	11,199.20	100.00	100.00
21220	ARMADO EN LOSA CON MALLA 6/6-10/10, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIC	0.13	4,165.80	4,165.80	100.00	100.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT P,	0.57	19,090.44	19,090.44	100.00	100.00
S/C1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN AC	0.91	30,243.39	30,243.39	100.00	100.00
Total		% 100	\$3,323,337.21	\$3,323,337.21	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/199

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC-ATMOLON DEL KM 0+350.00 AL 0+550.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC-ATMOLON DEL KM 0+350.00 AL 0+550.00. EN LA LOCALIDAD DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-199/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: XALTEPEC.

Fecha Inicio: 30/08/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 27/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,716,800.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,716,800.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ

Domicilio: IGNACIO ALLENDE No. 322

Colonia: SANTIAGO DE TULA

C.P: 75720

Estado: PUEBLA

Telefono: 2381600140

RFC: MUVV900529GM5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
72	MCP/R33/023-043/199	Activo	29/08/2023	27/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,716,800.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0070869022	C01773	27/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	4B75F32F-28A0-4BE3-AFA0-10EF11739A14	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-112 - Obra Pública : OP-043/199 ESTIMACION 2 (DOS-FINIQUITO) DE LA OBRA	\$1,116,421.22
0089816083	C01520	05/10/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	20B02980-D679-4FF9-8A01-BA9E70113A21	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO DE F-109 - Obra Pública : OP-043/199 ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA DEL CONTRATO	\$600,378.78
Total							\$1,716,800.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.87	15,010.40	15,010.40	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.33	5,672.41	5,672.41	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	5.77	99,044.98	99,044.98	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.10	1,693.60	1,693.60	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.34	22,933.20	22,933.20	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	4.35	74,687.76	74,687.76	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	2.40	41,253.80	41,253.80	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	19.81	340,082.62	340,082.62	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON C	42.00	721,090.80	721,090.80	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	3.28	56,329.60	56,329.60	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.69	11,850.56	11,850.56	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	1.58	27,177.86	27,177.86	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	3.72	63,932.61	63,932.61	100.00	100.00
CUNE003	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., (6.24	107,137.60	107,137.60	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.05	900.62	900.62	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.18	3,055.36	3,055.36	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.79	13,560.05	13,560.05	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETELL	3.10	53,264.44	53,264.44	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.69	11,850.56	11,850.56	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR ,	0.50	8,660.56	8,660.56	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.09	1,538.01	1,538.01	100.00	100.00
DESASO01	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS A MANO	0.49	8,467.59	8,467.59	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.26	4,391.06	4,391.06	100.00	100.00



Usr: supervisor

Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y 18/feb./2024

hora de Impresión 04:31 p. m.

MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.69	11,869.14	11,869.14	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.66	11,344.81	11,344.81	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,716,800.00	\$1,716,800.00	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/201

Nombre: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM 0+000.00 AL 0+180.00

Descripción CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM 0+000.00 AL 0+180.00, EN LA LOCALIDAD DE XILIAPAN, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-201/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: XILIAPAN.

Fecha Inicio: 07/10/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 30/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,538,547.19

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$2,538,547.19

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE LOS PINOS S/N

Colonia: LOS CRISTALES

C.P.: 73680

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CCS170310211

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
85	MCP/R33/023-043/201	Activo	06/10/2023	30/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$2,538,547.19

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

0027231083 C01920 11/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

23332b46-952f-
 45f0-8763-
 3dd1e5c9de7c

COMERCIALIZADORA Y
 CONSTRUCTORA SERRANA
 CLEV, S.A. DE C.V.

PAGO DE F-34 - Obra
 Pública : OP-043/201
 ESTIMACIÓN 1 (UNO) DE
 LOS TRABAJOS DEL

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

\$1,461,385.90

Total \$1,461,385.90

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE SERVIDORES Y RECONSTRUCCIÓN DE SERVIDORES	0.34	8,695.94	8,695.94	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUADRO	0.21	5,234.11	5,234.11	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	3.60	91,391.78	91,391.78	100.00	100.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.03	740.95	740.95	100.00	100.00
RELL006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CALZADA	4.88	123,958.09	123,958.09	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE 10 A 15 CM	0.40	10,033.28	10,033.28	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA	1.29	32,677.62	32,677.62	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	1.25	31,670.15	31,670.15	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONAS RURALES	6.21	157,525.22	157,525.21	100.00	100.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESES	12.43	315,477.23	0.00	0.00	0.00
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN LA OBRA	1.53	38,793.30	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.17	4,299.19	0.00	0.00	0.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS)	0.29	7,390.71	0.00	0.00	0.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE CONCRETO	0.68	17,380.11	0.00	0.00	0.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE SERVIDORES Y RECONSTRUCCIÓN DE SERVIDORES	0.06	1,463.34	0.00	0.00	0.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.15	3,797.36	0.00	0.00	0.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	0.77	19,662.07	0.00	0.00	0.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLAS	3.04	77,233.44	0.00	0.00	0.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.34	8,598.38	0.00	0.00	0.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR	0.49	12,554.45	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICANA	0.08	1,911.87	0.00	0.00	0.00
TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 4 A 6 CM	0.06	1,585.02	1,585.02	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	1.65	41,882.77	41,882.77	100.00	100.00
EXCA007	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO, PARA LAS ZONAS	2.92	74,076.12	74,076.12	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRO	0.96	24,468.09	24,468.09	100.00	100.00
CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLAS	1.95	49,587.12	49,587.12	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Costo Total	Avance %	Avance \$
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO	27.58	700,117.83	700,117.83	100.00	100.00
RELLENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	1.09	27,632.13	27,632.13	100.00	100.00
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE	0.37	9,360.97	9,360.97	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.97	24,582.45	24,582.45	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	1.82	46,166.27	46,166.27	100.00	100.00
REGTRANS3.00	REJILLA TRANSVERSAL DE 3.00 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MURC	0.90	22,861.74	0.00	0.00	0.00
LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.62	15,728.21	0.00	0.00	0.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.23	5,757.31	0.00	0.00	0.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA	0.05	1,317.39	0.00	0.00	0.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.47	11,877.08	0.00	0.00	0.00
3060 18	INCREMENTO O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN O ESPECIA	0.16	4,022.43	0.00	0.00	0.00
BROCA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFIC	0.25	6,461.46	0.00	0.00	0.00
ARRO001	ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA I	0.42	10,688.53	0.00	0.00	0.00
PICAC008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR L	0.26	6,628.36	0.00	0.00	0.00
14098	ELABORACION DE GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 20 X 60 CM PAR	1.73	43,812.04	0.00	0.00	0.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CC	0.30	7,736.03	0.00	0.00	0.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCR	0.94	23,816.67	0.00	0.00	0.00
OC06-005-183	BARANDAL DE 0.95 M DE ALTO EN ACCESO PRINCIPAL CON TUBO PASAMAN	2.45	62,179.87	0.00	0.00	0.00
FOESCO002	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMET	7.56	191,961.18	0.00	0.00	0.00
14110	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERAN	0.82	20,727.92	0.00	0.00	0.00
32583	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON AZULEJO DE CERAMICA PARK AVENUE O S	0.85	21,503.31	0.00	0.00	0.00
14056	CANAL A CIELO ABIERTO EN V,ASENT. C/MORT. CEM-ARENA 1:5 INC. EXC. ANC	1.89	47,985.72	0.00	0.00	0.00
REUBPOSTELE	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	1.31	33,174.96	0.00	0.00	0.00
TSANPVC-C25-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO P.V.C. SANITARIO UNA CAMPANA S25 L	0.71	17,923.61	0.00	0.00	0.00
L-LED-60W	ADQUISICION Y COLOCACION DE LAMPARA LED MODELO EG-LHS-60W, INCLL	0.49	12,436.01	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$2,538,547.19	\$1,461,385.90	% 57.57	%57.57



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/202

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CHICUEYACO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CHICUEYACO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE CHICUEYACO,

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-202/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: CHICUEYACO.

Fecha Inicio: 09/09/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 27/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,624,464.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,624,464.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Domicilio: Calle 4 Norte, S/N

Colonia: Centro

C.P.: 73940

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PCO2301181SA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
78	MCP/R33/023-043/202	Activo	08/09/2023	27/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,624,464.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaCuet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

0028543090	C01332	26/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	D0FAAE48-D6A8-4104-BF8F-DAB92731D8F7	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-DAB92731D8F7 - Obra Pública : OP-043/202 ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL	\$610,378.21
0052497018	C01710	09/11/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	100130F0-0AA5-474D-ABB3-E05A3E16D798	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-E05A3E16D798 - Obra Pública : OP-043/202 ESTIMACION 2 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL	\$1,014,085.79

Total **\$1,624,464.00**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.78	12,618.48	0.00	0.00	0.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.35	5,728.53	0.00	0.00	0.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIALES	4.10	66,683.26	0.00	0.00	0.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.09	1,422.62	0.00	0.00	0.00
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRADO	7.41	120,373.48	0.00	0.00	0.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR	1.19	19,254.14	0.00	0.00	0.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	3.86	62,736.26	0.00	0.00	0.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICA	2.14	34,697.49	0.00	0.00	0.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA	17.66	286,863.94	0.00	0.00	0.00
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CEMENTO	37.29	605,726.02	605,726.01	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN INTERIORES	2.91	47,336.35	47,336.35	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.73	11,859.84	11,859.84	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE	1.51	24,465.79	24,465.79	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO DE	3.54	57,534.14	57,534.14	100.00	100.00
CUNE003	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2 DE SECCION 0.15 X 1.00 M., CON	6.60	107,137.60	107,137.60	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.06	901.32	901.32	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL	0.19	3,055.36	3,055.36	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.83	13,560.05	13,560.05	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETELLO	3.28	53,264.11	53,264.11	100.00	100.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES	0.73	11,859.84	11,859.84	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR	0.53	8,658.24	8,658.24	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEXICA	0.09	1,538.01	1,538.01	100.00	100.00
REGTRANS-4.00	REJILLA TRANSVERSAL DE 4.000 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUR	1.82	29,556.54	29,556.54	100.00	100.00



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

LAVADERO01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN	0.65	10,485.47	10,485.47	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.23	3,688.59	3,688.59	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.73	11,877.08	11,877.08	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.71	11,581.45	11,581.45	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,624,464.00	\$1,014,085.79	% 62.43	%62.43



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
AI 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6141-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/203

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00

Descripción CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00, EN LA

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-203/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Fecha Inicio: 02/09/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 30/11/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$2,204,897.04

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$1,912,840.00

Monto Modificado del Contrato: \$2,204,897.04

Empresa Contratada: PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.

Domicilio: Calle 4 Norte, S/N

Colonia: Centro

C.P.: 73940

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: PCO2301181SA

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
77	MCP/R33/023-043/203	Activo	01/09/2023	30/11/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,912,840.00
502	FISM	\$292,057.04

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

							Fecha y	18/feb./2024
							hora de Impresión	04:31 p. m.
0028543065	C01326	26/09/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	0632E05C-EB23-4466-88B5-EB958CAF816C	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-EB958CAF816C - Obra Pública : OP-043/203 ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL	\$411,929.77	
0018479069	C01986	21/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	ABF6FFD4-72FE-4FCF-B382-3F3BFDB8755B	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-3F3BFDB8755B - Obra Pública : OP-043/203 ESTIMACION 3 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL	\$162,554.13	
0018479069	C01986	21/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	ABF6FFD4-72FE-4FCF-B382-3F3BFDB8755B	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-3F3BFDB8755B - Obra Pública : OP-043/203 ESTIMACION 3 (FINIQUITO) CORRESPONDIENTE AL	\$292,057.04	
0042435033	C01913	02/12/2023	FISM 2023 BBVA 08781112-03-014	1EE7D271-698F-4153-A23E-6426274A2005	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	PAGO DE F-6426274A2005 - Obra Pública : OP-043/203 ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE AL	\$1,338,356.10	
Total							\$2,204,897.04	

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.50	11,009.33	680.66	6.18	6.18
EXCA023-2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUA	0.43	9,459.48	586.43	6.20	6.20
EXCA023-1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	3.21	70,788.94	4,390.97	6.20	6.20
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	0.06	1,241.23	76.80	6.19	6.19
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	0.76	16,798.78	1,038.58	6.18	6.18
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES	2.48	54,736.17	3,380.87	6.18	6.18
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.95	43,098.73	2,670.39	6.20	6.20
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	10.52	231,956.27	14,334.47	6.18	6.18
PAVCONHID250/1:	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPE	24.10	531,338.00	531,337.99	99.99	99.99
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTR	4.76	105,025.85	105,025.85	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	1.87	41,299.84	41,299.84	99.99	99.99
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. I	0.88	19,455.55	19,455.55	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANCIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	2.08	45,766.85	45,766.85	100.00	100.00
REG020	BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA , CON MUROS DE	1.18	25,995.90	25,995.90	100.00	100.00
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, I NCLUYE LOCAL	0.06	1,239.32	1,239.32	100.00	100.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MAT	0.19	4,200.67	4,200.67	100.00	100.00
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	0.85	18,645.07	18,645.07	100.00	100.00
CON004	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETI	3.32	73,238.39	73,238.39	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Item	Descripción	Cant.	Costo Unit.	Costo Total	% Avance	Costo Realizado
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIC	0.37	8,153.64	8,153.64	100.00	100.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR /	0.55	12,032.68	12,032.68	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.10	2,114.68	2,114.68	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.72	15,870.15	15,870.15	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	0.85	18,791.88	18,791.88	100.00	100.00
PLAN022	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, C	0.73	16,122.42	16,122.42	100.00	100.00
MUPI000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEME	17.42	384,064.12	384,064.12	100.00	100.00
CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN LOSAS	1.15	25,456.52	25,456.52	100.00	100.00
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR CON COMPACTADOR	0.64	14,116.97	14,116.97	100.00	100.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	1.09	24,140.76	24,140.76	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	0.91	20,105.44	20,105.44	100.00	100.00
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINI	4.64	102,319.30	102,319.30	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	3.10	68,313.66	68,313.66	100.00	100.00
41342	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE R	1.33	29,295.80	29,295.80	100.00	100.00
34035	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LARGUEROS Y MONTENES DE 4.00 Y 5.00M. TF	0.24	5,250.84	5,250.84	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.61	13,485.13	13,485.13	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.63	13,883.11	13,883.11	100.00	100.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS ENTERRENO TIPO I Y II CUA	0.08	1,790.17	1,790.17	100.00	100.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERI/	0.61	13,395.94	13,395.94	100.00	100.00
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	1.73	38,192.94	38,192.94	100.00	100.00
3050 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILE	0.48	10,646.02	10,646.02	100.00	100.00
3050 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILE	0.25	5,493.81	5,493.81	100.00	100.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMUN Y PROFUNDIDAD DE HASTA 1.50 M.	0.90	19,792.50	19,792.50	100.00	100.00
BROCA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CON MORTE	0.19	4,086.12	4,086.12	100.00	100.00
6005 01	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 C	0.09	1,902.06	1,902.06	100.00	100.00
2283 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA S	0.06	1,330.58	1,330.58	100.00	100.00
DENT15X50	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE L/	0.17	3,842.19	3,842.19	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONM	0.54	11,985.47	11,985.47	100.00	100.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.62	13,627.77	13,627.77	100.00	100.00
Total		% 100	\$2,204,897.04	\$1,792,967.27	% 81.32	%81.32



Usu: supervisor
Rep: rptObraPuuicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/204

Nombre: REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q.

Descripción: REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-204/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Fecha Inicio: 07/10/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA

Fecha Fin: 30/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$504,621.84

Status:

Monto Original del Contrato: \$460,292.65

Monto Modificado del Contrato: \$504,621.84

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V.

Domicilio: CALLE 21 DE MARZO No. 39

Colonia: TLAMANCA

C.P.: 73740

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: CFE150518QT1

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
83	MCP/R33/023-043/204	Activo	06/10/2023	30/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$504,621.84

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPública

0083863088 C01990 28/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

9B591CF0-9A02-
 42A1-A840-
 1F342AD05AE9

CONSTRUCCIONES
 FERCONHER, S.A. DE C.V.

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-A17 - Obra
 Pública : OP-043/204
 ESTIMACION No. 1 (UNO
 FINIQUITO) DE LOS
\$504,621.84

Total \$504,621.84

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCAL	0.24	1,203.51	1,203.51	100.00	100.00
52504-A	DESASOLVE DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE 4" INCL. RETIRO DE MATER	0.80	4,061.01	4,061.01	100.00	100.00
11178	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CERCA PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA	1.40	7,078.87	7,078.87	100.00	100.00
11237	DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL METÁLICO CON RECUPERACIÓN DEL I	0.83	4,187.75	4,187.75	100.00	100.00
DEM009	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETA	0.36	1,811.55	1,811.55	100.00	100.00
11090	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE RETIRO DE ESCOME	0.04	202.54	202.54	100.00	100.00
11083	DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE HERRERIA CON RECUPERACIÓN A BAS	0.75	3,806.73	3,806.73	100.00	100.00
11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREO	0.15	774.74	774.74	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.31	1,545.49	1,545.49	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.78	3,959.50	3,959.50	100.00	100.00
32581	PRETEL DE TABIQUE COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA	0.72	3,617.76	3,617.76	100.00	100.00
31420	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X 10 CM.	0.50	2,501.78	2,501.78	100.00	100.00
51083	SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE DESARR. APRC	1.97	9,916.40	9,916.40	100.00	100.00
32183	PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10cm. DE ESPESOR MODULADO EN L	3.44	17,354.03	17,354.03	100.00	100.00
21327	LOSA CONC.F'C=200KG/CM2 175 X 50 X 10 CM ARM.C/VAR.#3 @20CM AMBOS S	1.21	6,090.85	6,090.85	100.00	100.00
S/C-M	MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-A	10.17	51,325.37	51,325.37	100.00	100.00
32135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE CANTERA DE 30 X 30 CMS. EN AN	4.21	21,269.48	21,269.48	100.00	100.00
32212	SUM. Y COLOC. DE TEJA DE MEDIA CAÑA Prensada DE 17X22 CM. COLOC. S	2.67	13,474.91	13,474.91	100.00	100.00
VIGMAD01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA DE MADERA DE PINO DE SECCION DE 1	4.23	21,356.03	21,356.03	100.00	100.00
45106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO DE 9 MM. DE	4.73	23,845.52	23,845.52	100.00	100.00
REJA-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACE	13.44	67,818.96	67,818.96	100.00	100.00
REJA-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA TIPO PANEL, MARCA "DEACE	8.18	41,277.05	41,277.05	100.00	100.00
PUERTA DE ALUM	S. Y C. DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK PARA INTERIORE:	1.88	9,506.65	9,506.65	100.00	100.00
41351	SUM. FABRICACION Y COL. DE BARANDAL METALICO DE 3.00 X 0.95 MTS POR	4.71	23,767.15	23,767.15	100.00	100.00
41346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE	12.80	64,593.41	64,593.41	100.00	100.00
S/C 00	REUBICACION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION PARA AULA DESDE EL	0.75	3,802.17	3,802.17	100.00	100.00



Usr: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

						Fecha y	18/feb./2024
						hora de Impresión	04:31 p. m.
LUMIHOV16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO HOV16 MARCA HOLOPH	1.29	6,498.35	6,498.35	100.00	100.00	
ITS-LUM2X32	LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2x32W, GABINETE DE 0.61x1	1.78	8,968.84	8,968.84	100.00	100.00	
52024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE S	1.69	8,546.16	8,546.16	100.00	100.00	
S/C 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFRIGRADOR DE 10 PIESCUBICOS EN COLC	2.73	13,768.76	13,768.76	100.00	100.00	
S/C 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA INDUSTRIAL 6 QUEMADORES EN CO	6.13	30,926.70	30,926.70	100.00	100.00	
S/C 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA COCINA DE HERRERIA Y MAD	3.21	16,180.72	16,180.72	100.00	100.00	
S/C 04	COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA SIBRE MURO DE MAMPOSTERIA, F	0.18	890.33	890.33	100.00	100.00	
44006-B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6 MM.	0.78	3,922.62	3,922.62	100.00	100.00	
PLACA-CONMEMC	COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEADA	0.75	3,770.00	3,770.00	100.00	100.00	
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.20	1,000.15	1,000.15	100.00	100.00	
Total		% 100	\$504,621.84	\$504,621.84	% 100	% 100	



Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
 Estado de Puebla
 Avances de Obra
 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/206

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN

Descripción: CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN, EN LA LOCALIDAD DE PAHPATAPAN, MUNICIPIO DE

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-206/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: PAHPATAPAN.

Fecha Inicio: 11/11/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 29/01/2024

Monto Vigente del Ejercicio: \$790,540.00

Status: Activo

Monto Original del Contrato: \$790,540.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Domicilio: AVENIDA ACXOTECATL 38 B

Colonia: SANTA MARIA ATLIHUETZIAN **C.P.:** 90459

Estado: TLAXCALA

Telefono:

RFC: PIH940526C3

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
88	MCP/R33/023-043/206	Activo	10/11/2023	29/01/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$790,540.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

0018479035 C02014 21/12/2023 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014

9d9e33ec-cd4e-44bf-bd01-98329de83e0d

PROYECTOS E
 INSTALACIONES
 HIDRÁULICAS INDUSTRIALES,
 S.A. DE C.V.

PAGO DE F-372 - Obra
 Pública : OP-043/206
 ESTIMACION No. 1 (UNO)
 DE LOS TRABAJOS DEL

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

\$473,114.41

Total \$473,114.41

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
TRA003	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAY	0.55	4,330.38	4,330.38	100.00	100.00
LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON AC/	1.26	9,932.13	9,932.13	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	1.42	11,191.19	11,191.19	100.00	100.00
PAAS011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE I	1.48	11,707.76	11,707.76	100.00	100.00
BASE-001	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTE	3.21	25,393.25	25,393.25	100.00	100.00
PACO001-2	PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CC	39.29	310,580.88	310,580.88	100.00	100.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍ	1.93	15,278.84	15,278.84	100.00	100.00
IMP017	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN (FEXPAN) PARA PISO D	4.59	36,321.94	36,321.94	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	15.94	126,023.51	0.00	0.00	0.00
CANCH002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	15.47	122,314.53	0.00	0.00	0.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	7.54	59,579.73	0.00	0.00	0.00
S/C 03	COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PLACA DE CERAMICA HORNEAD,	0.37	2,895.70	0.00	0.00	0.00
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE AI	6.12	48,378.05	48,378.04	100.00	100.00
RELL012	RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y	0.84	6,612.11	0.00	0.00	0.00
Total		% 100	\$790,540.00	\$473,114.41	% 59.85	%59.85



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6131-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/209

Nombre: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Descripción: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLON, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Tipo de Obra: Ampliación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-209/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: ATEMOLON.

Fecha Inicio: 11/11/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 20/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,987,080.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,987,080.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Domicilio: SOCIALIZACION DE LA TIERRA

Colonia: JUAN UVERA

C.P: 74368

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: LMC201120DF5

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
87	MCP/R33/023-043/209	Activo	10/11/2023	20/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
502	FISM	\$1,987,080.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

0018479088 C01987 21/12/2023 FISM 2023 BBVA 08781112-03-014

9fcf34dc-9ce4-
 4634-8b5e-
 8c6d00c521f0

LUCENT MATERIALES Y
 CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.
 PAGO DE F-8C6D00C521F0 \$1,987,080.00
 - Obra Pública : OP-043/209
 ESTIMACION 1 (UNO-FINIQUITO),

Total \$1,987,080.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
1005 01	LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.	4.11	81,609.32	81,609.32	100.00	100.00
1010 02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA	6.68	132,791.86	132,791.86	100.00	100.00
1019 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA ZANJAS POR CUALQUIER MEDIO, PARA ZO	11.21	222,730.44	222,730.44	100.00	100.00
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODU	1.44	28,653.54	28,653.54	100.00	100.00
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXI	0.64	12,656.52	12,656.52	100.00	100.00
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODI	2.31	45,982.95	45,982.95	100.00	100.00
2050 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDA	41.12	817,000.99	817,000.99	100.00	100.00
2051 006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.02	438.75	438.75	100.00	100.00
2051 029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.55	10,907.17	10,907.17	100.00	100.00
2051 049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIETILENO DE ALTA DEN:	0.62	12,297.38	12,297.38	100.00	100.00
2051 137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	0.01	251.16	251.16	100.00	100.00
2051 088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HIC	0.02	429.35	429.35	100.00	100.00
2051 005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	0.04	756.97	756.97	100.00	100.00
2051 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE ACERO AL CARBÓN PEAD	0.05	895.29	895.29	100.00	100.00
2160 004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 125 F	0.41	8,137.72	8,137.72	100.00	100.00
2130 008	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" DE DIÁMETRO	0.00	50.44	50.44	100.00	100.00
2130 022	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1	0.02	336.31	336.31	100.00	100.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.34	6,768.53	6,768.53	100.00	100.00
2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.15	2,997.65	2,997.65	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.17	3,468.90	3,468.90	100.00	100.00
2282 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LC	0.02	341.88	341.88	100.00	100.00
2282 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN MACHO GALVANIZADO DE 32 MM	0.00	75.13	75.13	100.00	100.00
S/C 1	HIDROTOMA DE 2 1/2" x 1/2"	0.03	581.44	581.44	100.00	100.00
2282 168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO DE 2 1/2" X 25 CM DE LC	0.02	341.88	341.88	100.00	100.00
2170 089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PS	0.09	1,741.77	1,741.77	100.00	100.00
2240 002	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M.	0.34	6,768.53	6,768.53	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

2243 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CON C	0.15	2,997.65	2,997.65	100.00	100.00
2244 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE	0.17	3,468.90	3,468.90	100.00	100.00
1060 02	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL CC	0.02	320.19	320.19	100.00	100.00
1070 02	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS POR CUALC	0.03	572.47	572.47	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	0.99	19,723.40	19,723.40	100.00	100.00
4080 01	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN CIMENTACIONES.	1.91	37,989.07	37,989.07	100.00	100.00
4090 01	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO RESISTENCIA	0.50	9,917.16	9,917.16	100.00	100.00
S/C 2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1" DE DIAMETRO, INCLI	5.69	113,159.75	113,159.75	100.00	100.00
S/C 3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO DE 1/2" DE DIAMETRO, INC	3.20	63,658.16	63,658.16	100.00	100.00
S/C 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1", INCL	0.33	6,563.28	6,563.28	100.00	100.00
S/C 5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERROS PARA CABLE DE ACERO DE 1/2", IN	0.61	12,084.42	12,084.42	100.00	100.00
1000 21-2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO I	1.33	26,400.36	26,400.36	100.00	100.00
1000 05	RUPTURA Y DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	0.08	1,628.52	1,628.52	100.00	100.00
1001 01	CONSTRUCCIÓN DE BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA	1.22	24,169.67	24,169.67	100.00	100.00
S C	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	3.16	62,829.58	62,829.58	100.00	100.00
4091 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	0.60	11,853.17	11,853.17	100.00	100.00
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO HECHO EN OBI	7.40	147,136.60	147,136.60	100.00	100.00
S C	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR I	0.28	5,508.63	5,508.63	100.00	100.00
9030 03	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO R	1.18	23,527.29	23,527.29	100.00	100.00
9060 03	PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO R	0.12	2,419.02	2,419.02	100.00	100.00
MURETECONMEM	CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK PARA COLOCACION DE PLACA CONN	0.61	12,140.84	12,140.84	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,987,080.00	\$1,987,080.00	% 100	% 100



Usr: supervisor
Rep: rptObraPuublicaUet

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/211

Nombre: CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO.

Descripción: CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Nueva

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-211/2023

Tipo de Contrato: INVITACION A 5 PERSONAS

Localidad: PEPEXTA

Fecha Inicio: 18/11/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 27/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$1,713,612.87

Status:

Monto Original del Contrato: \$1,713,612.87

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: MIRHAM SA DE CV

Domicilio: 29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO

Colonia: PUEBLA

C.P.: 72210

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MIR980518PF8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
96	MCP/R33/023-043/211	Activo	17/11/2023	27/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$1,713,612.87

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPúblicaUet

0027231066 C02008 11/12/2023 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014

2CCCD665-0A81- MIRHAM SA DE CV
 4B4D-A1E0-
 D268373B0967

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

PAGO DE F-82 - Obra Pública : OP-043/211 ESTIMACION 1 (UNO-FINIQUITO), \$1,713,612.87

Total **\$1,713,612.87**

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA DE 10	2.13	36,520.85	36,520.85	100.00	100.00
11021	DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIF	0.79	13,601.03	13,601.03	100.00	100.00
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, IN	0.15	2,636.22	2,636.22	100.00	100.00
11030	DEMOLICION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO C/VARILLA RECUPERABLE D	0.14	2,397.02	2,397.02	100.00	100.00
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR \	0.55	9,436.72	9,436.72	100.00	100.00
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MEC	0.35	5,946.93	5,946.93	100.00	100.00
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZON	0.18	3,077.28	3,077.28	100.00	100.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.79	13,494.98	13,494.98	100.00	100.00
EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MA	0.75	12,836.06	12,836.06	100.00	100.00
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESF	0.54	9,190.00	9,190.00	100.00	100.00
CIM008	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO \	8.27	141,787.66	141,787.66	100.00	100.00
CAS081	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 15\	2.49	42,633.05	42,633.05	100.00	100.00
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 1	4.83	82,808.99	82,808.99	100.00	100.00
MUBLO021	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 1:	3.78	64,803.69	64,803.69	100.00	100.00
APMU005	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-AR	6.28	107,696.37	107,696.37	100.00	100.00
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX COLOR BLANCO SI	3.79	64,905.05	64,905.05	100.00	100.00
31222	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/M2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO RUGI	16.29	279,219.11	279,219.11	100.00	100.00
MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN I	2.63	45,014.00	45,014.00	100.00	100.00
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BA	1.08	18,425.06	18,425.06	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.69	11,902.53	11,902.53	100.00	100.00
CANCH002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO P	2.73	46,699.37	46,699.37	100.00	100.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CC	1.52	26,111.81	26,111.81	100.00	100.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANI	6.17	105,806.82	105,806.82	100.00	100.00
REGTRANS7.20	REJILLA TRANSVERSAL DE 6.00 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MURC	2.75	47,120.48	47,120.48	100.00	100.00
CER001-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METRC	3.05	52,288.21	52,288.21	100.00	100.00
82063	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 10 M3 (12 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LA	6.95	119,111.29	119,111.29	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicauet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

Código	Descripción	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Porcentaje	Valor
CANCH004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EI	0.32	5,506.29	5,506.29	100.00	100.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICACIÓN.INC	0.01	187.86	187.86	100.00	100.00
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y	0.02	374.37	374.37	100.00	100.00
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE), COMPACTADO CC	0.09	1,625.35	1,625.35	100.00	100.00
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", IN	0.85	14,593.41	14,593.41	100.00	100.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN	0.20	3,407.43	3,407.43	100.00	100.00
21109	CIMBRA P/LOSAS ACABADO COMUN C/MADERA DE PINO DE 3A INCL.CIMBRAI	0.41	7,030.76	7,030.76	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	0.31	5,238.86	5,238.86	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y	0.38	6,568.78	6,568.78	100.00	100.00
38146	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCR.F'C=150KG/CM2 ARM. CON VAR. #	0.74	12,748.92	12,748.92	100.00	100.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCR	0.36	6,134.89	6,134.89	100.00	100.00
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PEL	0.45	7,792.47	7,792.47	100.00	100.00
32102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESM	0.32	5,554.75	5,554.75	100.00	100.00
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUY	0.37	6,287.41	6,287.41	100.00	100.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS HASTA 20 CM DE ALTURA, SE INCLUYE U	0.04	662.81	662.81	100.00	100.00
32011	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 ARM. C/MET,	0.37	6,364.58	6,364.58	100.00	100.00
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUN	0.89	15,322.38	15,322.38	100.00	100.00
37015	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO.	0.01	200.04	200.04	100.00	100.00
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON	0.01	160.92	160.92	100.00	100.00
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	0.00	9.89	9.89	100.00	100.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	0.01	165.69	165.69	100.00	100.00
46018-INI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURA	0.12	2,065.52	2,065.52	100.00	100.00
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE AL	0.82	14,031.66	14,031.66	100.00	100.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC	0.23	3,870.50	3,870.50	100.00	100.00
42102	SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALL	0.38	6,507.60	6,507.60	100.00	100.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DEL	0.87	14,940.52	14,940.52	100.00	100.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS QO2 MONOFASICOS.	0.03	465.16	465.16	100.00	100.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIF	0.05	872.95	872.95	100.00	100.00
34119-C	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN L	0.56	9,576.76	9,576.76	100.00	100.00
ELEC033-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA SOBREPONE	1.02	17,518.78	17,518.78	100.00	100.00
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 25 MM. DE DIÁMETR	0.09	1,468.56	1,468.56	100.00	100.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUY	0.27	4,657.11	4,657.11	100.00	100.00
14063	REGISTRO DE 60X40X80CM. CON BLOCK CEM. O TABIQUE, APL. INTER. CON M	0.16	2,745.19	2,745.19	100.00	100.00



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPuuuicaUet

Fecha y
 hora de Impresión | 18/feb./2024
 04:31 p. m.

REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.13	2,227.75	2,227.75	100.00	100.00
52027	SAL. MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO COBRE M Y SANIT. PVC C/C,	2.46	42,214.35	42,214.35	100.00	100.00
33198	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLO	1.40	23,909.65	23,909.65	100.00	100.00
33199	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLAN	0.47	7,969.88	7,969.88	100.00	100.00
21328	LOSA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 10 CM ESP ARM CON VAR#3 @ 20CM. AM	0.06	1,089.52	1,089.52	100.00	100.00
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA,	0.46	7,855.47	7,855.47	100.00	100.00
52056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CESPOL DE BOTE DE P.V.C.	0.04	625.12	625.12	100.00	100.00
33209	S Y C DESPACHADOR DE PAPEL DE PLASTICO AHUMADO P/PAPEL HIGIENICO	0.17	2,902.70	2,902.70	100.00	100.00
33222	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA UNIVERSAL MARCA KIMBERLY CI	0.09	1,542.20	1,542.20	100.00	100.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACO MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. CC	0.31	5,374.02	5,374.02	100.00	100.00
52300	SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE COBRE "M"(25X19 MM	0.33	5,739.71	5,739.71	100.00	100.00
52310	ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M"DE 25 MM.'	0.23	3,985.91	3,985.91	100.00	100.00
52387	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER)1 CAMPANANA DE	0.39	6,635.66	6,635.66	100.00	100.00
REG007-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO	0.13	2,227.75	2,227.75	100.00	100.00
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLU	0.02	356.62	356.62	100.00	100.00
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUI	0.11	1,930.00	1,930.00	100.00	100.00
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIM	0.35	5,993.02	5,993.02	100.00	100.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUC.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO \	0.15	2,627.52	2,627.52	100.00	100.00
31106	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CC	0.40	6,894.70	6,894.70	100.00	100.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y F	0.38	6,542.23	6,542.23	100.00	100.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TF	0.14	2,321.90	2,321.90	100.00	100.00
32115	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR	0.01	230.25	230.25	100.00	100.00
41345	HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA A BAS	0.71	12,150.30	12,150.30	100.00	100.00
34010-A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PROTECCIONE	0.05	780.93	780.93	100.00	100.00
RELL012	RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE, INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y	0.55	9,356.96	9,356.96	100.00	100.00
Total		% 100	\$1,713,612.87	\$1,713,612.87	% 100	% 100



Usu: supervisor
Rep: rptObraPu

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024
04:31 p. m.

Clave Presupuestal: OP109-300-6121-2

Nombre del Proyecto: PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS

Número de la Obra: OP-043/218

Nombre: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL.

Descripción: REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

Tipo de Obra: Rehabilitación

Modalidad: Contrato

Oficio de Asignación: TM/33A-218/2023

Tipo de Contrato: ADJUDICACION DIRECTA

Localidad: CIUDAD DE CUETZALAN.

Fecha Inicio: 18/11/2023

Ubicación: MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA.

Fecha Fin: 27/12/2023

Monto Vigente del Ejercicio: \$359,020.00

Status:

Monto Original del Contrato: \$359,020.00

Monto Modificado del Contrato: \$0.00

Empresa Contratada: MIRHAM SA DE CV

Domicilio: 29 PONIENTE No. 3529 ESMERALDA ENTRE 25 SUR Y BLVD ATLIXCO

Colonia: PUEBLA

C.P.: 72210

Estado: PUEBLA

Telefono:

RFC: MIR980518PF8

FICHA DE CONTRATO

Clave Contrato	Ficha de Contrato	Status	Fecha Firma	Fecha Vencimiento
100	MCP/R33/023-043/218	Activo	17/11/2023	27/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

Fuente Financiamiento	Nombre	Importe
503	FORTAMUN	\$359,020.00

PAGOS REALIZADOS POR OBRA

Cheque/Folio	Poliza	Fecha	Cuenta Banco	Factura	Beneficiario	Concepto	Total
--------------	--------	-------	--------------	---------	--------------	----------	-------



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptObraPúblicaUet
0074395015 C02025 12/12/2023 FORTAMUN 2023 BBVA 09321112-04-014

2FCD3FB9-618B- MIRHAM SA DE CV
464E-A361-
2821C562D44A

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024 04:31 p. m.
PAGO DE F-83 - Obra Pública : OP-043/218 ESTIMACION 1 (UNO-FINIQUITO), \$359,020.00

Total \$359,020.00

AVANCE POR CONCEPTO DE OBRA

Concepto	Nombre	% Ponder	Asignado	Ejercido	% A. Fin	% A. Fis
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS	0.23	825.46	825.46	100.00	100.00
11195	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA INCLUYE FIJOS, CHAMBRAN	1.09	3,921.55	3,921.55	100.00	100.00
REHABFACH	REHABILITACION DE LAS FACHADA EXISTENTES; INCLUYE: LIMPIEZA RESANE	2.29	8,223.44	8,223.44	100.00	100.00
PUERTA-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA MACISA Y CON TABLER	96.39	346,049.55	346,049.55	100.00	100.00
Total		% 100	\$359,020.00	\$359,020.00	% 100	% 100