



- Catálogo de Obras
- Catálogo Concepto de Obra
- Catálogo de Tipos de Contrato
- Conceptos por Obra
- Fichas de Contratos de obras
- Avance de Obra
- Anticipos de Obra Pública
- Importación de Obras (Ejercicio anterior)
- Reportes

- Reporte de Avances de Obra
- Avances de Conceptos de Obra
- Cédula Obra en Proceso
- Cédula de Obras Terminadas
- Pólizas de Obra Pública



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



Cédula Obra en Proceso bienes de dominio Público y bienes Propri...

Seleccione el Trimestre del Informe:

Trimestre **2 Abril-Junio**

Filtro Por Obra

No. de obra  
Todos ...

Otros Filtros

Cuenta  
Todos ...

Tipo de Bien  
Todos ...

Fuente de Financiamiento  
Todos ...

Con sección para firmas

**Reporte** **Salir**

Cédula de obras en Proceso

Print Save 1 of 8 Close About...

**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
Estado de Puebla

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o e

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO  
**CLAVE:** 2202  
**TITULAR:** GERSON CALIXTO DATTOLI  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2023  
**TRIMESTRE:** 2

CUENTA AL 5º NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NO. CON
1235-2	1	25		OP-043086	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESUNDAR IA OCTAVIO PAZ C.C.T. 21ETV0983K.	TEPANGO.		\$1,388,407.92		\$0.00	INVITACION A S	JOSE HERN SALA
1235-2	1	25		OP-043099	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA.	REPEXTA.		\$1,699,033.51		\$0.00	INVITACION A S	PEDR HERN

Page 1 of 8



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO  
**CLAVE:** 2202  
**TITULAR:** GERSON CALIXTO DATTOLI  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2023  
**TRIMESTRE:** 2

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/086	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 21ETV0963K.	TEPANGO.		\$1,366,407.92		\$0.00	INVITACION A 5	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$409,922.37	\$409,922.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/099	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 21DPR1941H.	PEPEXTA.		\$1,659,033.51		\$0.00	INVITACION A 5	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$497,710.05	\$497,710.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/100	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO OFICIAL YOHUALICHAN C.C.T. 21EBH0580W	YOHUALICHAN.		\$2,020,140.00		\$0.00	INVITACION A 5	JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER	\$606,042.00	\$606,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/101	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA DE BETANCOURT C.C.T. 21DPR1957I	REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR).		\$1,357,871.86		\$0.00	INVITACION A 5	COLUZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor

Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y 07/ago./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR		SALDO A EJERCER			TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
															(4) 4=2-3	(6) 6=1-D	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	
1235-2	1	25	OP-043/103		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO INDÍGENA CONAFE C.C.T.21KCC0294 Q	TALTZINTÁN.		\$681,710.54		\$0.00	ADJUDICACION	RUBIK CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	\$204,513.16	\$204,513.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/104		CONSTRUCCION DE LOSA Y BARRA PERIMETRAL DE PREESCOLAR INDIGENA "NIÑOS HEROES" CLAVE C.C.T.21DCC0489 T.	REYESHOGPA N DE HIDALGO (EL MIRADOR).		\$1,537,741.89		\$0.00	INVITACION A 5	GAPCID, S.A. DE C.V	\$461,322.57	\$461,322.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/112		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE GÓMEZ HARO C.C.T. 21ETV0420R.	XOCOYOLO.		\$1,371,228.26		\$0.00	INVITACION A 5	COLUZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/113		CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR "MARTIN LOPEZ PAULINO" CLAVE 21DCC0266K.	CUAHUTAMAZACO.		\$681,964.58		\$0.00	ADJUDICACION	TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO	\$204,589.37	\$204,589.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/114		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$2,524,364.61		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$670,401.37	\$543,198.01	\$127,203.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/114		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$21,041.14		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/115	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ISMAEL MORANTE C.C.T. 21DJN0208J.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$988,668.00		\$0.00	INVITACION A 3	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	\$296,600.40	\$296,600.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/116	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC PRIM. JOSE MARIA GUTIERREZ C.C.T. 21DPR2085U.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$490,680.00		\$0.00	ADJUDICACION	CORRECAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$147,204.00	\$147,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/108	REHABILITACION DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL 5 DE MAYO CLAVE 21DPR1087L.	PINAHUISTA.		\$764,549.89		\$0.00	INVITACION A 3	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$229,364.97	\$229,364.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/109	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL C.C.T.21KJN0390 1.	ALAHUACAPAN.		\$609,232.00		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$182,769.60	\$182,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/119	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL DIEGO RIVERA C.C.T. 21EBH0416WW.	ZACATIPAN.		\$2,313,692.38		\$0.00	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$694,107.72	\$694,107.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC C.C.T. 21DPR2177K.	ZACATIPAN.		\$717,916.32		\$0.00	INVITACION A 3	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$165,878.12	\$165,878.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO	
															(4)	(6)				(A)	(A)
																4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 21DPR2177K.	ZACATIPAN.		\$70,709.68		\$0.00	INVITACION A 3	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/121	REHABILITACION DE JUZGADO INDIGENA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$349,478.81		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$104,843.64	\$104,843.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	15		OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$71,940.84		\$0.00	ADJUDICACION	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$149,039.16		\$0.00	ADJUDICACION	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$66,294.00	\$66,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/131	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO SEGUNDA ETAPA.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$2,345,643.04		\$1,271,530.39	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271,530.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/134	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$331,529.24		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/143	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	PEPEXTA.		\$0.00		\$2,871,253.58	INVITACION A 5	HHGERMANI SA DE CV	\$861,376.07	\$0.00	\$861,376.07	\$2,871,253.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
														4=2-3	6=1-D			D= A+B+C		
1235-2	1	25		OP-043/146	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" C.C.T. 21DTV0467M.	CUAUHTAPAN ALOYAN.		\$2,131,735.28		\$577,514.33	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$812,774.88	\$639,520.58	\$173,254.30	\$577,514.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/154	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00		\$1,231,610.72	INVITACION A 3	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$369,483.21	\$0.00	\$369,483.21	\$1,231,610.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/155	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO" "C.C.T. 21DPB0911F".	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$0.00		\$2,323,966.12	INVITACION A 5	CONSTRUCCION ES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	\$697,189.84	\$0.00	\$697,189.84	\$2,323,966.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/156	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOY OTL C.C.T.21DPB0888 V	LIMONCO.		\$0.00		\$2,538,004.60	INVITACION A 5	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$761,401.38	\$0.00	\$761,401.38	\$2,538,004.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/111	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL.	ALAHUACAPAN.		\$1,082,289.43		\$0.00	INVITACION A 3	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$324,686.83	\$324,686.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/150	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL.	TEXOCHICO.		\$0.00		\$1,137,530.80	INVITACION A 3	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$341,259.24	\$0.00	\$341,259.24	\$1,137,530.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor

Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y 07/ago./2023

hora de Impresión 01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-3	1	25		OP-043/135	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE A ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIPAN	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$241,128.98		\$0.00	ADJUDICACION	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/137	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA.	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$1,702,059.36		\$0.00	INVITACION A 51	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/141	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO DE TEPOPOLA.	TZINACAPAN.		\$80,088.48		\$0.00	ADJUDICACION	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/097	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC.	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$538,820.00		\$0.00	ADJUDICACION	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$161,646.00	\$161,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/098	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, JOSE BONILLA, CUAUHTEMOC Y JOSE MARIA MORELOS	SANTIAGO YANCUITLALPAN.		\$543,837.55		\$0.00	INVITACION A 51	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$163,151.27	\$163,151.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/117	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATMOLON.		\$1,213,940.00		\$0.00	INVITACION A 31	MARITZA URIBE ORTIGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/118	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 8 DE DICIEMBRE	ZACATIPAN.		\$1,031,832.27		\$0.00	INVITACION A 31	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$309,549.68	\$309,549.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO	
															(4)	(6)				(A)	(A)
																4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C
1235-3	1	25		OP-043/106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR IGNACIO ZARAGOZA 1 Y 2	ZACATIPAN (TECUAHUTA).		\$892,337.21		\$0.00	INVITACION A 5	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25		OP-043/065	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE ACATEPEC	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$583,556.88		\$0.00	INVITACION A 5	INNOVA INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA DE TEZIUTLAN C & C SA DE CV	\$90,225.05	\$90,225.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PAGMACO LA LOMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+290.00.	PAGMACO.		\$799,731.93		\$0.00	INVITACION A 5	CONSTRUCTOR A Y EDIFICADORA LIUVA, S.A. DE C.V.	\$239,919.58	\$239,919.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE HUAXTITAN DEL KM 0+000.00 AL 0+235.00.	HUAXTITÁN.		\$809,376.99		\$0.00	INVITACION A 5	COMPAÑIA PAVIMENTADOR A, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/095	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HERMANOS SERDAN EN EL KM 0+278.00 AL 0+495.00.	TZINACAPAN.		\$615,501.30		\$0.00	INVITACION A 5	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/110	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA C.C.T. 21ETV0952E	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$156,020.00		\$0.00	ADJUDICACION	S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$46,806.00	\$46,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/129	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL A TZANATCO	TZANATCO.		\$382,719.79		\$0.00	ADJUDICACION	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023  
01:27 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-4	1	25		OP-043/142	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+084.50 Y GUADALUPE DEL CAD. 0+000.00 AL 0+074.40	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$960,231.02		\$2,643,630.71	INVITACION A 5	HHGERMANI SA DE CV	\$861,376.07	\$0.00	\$861,376.07	\$2,643,630.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, DEL KM 0+400.00 AL KM 0+650.00	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$3,553,811.72		\$0.00	INVITACION A 5	COMPAÑIA PAVIMENTADOR A, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+800.00 AL 1+100.00	REYESHOGPAN.		\$3,168,942.21		\$0.00	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	26		OP-043/132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL CUICHAT 0+000.00 AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00		\$2,500,000.00	INVITACION A 5	MIRHAM SA DE CV	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+498.00	TZANATCO.		\$1,012,797.28		\$2,129,253.52	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129,253.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/149	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTAPANAL OYAN-TAHUIL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00	CUAUHTAPAN ALOYAN.		\$0.00		\$2,250,400.00	INVITACION A 5	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$675,120.00	\$0.00	\$675,120.00	\$2,250,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00