



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y | 18/feb./2024  
 hora de Impresión | 05:48 p. m.

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO  
**CLAVE:** 2202  
**TITULAR:** GERSON CALIXTO DATTOLI  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2023  
**TRIMESTRE:** 4

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES ( A )	2° MES ( A )	3° MES ( A )	TOTAL PAGADO ( D )
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/086	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 21ETV0963K.	TEPANGO.		\$1,366,407.92		\$0.00	INVITACION A 5	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$409,922.37	\$409,922.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/099	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 21DPR1941H.	PEPEXTA.		\$1,659,033.51		\$0.00	INVITACION A 5	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$497,710.05	\$497,710.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/100	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO OFICIAL YOHUALICHAN C.C.T. 21EBH0580W	YOHUALICHAN.		\$2,020,140.00		\$0.00	INVITACION A 5	JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER	\$606,042.00	\$606,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/101	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA DE BETANCOURT C.C.T. 21DPR1957I	REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR).		\$1,357,871.86		\$0.00	INVITACION A 5	COLUZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR		SALDO A EJERCER			TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
															(4) 4=2-3	(6) 6=1-D	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	
1235-2	1	25	OP-043/103		CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO INDÍGENA CONAFE C.C.T.21KCC0294 Q	TALTZINTÁN.		\$681,710.54		\$0.00	ADJUDICACION	RUBIK CONSTRUCTOR A, S.A. DE C.V.	\$204,513.16	\$204,513.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/104		CONSTRUCCION DE LOSA Y BANDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR INDIGENA "NIÑOS HEROES" CLAVE C.C.T.21DCC0489 T.	REYESHOGPA N DE HIDALGO (EL MIRADOR).		\$1,537,741.89		\$0.00	INVITACION A 5	GAPCID, S.A. DE C.V	\$461,322.57	\$461,322.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/112		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE GÓMEZ HARO C.C.T. 21ETV0420R.	XOCOYOLO.		\$1,371,228.26		\$0.00	INVITACION A 5	COLUZPER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/113		CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR "MARTIN LOPEZ PAULINO" CLAVE 21DCC0266K.	CUAHUTAMAZACO.		\$681,964.58		\$0.00	ADJUDICACION	TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO	\$204,589.37	\$204,589.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/114		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$2,524,364.61		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$670,401.37	\$543,198.01	\$127,203.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25	OP-043/114		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$21,041.14		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/115	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ISMAEL MORANTE C.C.T. 21DJN0208J.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$988,668.00		\$0.00	INVITACION A 3	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	\$296,600.40	\$296,600.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/116	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC PRIM. JOSE MARIA GUTIERREZ C.C.T. 21DPR2085U.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$490,680.00		\$0.00	ADJUDICACION	CORRECAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$147,204.00	\$147,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/108	REHABILITACION DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL 5 DE MAYO CLAVE 21DPR1087L.	PINAHUISTA.		\$764,549.89		\$0.00	INVITACION A 3	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$229,364.97	\$229,364.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/109	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL C.C.T.21KJN0390 1.	ALAHUACAPAN.		\$609,232.00		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$182,769.60	\$182,769.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/119	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL DIEGO RIVERA C.C.T. 21EBH0416WW.	ZACATIPAN.		\$2,313,692.38		\$0.00	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$694,107.72	\$694,107.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC C.C.T. 21DPR2177K.	ZACATIPAN.		\$717,916.32		\$0.00	INVITACION A 3	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$165,878.12	\$165,878.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T. 21DPR2177K.	ZACATIPAN.		\$70,709.68		\$0.00	INVITACION A 3	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/121	REHABILITACION DE JUZGADO INDIGENA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$349,478.81		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$104,843.64	\$104,843.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	15		OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$71,940.84		\$0.00	ADJUDICACION	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$149,039.16		\$0.00	ADJUDICACION	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$66,294.00	\$66,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/131	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO SEGUNDA ETAPA.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$3,617,173.43		\$0.00	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/134	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	TENEXTEPEC.		\$331,529.24		\$0.00	ADJUDICACION	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/143	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	PEPEXTA.		\$0.00		\$2,871,253.58	INVITACION A 5	HHGERMANI SA DE CV	\$861,376.07	\$861,376.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,871,253...	\$0.00	\$2,871,253.58



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR		SALDO A EJERCER			TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
															(4) 4=2-3	(6) 6=1-D	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	
1235-2	1	25		OP-043/146	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC" C.C.T. 21DTV0467M.	CUAUHTAPAN ALOYAN.		\$2,709,249.61		\$0.00	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$812,774.88	\$812,774.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/154	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$563,911.76		\$667,698.96	INVITACION A 3	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$369,483.21	\$369,483.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,698.96	\$0.00	\$667,698.96
1235-2	1	25		OP-043/155	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE "NICOLÁS BRAVO" "C.C.T. 21DPB0911F".	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$858,298.77		\$1,544,848.95	INVITACION A 5	CONSTRUCCION ES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA SA DE CV	\$697,189.84	\$697,189.84	\$0.00	\$0.00	\$1,544,848...	\$0.00	\$0.00	\$1,544,848.95
1235-2	1	25		OP-043/156	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCOY OTL C.C.T.21DPB0888 V	LIMONCO.		\$803,767.65		\$1,734,236.95	INVITACION A 5	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$761,401.38	\$761,401.38	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$1,734,236...	\$0.00	\$1,734,236.95
1235-2	1	25		OP-043/157	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ C.C.T.21DPB0223 R	XALTZINTA.		\$3,519,386.85		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER				TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/159	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 242) C.C.T. 21MM90012	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00		\$4,951,460.00	LICITACION PUB	GAPCID, S.A. DE C.V.	\$1,485,438.00	\$1,075,710.27	\$409,727.73	\$1,365,759.09	\$0.00	\$0.00	\$3,585,700...	\$3,585,700.91
1235-2	1	25		OP-043/169	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS C.C.T. 21EMS0033B	XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO.		\$1,401,901.32		\$2,105,228.33	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$862,170.00	\$862,170.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,228...	\$0.00	\$0.00	\$2,105,228.33
1235-2	1	25		OP-043/170	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO C.C.T. 21EMS0032C	REYESHOGPAN DE HIDALGO (EL MIRADOR).		\$0.00		\$2,864,702.81	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$859,410.85	\$396,928.91	\$462,481.94	\$1,541,606.42	\$0.00	\$1,323,096...	\$0.00	\$1,323,096.39
1235-2	1	25		OP-043/171	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA C.C.T.21DPR2178 J	VISTA HERMOSA.		\$1,607,365.58		\$619,180.60	INVITACION A 5	MARCOS REGINO TORIBIO	\$629,880.00	\$629,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,180.60	\$0.00	\$619,180.60



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usr: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER				TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/179	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.C.T. 21DCC09371.	CAPOLA.		\$0.00		\$849,700.00	INVITACION A 3	TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO	\$254,910.00	\$254,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,700.00	\$849,700.00
1235-2	1	25		OP-043/183	REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO.	SANTIAGO YANCUITLAPAN.		\$1,753,340.00		\$0.00	INVITACION A 5	GUADALUPE ORDOÑEZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2	1	25		OP-043/188	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA.	ZACATIPAN.		\$0.00		\$2,785,160.00	INVITACION A 5	ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.	\$835,548.00	\$612,561.74	\$222,986.26	\$743,287.53	\$858,388.18	\$0.00	\$1,183,484...	\$2,041,872.47
1235-2	1	25		OP-043/189	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR.	SAN ANDRÉS TZICUILAN.		\$0.00		\$1,171,020.00	INVITACION A 3	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$351,306.00	\$351,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,465.91	\$616,554.09	\$1,171,020.00
1235-2	1	25		OP-043/164	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 21DPB0003F	TUZAMAPAN.		\$1,828,538.46		\$856,445.83	INVITACION A 5	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	\$770,959.20	\$770,959.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,445.83	\$0.00	\$856,445.83
1235-2	1	25		OP-043/165	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPB0244D	CAPOLA.		\$0.00		\$3,105,927.93	INVITACION A 5	JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER	\$792,048.00	\$783,090.24	\$8,957.76	\$495,627.15	\$0.00	\$0.00	\$2,610,300...	\$2,610,300.78
1235-2	1	25		OP-043/196	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO.	TAXIPEHUATL.		\$0.00		\$3,323,337.21	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$839,028.00	\$839,028.00	\$0.00	\$0.00	\$2,087,692...	\$1,235,644...	\$0.00	\$3,323,337.21



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR			SALDO A EJERCER (6)	TOTAL PAGADO (D)		
															4=2-3	6=1-D	1° MES (A)		2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C
1235-2	1	25		OP-043/177	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H.	ZACATIPAN.		\$0.00		\$908,280.00	ADJUDICACION	EDIFICACIONES COIMBA S.A. DE C.V.	\$272,484.00	\$272,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,894.11	\$466,385.89	\$908,280.00	
1235-2	1	25		OP-043/204	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q.	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00		\$504,621.84	ADJUDICACION	CONSTRUCCION ES FERCONHER, S.A. DE C.V.	\$138,087.79	\$138,087.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,621.84	\$504,621.84	
1235-2	1	25		OP-043/206	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN	PAHPATAPAN.		\$0.00		\$790,540.00	ADJUDICACION	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$237,162.00	\$141,934.32	\$95,227.68	\$317,425.59	\$0.00	\$0.00	\$473,114.41	\$473,114.41	
1235-2	1	25		OP-043/207	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0247A	XALTIPAN.		\$0.00		\$374,100.00	ADJUDICACION	HHGERMANI SA DE CV	\$112,230.00	\$0.00	\$112,230.00	\$374,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/208	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA C.C.T. 21DPR2172P	XALTIPAN.		\$0.00		\$1,910,404.00	INVITACION A 5	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$573,121.20	\$0.00	\$573,121.20	\$1,910,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/210	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALEJANDRINA R. DE ENRIQUEZ C.C.T. 21DES0014F	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00		\$550,420.00	ADJUDICACION	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$165,126.00	\$0.00	\$165,126.00	\$550,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25		OP-043/211	CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y GRADAS EN TECHADO COMUNITARIO.	PEPEXTA		\$0.00		\$1,713,612.87	INVITACION A 5	MIRHAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713,612...	\$1,713,612.87	





**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C	
															(4) 4=2-3	(6) 6=1-D					(A)
1235-2	1	25	OP-043/212	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCÓY OTL C.C.T.21DPB0888 V.	LIMONCO.			\$0.00		\$346,629.39	ADJUDICACION	CONSTRUCCIONES XILOXOCHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$103,988.81	\$0.00	\$103,988.81	\$346,629.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25	OP-043/213	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21DPR2767Y.	SANTIAGO YANCUITLAPAN.			\$0.00		\$948,648.00	INVITACION A 3	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$284,594.40	\$0.00	\$284,594.40	\$948,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-2	1	25	OP-043/218	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS EN PALACIO MUNICIPAL.	CIUDAD DE CUETZALAN.			\$0.00		\$359,020.00	ADJUDICACION	MIRHAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,020.00	\$359,020.00	
1235-2	1	25	OP-043/219	REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR.	CIUDAD DE CUETZALAN.			\$0.00		\$417,020.00	ADJUDICACION	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$125,106.00	\$0.00	\$125,106.00	\$417,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25	OP-043/111	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL.	ALAHUACAPAN.			\$1,082,289.43		\$0.00	INVITACION A 3	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$324,686.83	\$324,686.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-3	1	25	OP-043/209	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	ATEMOLON.			\$0.00		\$1,987,080.00	INVITACION A 5	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$596,124.00	\$596,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,080.00	\$1,987,080.00	
1235-3	1	25	OP-043/191	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATEMOLÓN.			\$0.00		\$2,354,220.00	INVITACION A 5	RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,220.00	\$0.00	\$0.00	\$2,354,220.00	
1235-3	1	25	OP-043/148	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	PAHUATAHU.			\$0.00		\$8,723,780.00	LICITACION PUB	COMPañIA PAVIMENTADOR A, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$2,617,134.00	\$1,632,635.22	\$984,498.78	\$3,281,662.60	\$5,442,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442,117.40
1235-3	1	25	OP-043/150	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL.	TEXOCHICO.			\$1,137,530.80		\$0.00	INVITACION A 3	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$341,259.24	\$341,259.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usr: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-3	1	25		OP-043/135	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CALLE A ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIPAN	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$241,128.98		\$0.00	ADJUDICACION	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/137	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA.	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$1,702,059.36		\$0.00	INVITACION A 51	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/141	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO DE TEPOPOLA.	TZINACAPAN.		\$80,088.48		\$0.00	ADJUDICACION	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/097	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC.	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$538,820.00		\$0.00	ADJUDICACION	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$161,646.00	\$161,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/098	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, JOSE BONILLA, CUAUHTEMOC Y JOSE MARIA MORELOS	SANTIAGO YANCUITLALPAN.		\$543,837.55		\$0.00	INVITACION A 51	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$163,151.27	\$163,151.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/117	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATMOLON.		\$1,213,940.00		\$0.00	INVITACION A 31	MARITZA URIBE ORTIGOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/118	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 8 DE DICIEMBRE	ZACATIPAN.		\$1,031,832.27		\$0.00	INVITACION A 31	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$309,549.68	\$309,549.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

Estado de Puebla

## Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-3	1	25		OP-043/106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR IGNACIO ZARAGOZA 1 Y 2	ZACATIPAN (TECUAHUTA).		\$892,337.21		\$0.00	INVITACION A 5	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3	1	25		OP-043/065	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE ACATEPEC	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$583,556.88		\$0.00	INVITACION A 5	INNOVA INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA DE TEZIUTLAN C & C SA DE CV	\$90,225.05	\$90,225.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PAGMACO LA LOMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+290.00.	PAGMACO.		\$799,731.93		\$0.00	INVITACION A 5	CONSTRUCTOR A Y EDIFICADORA LIUVA, S.A. DE C.V.	\$239,919.58	\$239,919.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE HUAXTITAN DEL KM 0+000.00 AL 0+235.00.	HUAXTITÁN.		\$809,376.99		\$0.00	INVITACION A 5	COMPañIA PAVIMENTADOR A, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/095	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HERMANOS SERDAN EN EL KM 0+278.00 AL 0+495.00.	TZINACAPAN.		\$615,501.30		\$0.00	INVITACION A 5	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/110	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA C.C.T. 21ETV0952E	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$156,020.00		\$0.00	ADJUDICACION	S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$46,806.00	\$46,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/129	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL A TZANATCO	TZANATCO.		\$382,719.79		\$0.00	ADJUDICACION	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO	
															(4)	(6)				(A)	(A)
																4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C
1235-4	1	25		OP-043/142	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+084.50 Y GUADALUPE DEL CAD. 0+000.00 AL 0+074.40	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$3,603,861.73		\$0.00	INVITACION A 5	HHGERMANI SA DE CV	\$861,376.07	\$0.00	\$861,376.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, DEL KM 0+400.00 AL KM 0+650.00	XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO.		\$3,553,811.72		\$0.00	INVITACION A 5	COMPAÑIA PAVIMENTADOR A, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+800.00 AL 1+100.00	REYESHOGPAN.		\$3,168,942.21		\$0.00	INVITACION A 5	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	26		OP-043/132	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REAL CUICHAT 0+000.00 AL KM 0+280.00, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	INVITACION A 5	MIRHAM SA DE CV	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000...	\$0.00	\$2,500,000.00	
1235-4	1	25		OP-043/151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+498.00	TZANATCO.		\$3,142,050.80		\$0.00	INVITACION A 5	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/152	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	YOHUALICHA N.		\$2,025,212.81	\$2,302,600.94	\$2,302,600.94	LICITACION PUB	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$1,219,044.00	\$1,219,044.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,600...	\$0.00	\$0.00	\$2,302,600.94	
1235-4	1	25		OP-043/153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA, DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00	NAHUIOGPAN.		\$0.00	\$4,109,880.00	\$4,109,880.00	LICITACION PUB	MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,771.88	\$0.00	\$0.00	\$2,886,108...	\$2,886,108.12	



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				D= A+B+C
1235-4	1	25		OP-043/149	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTAPANAL OYAN-TAHUIL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00	CUAUHTAPAN ALOYAN.		\$2,250,400.00		\$0.00	INVITACION A 5	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$675,120.00	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/160	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA GALERA-VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00	LA GALERA.		\$2,440,060.00		\$0.00	INVITACION A 5	CONSTRUCCION ES FERCONHER, S.A. DE C.V.	\$732,018.00	\$732,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000.00 AL 0+245.00	TENANIKAN.		\$2,055,520.00		\$0.00	INVITACION A 5	PROYECTOS Y CONSTRUCCION ES TZINACAPAN SA DE CV	\$616,656.00	\$616,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/162	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0+280.00 Y 0+670.00,	CUAUHTAPAN ALOYAN,		\$0.00	\$344,462.00		ADJUDICACION	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,462.00	\$0.00	\$0.00	\$344,462.00
1235-4	1	25		OP-043/163	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 0+000.00 AL 0+350.00	AYOTZINAPAN.		\$1,186,659.29		\$2,236,416.98	INVITACION A 5	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$857,820.00	\$857,820.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,416...	\$0.00	\$0.00	\$2,236,416.98
1235-4	1	25		OP-043/158	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A TIXAPAN, BARRIO ZOTOLAN, DEL KM 0+300.00 AL 0+600.00	AYOTZINAPAN.		\$2,414,992.40		\$0.00	INVITACION A 5	RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25		OP-043/192	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00	CUAHUTAMAZ ACO.		\$0.00	\$2,397,140.00		LICITACION PUB S & V	INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$719,142.00	\$284,877.60	\$434,264.40	\$1,447,547.98	\$0.00	\$949,592.02	\$0.00	\$949,592.02



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES			2° MES			3° MES			TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)	(A)
1235-4	1	25	OP-043/193	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00	COAPAN.			\$0.00		\$1,968,520.00	INVITACION A 5	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	\$590,556.00	\$590,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,255...	\$541,264.86							\$1,968,520.00
1235-4	1	25	OP-043/194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0+000.00 AL 0+165.00.	CUATRO CAMINOS.			\$0.00		\$740,660.00	ADJUDICACION	HHGERMANI SA DE CV	\$222,198.00	\$222,198.00	\$0.00	\$0.00	\$464,504.16	\$0.00	\$276,155.84							\$740,660.00
1235-4	1	25	OP-043/195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0+000.00 AL 0+186.00.	PINAHUISTA.			\$0.00		\$1,901,124.00	INVITACION A 5	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,301.40	\$1,042,822...	\$0.00	\$0.00							\$1,042,822.60
1235-4	1	25	OP-043/172	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+200.00 AL 0+455.00.	CAXALTEPEC.			\$0.00		\$2,756,856.00	INVITACION A 5	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$827,056.80	\$827,056.80	\$0.00	\$0.00	\$1,626,586...	\$0.00	\$1,130,269...							\$2,756,856.00
1235-4	1	25	OP-043/173	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00	TATAHUICTALTIPAN.			\$0.00		\$2,076,574.00	INVITACION A 5	RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$622,972.20	\$530,526.94	\$92,445.26	\$308,150.86	\$802,847.29	\$634,984.48	\$330,591.37							\$1,768,423.14
1235-4	1	25	OP-043/174	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+020.00	TZOJIACO.			\$628,864.27		\$495,639.73	INVITACION A 3	CONSTRUCTOR A DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V.	\$337,351.20	\$337,351.20	\$0.00	\$0.00	\$495,639.73	\$0.00	\$0.00							\$495,639.73
1235-4	1	25	OP-043/175	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETITAN-TAJKUILOL DEL KM 0+515.00 AL 0+815.00.	TEPETITAN ZACATIPAN.			\$0.00		\$2,761,077.46	INVITACION A 5	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$762,816.00	\$762,816.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,335...	\$0.00	\$1,079,742...							\$2,761,077.46



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usu: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y 18/feb./2024  
 hora de Impresión 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO (D)
															(4)	(6)				
1235-4	1	25	OP-043/176	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC DEL CAD 0+000.00 AL 0+300.00	SAN ANDRÉS TZICUILAN.			\$1,032,135.16		\$1,031,620.84	INVITACION A 5	PC.JARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$619,126.80	\$532,060.47	\$87,066.33	\$290,221.14	\$471,610.69	\$0.00	\$269,789.01	\$741,399.70
1235-4	1	25	OP-043/205	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL XIUTECUAPAN, DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00, DEL KM 0+190.00 AL 0+290.00 Y DEL KM 0+510.00 AL 0+560.00.	XIUTECUAPAN			\$0.00		\$2,828,080.00	INVITACION A 5	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$848,424.00	\$0.00	\$848,424.00	\$2,828,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	OP-043/178	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0+050.00 AL 0+300.00.	AHUATENO.			\$0.00		\$2,342,620.00	INVITACION A 5	MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$702,786.00	\$702,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,342,620.00	\$2,342,620.00
1235-4	1	25	OP-043/199	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC-ATMOLON DEL KM 0+350.00 AL 0+550.00	XALTEPEC.			\$0.00		\$1,716,800.00	INVITACION A 5	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$515,040.00	\$515,040.00	\$0.00	\$0.00	\$600,378.78	\$1,116,421.00	\$0.00	\$1,716,800.00
1235-4	1	25	OP-043/201	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM 0+000.00 AL 0+180.00	XILIAPAN.			\$0.00		\$2,538,547.19	INVITACION A 5	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR A SERRANA CLEV, S.A. DE C.V.	\$761,564.16	\$438,415.77	\$323,148.39	\$1,077,161.29	\$0.00	\$0.00	\$1,461,385.00	\$1,461,385.90
1235-4	1	25	OP-043/202	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CHICUEYACO DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00	CHICUEYACO.			\$610,378.21		\$1,014,085.79	INVITACION A 5	PC.JARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,085.00	\$0.00	\$1,014,085.79



# MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO

## Estado de Puebla

### Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

Usu: supervisor  
Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	MENSUAL			TOTAL PAGADO (D)	
															(4)	(6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	D= A+B+C	
1235-4	1	25	OP-043/203		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+129.00	CIUDAD DE CUETZALAN.		\$411,929.77		\$1,792,967.27	INVITACION A 5	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,967...	\$1,792,967.27
1235-4	1	25	OP-043/166		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0+780.00 AL 1+050.00	VISTA HERMOSA.		\$1,880,960.74		\$589,259.26	INVITACION A 5	LEOBARDO MACARIO MOLINA	\$741,066.00	\$741,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,259.26	\$589,259.26
1235-4	1	25	OP-043/167		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+315.00 AL 0+563.00	TENANIKAN.		\$1,857,740.00		\$0.00	INVITACION A 5	CONSTRUCCION ES XILOXOCHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$557,322.00	\$557,322.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4	1	25	OP-043/168		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J.	PINAHUISTA.		\$0.00		\$626,400.00	INVITACION A 3	HHGERMANI SA DE CV	\$187,920.00	\$154,549.17	\$33,370.83	\$111,236.09	\$0.00	\$387,905.53	\$127,258.38	\$515,163.91	
1235-4	1	25	OP-043/214		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A COHUATICHAN	CIUDAD DE CUETZALAN (BARRIO DE CHICHICAZAPAN)		\$0.00		\$390,688.00	INVITACION A 5	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$117,206.40	\$0.00	\$117,206.40	\$390,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	OP-043/216		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	YOHUALICHAN (BARRIO DE XIUTECUAPAN).		\$0.00		\$685,688.70	INVITACION A 3	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,403.57	\$0.00	\$1,403.57	\$685,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	OP-043/216		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	YOHUALICHAN (BARRIO DE XIUTECUAPAN).		\$0.00		\$685,688.70	INVITACION A 3	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$134,574.44	\$0.00	\$134,574.44	\$685,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	OP-043/216		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	YOHUALICHAN (BARRIO DE XIUTECUAPAN).		\$0.00		\$685,688.70	INVITACION A 3	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$229,846.98	\$0.00	\$229,846.98	\$685,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25	OP-043/216		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	YOHUALICHAN (BARRIO DE XIUTECUAPAN).		\$0.00		\$674,583.61	INVITACION A 3	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$295.03	\$0.00	\$295.03	\$674,583.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	





**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios**

Usr: supervisor  
 Rep: rptCedulaObraEnProceso

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2024  
 05:48 p. m.

CUENTA AL 5° NIVEL	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS, PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2023 O SALDO 2022	IMPORTE COMPROMETIDO 2023 O SALDO POR EJERCER(1)	TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACIÓN (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR	SALDO A EJERCER	1° MES	2° MES	3° MES	TOTAL PAGADO	
															(4)	(6)				(A)	(A)
																4=2-3	6=1-D	(A)	(A)	(A)	D= A+B+C
1235-4	1	25		OP-043/216	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	YOHUALICHAN (BARRIO DE XIUTECUAPAN).		\$0.00		\$674,583.61	INVITACION A 3	LUGENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$41,961.67	\$0.00	\$41,961.67	\$674,583.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1235-4	1	25		OP-043/217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRICIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+450.00.	MACUILACACO.		\$0.00		\$2,330,440.00	INVITACION A 5	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$699,132.00	\$0.00	\$699,132.00	\$2,330,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	