



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/148	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	20/07/2023	16/11/2023		Rehabilitación	LICITACION PUBLICA	Contrato	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$3,281,662.60	\$8,723,780.00	\$0.00	\$3,281,662.60	100.00%
OP-043/153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NAHUIOGPAN - COSAMALOMILA, DEL KM 0+000.00 AL 0+020.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	13/08/2023	10/11/2023		Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ	\$1,223,771.88	\$4,109,880.00	\$0.00	\$1,223,771.88	100.00%
OP-043/159	SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (ORTO) IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	27/07/2023	03/11/2023		Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$1,365,759.09	\$4,951,460.00	\$0.00	\$1,365,759.09	100.00%
OP-043/165	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	15/07/2023	12/10/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER	\$495,627.15	\$2,640,160.00	\$0.00	\$495,627.15	100.00%
OP-043/168	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/08/2023	16/11/2023		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$111,236.09	\$626,400.00	\$0.00	\$111,236.09	100.00%
OP-043/170	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	07/10/2023	30/12/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$1,541,606.42	\$2,864,702.81	\$0.00	\$1,541,606.42	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/173	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0+000.00 AL 0+250.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	15/07/2023	12/10/2023	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$308,150.86	\$2,076,574.00	\$0.00	\$308,150.86	100.00%
OP-043/176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTÉMOC DEL CAD 0+000.00 AL 0+300.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	15/07/2023	12/10/2023	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$290,221.14	\$2,063,756.00	\$0.00	\$290,221.14	100.00%
OP-043/188	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/08/2023	16/11/2023	Rehabilitación	Rehabilitación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V.	\$743,287.53	\$2,785,160.00	\$0.00	\$743,287.53	100.00%
OP-043/192	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/08/2023	16/11/2023	Nueva	Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$1,447,547.98	\$2,397,140.00	\$0.00	\$1,447,547.98	100.00%
OP-043/195	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0+000.00 AL 0+186.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/08/2023	16/11/2023	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNANDEZ	\$858,301.40	\$1,901,124.00	\$0.00	\$858,301.40	100.00%
OP-043/201	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM 0+000.00 AL 0+180.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	07/10/2023	30/12/2023	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COMERCIALIZADO RA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV, S.A. DE C.V.	\$1,077,161.29	\$2,538,547.19	\$0.00	\$1,077,161.29	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/205	HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL XIUTECUAPAN, DEL KM 0+000.00 AL 0+100.00, DEL KM 0+190.00 AL 0+290.00 Y DEL KM	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	05/11/2023	02/02/2024	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,828,080.00	\$2,828,080.00	\$0.00	\$2,828,080.00	100.00%
OP-043/206	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UPN	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/11/2023	29/01/2024	Nueva	Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRÁULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$317,425.59	\$790,540.00	\$0.00	\$317,425.59	100.00%
OP-043/207	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DT/0217A	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024	Nueva	Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$374,100.00	\$374,100.00	\$0.00	\$374,100.00	100.00%
OP-043/208	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO COLOCACIÓN DE CISTERNAS EN ESCUELA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,910,404.00	\$1,910,404.00	\$0.00	\$1,910,404.00	100.00%
OP-043/210	SECUNDARIA GENERAL ALEJANDRINA R. DE ENRIQUEZ	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/11/2023	13/01/2024	Nueva	Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$550,420.00	\$550,420.00	\$0.00	\$550,420.00	100.00%
OP-043/212	DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NETZAHUALCÓYO TL	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/11/2023	02/02/2024	Rehabilitación	Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CONSTRUCCIONES XILOXOCHICOS DE R.L. DE C.V.	\$346,629.39	\$346,629.39	\$0.00	\$346,629.39	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/213	DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CLAVE	FISM	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$948,648.00	\$948,648.00	\$0.00	\$948,648.00	100.00%
OP-043/214	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A COHUATICHAN	FISM	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V.	\$390,688.00	\$390,688.00	\$0.00	\$390,688.00	100.00%
OP-043/216	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	FISM	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,360,272.31	\$1,360,272.31	\$0.00	\$685,688.70	50.41%
OP-043/216	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	23/02/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,360,272.31	\$1,360,272.31	\$0.00	\$674,583.61	49.59%
OP-043/217	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRICIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+450.00.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	14/03/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$2,330,440.00	\$2,330,440.00	\$0.00	\$2,330,440.00	100.00%
OP-043/219	REHABILITACION DE SUPERVISION ESCOLAR.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/12/2023	14/03/2024		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$417,020.00	\$417,020.00	\$0.00	\$417,020.00	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/225	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	22/04/2024		Ampliación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$1,053,280.00	\$1,053,280.00	\$0.00	\$1,053,280.00	100.00%
OP-043/226	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A CUAUHTAPANALO YAN.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	22/04/2024		Ampliación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$649,020.00	\$649,020.00	\$0.00	\$649,020.00	100.00%
OP-043/227	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CAMINO REAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$2,715,560.00	\$2,715,560.00	\$0.00	\$2,642,442.03	97.31%
OP-043/228	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+140.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$1,650,888.90	\$1,604,628.00	\$1,650,888.90	\$1,650,888.90	100.00%
OP-043/229	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL 0+60.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	22/04/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$929,491.77	\$794,565.20	\$929,491.77	\$929,491.77	100.00%
OP-043/230	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL TENANGO-CUAHUTAMAZACO, DEL KM 0+000.00 AL 0+240.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	22/04/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES XILOXOCHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,770,537.00	\$1,770,537.00	\$0.00	\$1,770,537.00	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/231	NARCISO MENDOZA DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00, EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN, MUNICIPIO DE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	LUCENT MATERIALES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$2,726,535.36	\$2,323,944.00	\$2,726,535.36	\$2,726,535.36	100.00%
OP-043/232	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PANTEON EL CARMEN.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GUADALUPE ORDOÑEZ VELASCO	\$1,840,456.00	\$1,840,456.00	\$0.00	\$1,840,456.00	100.00%
OP-043/233	APERTURA DE CAMINO ATEXOLAHUA DEL KM 0+000.00 AL 0+560.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	20/01/2024	29/03/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	LOS ABETOS CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES E INGENIERIA	\$3,198,950.42	\$2,738,452.60	\$3,198,950.42	\$3,198,950.42	100.00%
OP-043/234	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON ISLAS DEL KM 0+000.00 AL 0+201.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,026,752.00	\$2,026,752.00	\$0.00	\$2,026,752.00	100.00%
OP-043/235	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS DEL KM 0+000.00 AL 0+224.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	03/02/2024	02/05/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,936,552.73	\$2,824,020.00	\$2,936,552.73	\$2,936,552.73	100.00%
OP-043/236	AMPLIACION RE DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A BACHILLERATO DIGITAL	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/02/2024	29/04/2024	Activo	Ampliación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRICOS VIVANCO SA DE CV	\$716,300.00	\$716,300.00	\$0.00	\$347,012.07	48.45%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/237	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE OCAMPO DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/02/2024	29/04/2024		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	MIRHAM SA DE CV	\$1,423,668.00	\$1,423,668.00	\$0.00	\$1,423,668.00	100.00%
OP-043/238	DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/02/2024	29/04/2024		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN SA DE CV	\$1,312,715.16	\$1,312,715.16	\$0.00	\$1,312,715.16	100.00%
OP-043/239	DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTINELA DEL CAD. 0+000 AL 0+001	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/02/2024	29/04/2024		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V.	\$1,114,644.00	\$1,114,644.00	\$0.00	\$1,114,644.00	100.00%
OP-043/240	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAHUTEMOC DEL KM 0+000.00 AL 0+066.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/02/2024	29/04/2024	Activo	Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V.	\$802,948.25	\$658,184.00	\$802,948.25	\$802,948.25	100.00%
OP-043/243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+250.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/02/2024	06/05/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	LEOBARDO MACARIO MOLINA	\$2,483,096.00	\$2,483,096.00	\$0.00	\$2,483,096.00	100.00%
OP-043/244	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A CHIAHUTA DEL KM 0+330.00 AL 0+520.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/02/2024	06/05/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JOSE LUIS GARCIA GARCIA	\$2,373,708.00	\$2,373,708.00	\$0.00	\$2,373,708.00	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/246	REHABILITACIÓN DE BACHILLERATO FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO C.C.T. 21EMS0032C	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	02/02/2024	07/03/2024		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$650,296.00	\$650,296.00	\$0.00	\$650,296.00	100.00%
OP-043/247	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL XILOXOCHICO-CUAHUTAMANCA DEL KM 0+100.00 AL 0+350.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	02/03/2024	20/05/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V.	\$2,108,590.00	\$2,108,590.00	\$0.00	\$2,108,590.00	100.00%
OP-043/249	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL DEL CAD 0+150.00 AL 0+383.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/03/2024	13/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL VALLE SA DE CV	\$2,373,179.78	\$2,017,820.00	\$2,373,179.78	\$1,041,593.63	43.89%
OP-043/250	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+220.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/03/2024	13/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$1,542,220.00	\$1,542,220.00	\$0.00	\$925,792.95	60.03%
OP-043/251	SANITARIO-DIRECCIÓN Y ANDADOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL TETSIJTSILIN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES XILOXOCHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$2,198,780.00	\$2,198,780.00	\$0.00	\$1,038,750.65	47.24%
OP-043/252	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO DEL CAD 0+000.00 AL 0+300.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$2,638,420.00	\$2,638,420.00	\$0.00	\$2,638,420.00	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/253	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$3,015,014.75	\$3,015,014.75	\$0.00	\$1,372,141.06	45.51%
OP-043/254	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A XOCOTA EN EL KM 0+170.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$980,569.02	\$980,569.02	\$0.00	\$784,901.76	80.05%
OP-043/256	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,006,410.45	\$3,006,410.45	\$0.00	\$2,676,566.85	89.03%
OP-043/257	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	\$3,019,313.59	\$3,019,313.59	\$0.00	\$1,552,685.08	51.43%
OP-043/258	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO Y HERMANOS SERDÁN DEL KM 0+000.00 AL 0+228.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYASA DE CV	\$2,048,072.80	\$2,048,072.80	\$0.00	\$909,887.28	44.43%
OP-043/259	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR, DEL KM 0+200.00 AL 0+400.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN SA DE CV	\$1,697,660.00	\$1,697,660.00	\$0.00	\$1,697,660.00	100.00%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/260	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL XOCHICAL, DEL KM 0+000.00 AL 0+234.50	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$3,021,568.00	\$3,021,568.00	\$0.00	\$2,687,592.01	88.95%
OP-043/261	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO DE CAMINO CUAMONO - CUAUHTAPANALO YAN DEL CAD. DEL 0+307.00 AL 637.10	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	23/03/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$2,105,937.08	\$2,105,937.08	\$0.00	\$1,341,918.31	63.72%
OP-043/262	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN OJTIMAXAL SUR	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	06/04/2024	04/07/2024		Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	RIPESA GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO, S.A. DE C.V.	\$977,532.00	\$977,532.00	\$0.00	\$977,532.00	100.00%
OP-043/263	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 6 DE AGOSTO DEL CAD. 0+000.00 AL 0+444.20	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	06/04/2024	04/07/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV	\$2,754,942.00	\$2,754,942.00	\$0.00	\$2,754,942.00	100.00%
OP-043/265	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL TECOLAPA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+410.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	06/04/2024	04/07/2024		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV	\$2,884,456.00	\$2,884,456.00	\$0.00	\$2,884,456.00	100.00%
OP-043/266	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+000.00 AL 0+230.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	06/04/2024	04/07/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	LOS ABETOS CONSTRUCCIONE S, REMODELACIONE S E INGENIERIA	\$1,878,620.00	\$1,878,620.00	\$0.00	\$1,360,140.72	72.40%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/268	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN BAUTISTA DEL KM 0+000.00 AL 0+227.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	22/04/2024	10/07/2024	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN SA DE CV	\$1,752,000.00	\$1,752,000.00	\$0.00	\$1,752,000.00	100.00%
OP-043/269	DE MURO Y CERCADO DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	22/04/2024	20/06/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GUADALUPE ORDOÑEZ VELASCO	\$1,763,176.36	\$1,627,016.00	\$1,763,176.36	\$1,013,247.44	57.47%
OP-043/272	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN BACHILLERATO DIGITAL N.º 42 CON	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	29/04/2024	06/08/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,349,000.00	\$2,349,000.00	\$0.00	\$962,175.79	40.96%
OP-043/273	C.C.T. 215B-000511 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TEXOCHICO DEL KM 0+000.00 AL 0+297.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	29/04/2024	27/07/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,446,834.40	\$2,446,834.40	\$0.00	\$2,361,455.19	96.51%
OP-043/274	IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	29/04/2024	27/07/2024	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,467,320.00	\$2,467,320.00	\$0.00	\$990,817.34	40.16%
OP-043/276	RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLES LIMONCO -TEPETITAN CHICO, CALLE PRINCIPAL DE POCHOCO Y SEGUNDA CALLE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/05/2024	15/08/2024	Activo	Ampliación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$2,296,800.00	\$2,296,800.00	\$0.00	\$1,193,659.55	51.97%



MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
Estado de Puebla
Avances de Obra
Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 08:55 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/278	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL A ZOPILOTEPEC DEL KM 0+000.00 AL 1+003.00.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	27/04/2024	26/05/2024		Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	LOS ABETOS CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES E INGENIERIA	\$872,639.34	\$872,639.34	\$0.00	\$872,639.34	100.00%