



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PAGMACO LA LOMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+290.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	01/10/2022	19/12/2022	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LIUVA, S.A. DE C.V.	\$799,731.93	\$1,793,448.62	\$799,731.93	\$799,731.93	100.00%
OP-043/065	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE ACATEPEC	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/06/2022	02/09/2022	Ampliación	Ampliación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	INNOVA INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA DE TEZIUTLAN C & C SA DE CV	\$583,556.88	\$1,990,560.00	\$0.00	\$583,556.88	100.00%
OP-043/086	ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	01/10/2022	19/12/2022	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$1,366,407.92	\$2,032,044.53	\$0.00	\$1,366,407.92	100.00%
OP-043/089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE HUAXTITAN DEL KM 0+000.00 AL 0+235.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	01/10/2022	19/12/2022	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$809,376.99	\$2,478,865.06	\$0.00	\$809,376.99	100.00%
OP-043/095	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HERMANOS SERDAN EN EL KM 0+278.00 AL 0+495.00.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	15/10/2022	23/12/2022	Nueva	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$615,501.30	\$1,544,586.75	\$0.00	\$615,501.30	100.00%
OP-043/097	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023	Ampliación	Ampliación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$538,820.00	\$538,820.00	\$538,820.00	\$538,820.00	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/098	RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, JOSE BONILLA, CUAUHTEMOC Y JOSE MARIA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	22/10/2022	30/12/2022		Ampliación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$543,837.55	\$1,756,008.00	\$0.00	\$543,837.55	100.00%
OP-043/099	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 21DPR1941H.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	12/11/2022	30/01/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PEDRO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,659,033.51	\$1,659,033.51	\$0.00	\$1,659,033.51	100.00%
OP-043/100	ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO OFICIAL YOHUALICHAN DE TEXCOTLALCO EN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	29/10/2022	06/01/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER	\$2,020,140.00	\$2,020,140.00	\$0.00	\$2,020,140.00	100.00%
OP-043/101	ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA DE BETANCOBIEN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	12/11/2022	30/01/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COLUZPER SA DE CV	\$1,357,871.86	\$2,080,714.02	\$0.00	\$1,357,871.86	100.00%
OP-043/103	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO INDÍGENA CONAFE C.C.T.21KCC0294Q	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	12/11/2022	30/01/2023		Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	RUBIK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$681,710.54	\$681,710.54	\$0.00	\$681,710.54	100.00%
OP-043/104	CONSTRUCCION DE LOSA Y BARDA PERIMETRAL DE PREESCOLAR INDÍGENA "NIÑOS HEROES" CLAVE C.C.T.21DCC0489T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$1,537,741.89	\$1,537,741.89	\$0.00	\$1,537,741.89	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/106	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR IGNACIO ZARAGOZA 1 Y 2	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Ampliación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	\$892,337.21	\$1,497,524.17	\$892,337.21	\$892,337.21	100.00%
OP-043/108	DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL 5 DE MAYO CLAVE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$764,549.89	\$764,549.89	\$0.00	\$764,549.89	100.00%
OP-043/109	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL C.C.T.21KJN03901.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$609,232.00	\$609,232.00	\$0.00	\$609,232.00	100.00%
OP-043/110	DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA C.C.T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	\$156,020.00	\$156,020.00	\$0.00	\$156,020.00	100.00%
OP-043/111	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Ampliación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$1,082,289.43	\$1,082,289.43	\$0.00	\$1,082,289.43	100.00%
OP-043/112	ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE GÓMEZ	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COLUZPER SA DE CV	\$1,371,228.26	\$2,286,765.73	\$0.00	\$1,371,228.26	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/113	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR "MARTIN LOPEZ PAULINO" CLAVE 21DCC0266K.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO	\$681,964.58	\$681,964.58	\$0.00	\$681,964.58	100.00%
OP-043/114	DE TERCER GRADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$2,545,405.75	\$2,545,405.75	\$0.00	\$2,524,364.61	99.17%
OP-043/114	DE TERCER GRADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$2,545,405.75	\$2,545,405.75	\$0.00	\$21,041.14	0.83%
OP-043/115	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ISMAEL MORANTE C.C.T. 21DJN0208J.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYASA DE CV	\$988,668.00	\$988,668.00	\$0.00	\$988,668.00	100.00%
OP-043/116	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC PRIM. JOSE MARIA GUTIERREZ C.C.T. 21DPR2085U.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$490,680.00	\$490,680.00	\$0.00	\$490,680.00	100.00%
OP-043/117	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	MARITZA URIBE ORTIGOZA	\$1,213,940.00	\$1,213,940.00	\$0.00	\$1,213,940.00	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/118	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 8 DE DICIEMBRE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	10/03/2023		Ampliación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	JORGE ALBERTO BONILLA GOMEZ	\$1,031,832.27	\$1,031,832.27	\$0.00	\$1,031,832.27	100.00%
OP-043/119	AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL DIEGO RIVERA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	10/12/2022	09/03/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$2,313,692.38	\$2,313,692.38	\$0.00	\$2,313,692.38	100.00%
OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$788,626.00	\$788,626.00	\$0.00	\$717,916.32	91.03%
OP-043/120	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC C.C.T.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	MURSTEIN CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$788,626.00	\$788,626.00	\$0.00	\$70,709.68	8.97%
OP-043/121	REHABILITACION DE JUZGADO INDIGENA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$349,478.81	\$349,478.81	\$0.00	\$349,478.81	100.00%
OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$220,980.00	\$220,980.00	\$0.00	\$149,039.16	67.44%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/124	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN SUPERVISION ESCOLAR.	PARTICIPACIONES FEDERALES	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	17/12/2022	06/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$220,980.00	\$220,980.00	\$0.00	\$71,940.84	32.56%
OP-043/129	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL A TZANATCO	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	08/04/2023	06/06/2023		Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$382,719.79	\$382,719.79	\$0.00	\$382,719.79	100.00%
OP-043/131	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO SEGUNDA ETAPA.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	21/01/2023	20/05/2023	Activo	Rehabilitación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$3,617,173.43	\$2,894,001.74	\$3,617,173.43	\$2,345,643.04	64.85%
OP-043/134	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/02/2023	26/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$331,529.24	\$331,529.24	\$0.00	\$331,529.24	100.00%
OP-043/135	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE A ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIDAN	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/02/2023	26/03/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$241,128.98	\$241,128.98	\$0.00	\$241,128.98	100.00%
OP-043/136	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+800.00 AL 1+100.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/02/2023	25/05/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$3,168,942.21	\$2,724,371.01	\$3,168,942.21	\$3,168,942.21	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2023**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023  
 12:52 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/137	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	04/03/2023	22/05/2023		Rehabilitación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$1,702,059.36	\$1,702,059.36	\$0.00	\$1,702,059.36	100.00%
OP-043/139	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, DEL KM 0+400.00 AL KM 0+650.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	04/03/2023	01/06/2023		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$3,553,811.72	\$2,856,812.11	\$3,553,811.72	\$3,553,811.72	100.00%
OP-043/141	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO DE TEPOPOLA.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/03/2023	09/04/2023		Rehabilitación	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$80,088.48	\$80,088.48	\$0.00	\$80,088.48	100.00%
OP-043/142	DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0+000.00 AL 0+084.50 Y GUADALUPE DEL CAD. 0+000.00 AL IMPARTICION DE EDUCACION	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	25/03/2023	22/06/2023	Activo	Rehabilitación	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$3,603,861.73	\$2,891,672.64	\$3,603,861.73	\$960,231.02	26.64%
OP-043/146	FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA "NIÑOS HEROES DE	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	20/05/2023	28/07/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$2,709,249.61	\$2,709,249.61	\$0.00	\$2,131,735.28	78.68%
OP-043/151	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+498.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	13/05/2023	10/08/2023	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICTOR HERNANDEZ CRUZ	\$3,142,050.80	\$2,838,424.40	\$3,142,050.80	\$1,012,797.28	32.23%