



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022  
 07:11 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/003	DE EMPEDRADO EN LA CALLE LIC. CARLOS GARCIA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+240.00,	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	29/11/2021	26/02/2022		Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	MIRHAM SA DE CV	\$5,012,764.48	\$5,012,764.48	\$0.00	\$5,012,764.48	100.00%
OP-043/005	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TEPETITAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+400.00 (PRIMERA ETAPA)	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	18/02/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZACION EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$1,746,065.27	\$1,746,065.27	\$0.00	\$1,281,057.96	73.37%
OP-043/005	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR TEPETITAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+400.00 (PRIMERA ETAPA)	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	18/02/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZACION EDIFICADORA Y ARRENDARORA MAC SA DE CV	\$1,746,065.27	\$1,746,065.27	\$0.00	\$465,007.31	26.63%
OP-043/006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ACHIUAL DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	18/02/2022		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GEOVANNI MOLINA HERNÁNDEZ	\$1,368,706.32	\$1,368,706.32	\$0.00	\$1,368,706.32	100.00%
OP-043/007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO ATMOLON-YOHUALICHAN DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	18/02/2022		Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$1,017,718.31	\$1,017,718.31	\$0.00	\$1,017,718.31	100.00%
OP-043/008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO COMUNITARIO	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	28/02/2022		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$2,424,395.31	\$2,424,395.31	\$0.00	\$2,424,395.31	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usr: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022  
 07:11 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/013	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, DEL KM 0+000.00 AL 0+015.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	18/02/2022	Nueva		ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	LEOBARDO MACARIO MOLINA	\$448,594.76	\$448,594.76	\$0.00	\$448,594.76	100.00%
OP-043/014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO LA TRANCA - TENEXTEPEC DEL KM 0+675.00 AL 0+945.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	11/12/2021	01/01/1900	Nueva		INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$1,958,631.28	\$1,958,631.28	\$0.00	\$1,958,631.28	100.00%
OP-043/015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO ZILTEPEC-AYOTZINAPAN DEL KM 3+000.00 AL 3+200.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	01/01/1900	Nueva		INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$2,428,789.57	\$2,428,789.57	\$0.00	\$2,428,789.57	100.00%
OP-043/016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTZINTA-LIMONTITAN, DEL KM 1+070.00 AL 1+200.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	17/03/2022	Nueva		INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,948,523.51	\$1,948,523.51	\$0.00	\$1,948,523.51	100.00%
OP-043/017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA TIPO LED PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	15/02/2022	Nueva		INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ	\$903,261.77	\$903,261.77	\$0.00	\$903,261.77	100.00%
OP-043/020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 1+020.00 AL 1+105.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	01/01/1900	Nueva		ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	SINTECSA SA DE CV	\$555,256.60	\$555,256.60	\$0.00	\$555,256.60	100.00%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022  
 07:11 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+150.00 AL 0+255.00 SOBRE CAMINO EL ENCINAL	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	01/01/1900		Nueva	ADJUDICACION DIRECTA	Contrato	FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$719,832.15	\$719,832.15	\$0.00	\$719,832.15	100.00%
OP-043/025	DIGNIFICACIÓN URBANA (PINTURA EN FACHADAS PRIMERA ETAPA)	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	18/12/2021	01/01/1900		Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCION MUTALEK SA DE CV	\$947,753.06	\$947,753.06	\$0.00	\$947,753.06	100.00%
OP-043/028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTIPAN-AYOTZINAPAN DEL KM 1+566.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/02/2022	16/05/2022	Activo	Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	MIRHAM SA DE CV	\$5,931,554.74	\$5,880,565.07	\$5,931,554.74	\$2,185,603.27	36.85%
OP-043/029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO LIMONCO-CHIAHUTA DEL KM 0+130.00 AL 0+230.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/02/2022	09/05/2022		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	IREFESA GROUP CONSTRUCTION MEXICO SA DE CV	\$1,744,278.15	\$1,744,278.15	\$0.00	\$1,744,278.15	100.00%
OP-043/031	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO COMUNITARIO	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	19/02/2022	29/04/2022		Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GAPCID, S.A. DE C.V	\$2,372,215.54	\$2,427,716.30	\$2,372,215.54	\$2,372,215.54	100.00%
OP-043/032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO AL CAMPOSANTO "SANTA CRUZ" DEL KM 0+370.00 AL 0+620.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	08/04/2022	16/06/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCIONE S XILOXOCHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,278,148.32	\$1,278,148.32	\$0.00	\$556,442.58	43.54%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022  
 07:11 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TECAZO A CUAMAYTA, DEL KM 0+000.00 AL 0+202.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	08/04/2022	16/07/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN SA DE CV	\$1,704,589.84	\$1,704,589.84	\$0.00	\$722,219.39	42.37%
OP-043/036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO EL CRUCERO - TECOLTEPEC DEL CAD. 0+000.00 AL 0+202.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	08/04/2022	16/06/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	GRUPO VISA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$2,509,034.30	\$2,509,034.30	\$0.00	\$902,507.61	35.97%
OP-043/037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO TEPETZINTAN - COSAMALOMILA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	08/04/2022	16/06/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ	\$2,403,579.45	\$2,403,579.45	\$0.00	\$1,282,866.90	53.37%
OP-043/038	AMPLIACION DE TECHADO EN CANCHA DE BASKET BOL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	12/03/2022	09/06/2022	Activo	Ampliacion	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	HHGERMANI SA DE CV	\$1,019,107.82	\$1,019,107.82	\$0.00	\$941,908.83	92.42%
OP-043/042	DIGNIFICACION DE LA IMAGEN URBANA (PINTURA EN FACHADAS) SEGUNDA ETAPA	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	26/02/2022	26/05/2022	Activo	Rehabilitacion	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CONSTRUCCION MUTALEK SA DE CV	\$2,665,184.78	\$2,665,184.78	\$0.00	\$1,475,873.35	55.38%
OP-043/043	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CALLES TOTALZINEME, CHAMIZAL Y CAMINO A SAN ANDRÉS	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	26/03/2022	13/06/2022	Activo	Ampliacion	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ	\$1,557,431.93	\$1,469,376.21	\$1,557,431.93	\$813,357.58	52.22%



**MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO**  
**Estado de Puebla**  
**Avances de Obra**  
**Al 30/jun./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptObraPublica

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2022  
 07:11 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
OP-043/046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+260.00 AL 0+484.00	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	30/04/2022	18/07/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS	\$1,246,893.73	\$1,246,893.73	\$0.00	\$552,086.00	44.28%
OP-043/049	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	FORTAMUN	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	26/03/2022	13/06/2022	Activo	Rehabilitación	INVITACION A 3 PERSONAS	Contrato	GRUPO CONSTRUCTOR ORIHZABALVEITIA, S.A. DE C.V.	\$969,510.04	\$969,510.04	\$0.00	\$568,410.36	58.63%
OP-043/052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00 EN CAMINO REAL A TACUAPAN.	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	16/04/2022	24/07/2022	Activo	Nueva	INVITACION A 5 PERSONAS	Contrato	CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,793,745.94	\$2,347,583.43	\$2,793,745.94	\$636,014.95	22.77%
OP-043/234	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUAHUTAMANCA	FISM	OP109	PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRIORITARIAS	OBRAS PUBLICAS	05/06/2021	08/02/2022		Nueva	LICITACION PUBLICA	Contrato	JUVENTINO ASCENCION CASTILLO	\$2,061,837.41	\$3,664,856.20	\$2,061,837.41	\$2,061,837.41	100.00%